

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SENDO 31.825,35 M2 ACESSO A GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	Contrato 278/2024	180	04/03/2025	R\$ 5.205.846,92	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº4/2025
Data Inicial: 04/03/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SENDO
31.825,35 M2 ACESSO A GRUTA NOSSA
SENHORA DE LOURDES**

R\$ 5.205.846,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1012688719

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
882	2025	03/03/2025	12217
883	2025	03/03/2025	12217
884	2025	03/03/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	03/03/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**50**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**50**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*7**87**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9815	R\$ 5.205.846,92	04/03/2025	
Contrato	278	2024	80.874.100/0001-86	9816	R\$ 5.205.846,92	03/03/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9817	Medição	1	Jurisdicionado	07/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	12,93%
9818	Medição	2	Jurisdicionado	26/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	77,61%
9822	Medição	3	Jurisdicionado	29/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	85,00%
9846	Medição	4	Jurisdicionado	30/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	88,00%

9854	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	100,00%
9855	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/06/2025			

Nº4/2025
Data Inicial: 04/03/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SENDO
31.825,35 M2 ACESSO A GRUTA NOSSA
SENHORA DE LOURDES**

Documentos

R\$ 5.205.846,92

MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL								ESTADO DO PARANÁ					
CÓDIGO SAM MUNIC.: 36								REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
Mês								PARCELA	1	DATA	07/03/2025 - sex		
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL								Mês	Mar	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL								SAM	49	Nº	278/2024	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA								Lote	1	DATA:	30/09/2024	DATA	
CNPJ: 26.499.438/0001-50								ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-	
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.370,85	3.370,85	3.370,85	-	
2		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	5.729,30	33,33%	38,42%	12,81%	349,12	666.738,90	2.000.213,22	1.333.474,32	
3		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-	
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	39.365,35		0,47%		0,62	-	24.406,52	24.406,52	
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	47,24		4,49%		4.951,92	-	233.928,70	233.928,70	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	31.825,35		0,26%		0,43	-	13.684,90	13.684,90	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,91		1,51%		4.951,92	-	78.785,04	78.785,04	
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4.111,84		24,92%		315,52	-	1.297.367,75	1.297.367,75	
	589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	226,15		25,81%		5.941,81	-	1.343.740,33	1.343.740,33	
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.627,48		1,94%		38,42	-	100.947,78	100.947,78	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	52,57		0,73%		718,83	-	37.788,89	37.788,89	
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	47,00		0,19%		205,33	-	9.650,51	9.650,51	
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	45,00	33,33%	0,16%	0,05%	182,02	2.730,30	8.190,90	5.460,60	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	45,00	4,44%	0,16%	0,01%	187,69	375,38	8.446,05	8.070,67	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00		0,11%		132,88	-	5.979,60	5.979,60	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00		0,19%		222,93	-	10.031,85	10.031,85	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00		0,15%		170,87	-	7.689,15	7.689,15	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00		0,05%		61,07	-	2.748,15	2.748,15	
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	45,00		0,11%		125,71	-	5.656,95	5.656,95	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00		0,11%		124,16	-	5.587,20	5.587,20	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		0,15%		7.632,58	-	7.632,58	7.632,58	

MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
											Medição Acumulada:	673.215,43	
											Total Anterior:	-	
											Valor e % executado desta Medição :	R\$673.215,43	12,93 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2025.03.19 14:21:23 -03'00'			FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 66902 Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenaccon RFB, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 Dados: 2025.03.19 11:35:06 -03'00'				MAICO DIOGO FAVERSANI:037885 93903 Assinado de forma digital por MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903 Dados: 2025.03.19 11:43:22 -03'00'						
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI PR-28455/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82120/D				PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI						

MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL									ESTADO DO PARANÁ					
CÓDIGO SAM MUNIC.: 36									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
Mês									PARCELA	2	DATA	26/03/2025 - qua		
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL									Mês	Mar	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL									SAM	49	Nº	278/2024	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA									Lote	1	DATA:	30/09/2024	DATA	
CNPJ: 26.499.438/0001-50									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-		
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.370,85	3.370,85	3.370,85	-		
2		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-		
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	5.729,30	100,00%	38,42%	38,42%	349,12	2.000.213,22	2.000.213,22	-		
3		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-		
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	39.365,35	66,67%	0,47%	0,31%	0,62	16.271,01	24.406,52	8.135,51		
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	47,24	66,68%	4,49%	2,99%	4.951,92	155.985,48	233.928,70	77.943,22		
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	31.825,35	66,67%	0,26%	0,17%	0,43	9.123,26	13.684,90	4.561,64		
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,91	66,62%	1,51%	1,01%	4.951,92	52.490,36	78.785,04	26.294,68		
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4.111,84	63,47%	24,92%	15,82%	315,52	823.485,10	1.297.367,75	473.882,65		
	589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	226,15	60,35%	25,81%	15,58%	5.941,81	810.938,22	1.343.740,33	532.802,11		
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-		
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.627,48		1,94%		38,42	-	100.947,78	100.947,78		
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	52,57		0,73%		718,83	-	37.788,89	37.788,89		
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	47,00		0,19%		205,33	-	9.650,51	9.650,51		
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-		
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-		
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	45,00	100,00%	0,16%	0,16%	182,02	8.190,90	8.190,90	-		
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	45,00	57,78%	0,16%	0,09%	187,69	4.879,94	8.446,05	3.566,11		
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	66,67%	0,11%	0,07%	132,88	3.986,40	5.979,60	1.993,20		
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	66,67%	0,19%	0,13%	222,93	6.687,90	10.031,85	3.343,95		
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	66,67%	0,15%	0,10%	170,87	5.126,10	7.689,15	2.563,05		
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	66,67%	0,05%	0,03%	61,07	1.832,10	2.748,15	916,05		
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	45,00	66,67%	0,11%	0,07%	125,71	3.771,30	5.656,95	1.885,65		
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	66,67%	0,11%	0,07%	124,16	3.724,80	5.587,20	1.862,40		
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	50,00%	0,15%	0,08%	7.632,58	3.816,30	7.632,58	3.816,28		

MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
											Medição Acumulada:	3.913.893,24	
											Total Anterior:	673.215,43	
											Valor e % executado desta Medição :	R\$3.240.677,81	62,25 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.03.27 08:10:58 -03'00'

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
PR-28455/D

FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:023195
66902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=81047508000147,
ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=AC Instituto Fenaccon RFB, cn=FABIO JUNIOR
DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2025.03.26 22:52:30 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA PR-82120/D

MAICO DIOGO
FAVERSANI:0378859390
3

Assinado de forma digital por
MAICO DIOGO
FAVERSANI:03788593903
Dados: 2025.03.27 14:01:17 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
MAICO DIOGO FAVERSANI



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação asfáltica em trecho da estrada vicinal de acesso a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, conforme Contrato de Empreitada Global nº 278/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 85,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de abril de 2025.

.....
Fábio Júnior de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês: Abr

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	01/04/2025 - ter
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	278/2024	Nº	
DATA:	30/09/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	CÓDIGO SAM MUNIC.:	36	SAM	49
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		Lote	1	
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50		

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	-----------	------------------	-------------	-------------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

GLOBAL - LOTE 1

1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	3.370,85	3.370,85	3.370,85	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	5.729,30	-	5.729,30	100,00%	39,90%	39,90%	349,12	2.000.213,22	2.000.213,22	-
3		551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	39.365,35	-	39.365,35	100,00%	0,49%	0,49%	0,62	24.406,51	24.406,51	-
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	47,24	-	47,24	100,00%	4,67%	4,67%	4.951,92	233.928,70	233.928,70	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	31.825,35	-	31.825,35	100,00%	0,27%	0,27%	0,43	13.684,90	13.684,90	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,91	-	15,91	100,00%	1,57%	1,57%	4.951,92	78.785,04	78.785,04	-
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4.111,84	(200,96)	3.910,88	100,00%	24,62%	24,62%	315,52	1.233.960,85	1.233.960,85	-
	589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	226,15	(21,84)	204,31	100,00%	24,22%	24,22%	5.941,81	1.213.971,20	1.213.971,20	-
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.627,48	-	2.627,48	100,00%	2,01%	2,01%	38,42	100.947,78	100.947,78	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	52,57	-	52,57	100,00%	0,75%	0,75%	718,83	37.788,89	37.788,89	-
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	47,00	-	47,00	100,00%	0,19%	0,19%	205,33	9.650,51	9.650,51	-
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,16%	0,16%	182,02	8.190,90	8.190,90	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,17%	0,17%	187,69	8.446,05	8.446,05	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,12%	0,12%	132,88	5.979,60	5.979,60	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,20%	0,20%	222,93	10.031,85	10.031,85	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,15%	0,15%	170,87	7.689,15	7.689,15	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,05%	0,05%	61,07	2.748,15	2.748,15	-
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,11%	0,11%	125,71	5.656,95	5.656,95	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,11%	0,11%	124,16	5.587,20	5.587,20	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,15%	0,15%	7.632,58	7.632,58	7.632,58	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	100,00%			% EXECUTADO :	100,00%		SOMAS	5.012.670,88	5.012.670,88	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R\$5.012.670,88
Medição Acumulada:	5.012.670,88
Total Anterior:	3.913.893,24

