

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	Construção de salas com sanitários no CMEI Criança Feliz Esta intervenção foi concluída	Contrato 3965/2024	240	03/03/2025	R\$ 558.000,00	100,00%

Nº2/2025
Data Inicial: 03/03/2025

Construção de salas com sanitários no CMEI Criança Feliz

R\$ 558.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9157

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2324	2025	03/03/2025	12334
2325	2025	03/03/2025	12334
3358	2025	01/04/2025	12334
4406	2025	02/06/2025	12334
4405	2025	02/06/2025	12334
7183	2025	01/08/2025	12334
7185	2025	01/08/2025	12334
3965	2025	01/10/2025	12334
9370	2025	01/10/2025	12334
9369	2025	01/10/2025	12334
11095	2025	01/12/2025	12334
1456	2026	02/03/2026	12334
1457	2026	02/03/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	6540	03/03/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.9**-20	ART (CREA)	17**2*5**81**1	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base			9166		R\$ 835.316,26	03/03/2025	
Contrato	3965	2024	76.995.430/0001-52	9167	R\$ 558.000,00	03/03/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9165	Medição	1	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	18,48%
9218	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	24,24%
9402	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	24,24%
9564	Medição	4	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	37,57%
9636	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	37,57%
9747	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	58,07%
9895	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	58,07%
10015	Medição	8	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	70,02%
10090	Medição	9	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	70,02%
10137	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	85,22%
10246	Medição	11	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	85,22%
10310	Medição	12	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	85,22%
10450	Medição	13	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	100,00%
10460	Conclusão	14	Jurisdicionado	03/03/2026			

Nº2/2025
Data Inicial: 03/03/2025

Construção de salas com sanitários no CMEI Criança Feliz

Documentos

R\$ 558.000,00













