

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	PAV. ASF . EM CBUQ 13.194,9 M2 ESTRADA MUNICIPAL MANOEL JOAO BORGES E DOSOLINA DE FRANCESHI SANTOS	Contrato 183/2024	360	03/03/2025	R\$ 2.134.783,10	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº3/2025
Data Inicial: 03/03/2025

**PAV. ASF . EM CBUQ 13.194,9 M2 ESTRADA
MUNICIPAL MANOEL JOAO BORGES E
DOSOLINA DE FRANCESHI SANTOS**

R\$ 2.134.783,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1012705524

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
872	2025	03/03/2025	12217
873	2025	03/03/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	03/03/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**40**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**40**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*5**22**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9812	R\$ 2.178.249,30	03/03/2025	
Contrato	183	2024	80.874.100/0001-86	9813	R\$ 2.134.783,10	03/03/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9814	Medição	1	Jurisdicionado	05/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 183/2024	100,00%
9830	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 183/2024	100,00%
9845	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/05/2025			

Nº3/2025
Data Inicial: 03/03/2025

**PAV. ASF . EM CBUQ 13.194,9 M2 ESTRADA
MUNICIPAL MANOEL JOAO BORGES E
DOSOLINA DE FRANCESHI SANTOS**

Documentos

R\$ 2.134.783,10

Planilha Contratada



Ao Município de Bom Sucesso do Sul -PR Ref. Concorrência Eletrônica n° 08/2024

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III. Table with columns for item code, origin, description, quantity, unit, price, and global total.

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO. Table showing BDI (Business Development Incentive) breakdown for materials and services.

FERNANDO ZANCANARO:00683940988. Assinado digitalmente por FERNANDO ZANCANARO:00683940988.

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915.

Bom Sucesso do Sul - PR, 26 de junho de 2024.

Fernando Zancanaro - Representante Legal CPF n° 006.839.409-88

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D CPF Nº 638.302.999-15



Ao
Município de Bom Sucesso do Sul -PR
Ref. Concorrência Eletrônica nº 08/2024

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	48		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	1		
Nome da Empresa:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ	05.461.328/0001-29		
Representante Legal:	Fernando Zancanaro	Data da Proposta:	26/06/2024 - qua		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	436,96	2.866,48	3.303,44	0,16%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	0,00%
3	DRENAGEM	-	-	-	0,00%
4	BASE / SUB-BASE	479.223,05	333.776,67	812.999,72	38,08%
5	REVESTIMENTO	290.327,22	947.403,14	1.237.730,36	57,98%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	0,00%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	0,00%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.494,13	35.684,51	54.178,64	2,54%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	0,00%
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	0,00%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	23.239,90	3.331,04	26.570,94	1,24%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		811.721,26	1.323.061,84	2.134.783,10	100,00%
		38,02%	61,98%		

FERNANDO
ZANCANARO:0068
3940988

Assinado digitalmente por FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
ND=CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=34797614000110, OU=AC SimgarID
Múltipla, CN=FERNANDO ZANCANARO:00683940988
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.26 10:17:47 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF n ° 006.839.409-88

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND=CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=34797614000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.26 10:39:48 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR N° 28455/D
CPF N° 638.302.999-15

Bom Sucesso do Sul - PR, 26 de junho de 2024.

GRUPO
ZANCANARO



Ao

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 08/2024

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	BOM SUCESSO DO SUL		PRIORIDADE Nº	57	SAM	48
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº	1		
Local da Obra:	Estrada Municipal Manoel João Borges e Dosolina de Franceschi dos Santos		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			17/05/2024 - sex	
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROPOSTA:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.				
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.178.249,30	Valor total Mão de Obra:	R\$ 186.858,09 8,58%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.991.391,21 91,42%	
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 2.134.783,10	Valor total Mão de Obra:	R\$ 811.721,26 38,02%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.323.061,84 61,98%	
Empresa Participante:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA		Menor Preço (desconto calculado)... (2,00%)			
		Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM				
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	180	R\$ 2.134.783,10				
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 294.288,26	PLACA DA OBRA			
Etapa 2	30	R\$ 532.269,40	LIMPEZA DO TRECHO, EXECUÇÃO DE BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO			
Etapa 3	30	R\$ 63.861,46	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO			
Etapa 4	30	R\$ 552.008,90	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO EM TODO O TRECHO			
Etapa 5	30	R\$ 467.514,22	EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ			
Etapa 6	30	R\$ 224.840,87	EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E ENSAIOS TECNOLÓGICOS			
Representante da Empresa (Assinatura Digital):		Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):			Data da Proposta:	
Fernando Zancanaro		Rodrigo Siliprandi - CREA PR-28.455/D				

Bom Sucesso do Sul-PR, 26 de junho de 2024.

FERNANDO
ZANCANARO:00683940988

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88

Assinado digitalmente por FERNANDO ZANCANARO:00683940988
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, A3, OU=Presencial, OU=ZANCANARO:00683940988
Localização:
Data: 2024.06.26 10:16:40 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipla v5, OU=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Localização:
Data: 2024.06.26 10:59:14 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

46 3224 1715

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco
Pato Branco – PR CEP 85501-970
licitacoes@grupozancanaro.eng.br



Ao

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 08/2024

ANEXO V - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE CUSTOS DE MAO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI		
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	NÃO INCIDENTE
B2	Feriados	4,69%	NÃO INCIDENTE
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,31%	NÃO INCIDENTE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,91%	6,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL B	44,53%	15,85%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A		
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,11%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,74%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL C	15,35%	11,83%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A		
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,83%	5,99%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro		
	TOTAL D	17,25%	6,32%
	total (A+B+C+D)	113,93%	70,80%

Bom Sucesso do Sul - PR, 26 de junho de 2024.

FERNANDO
ZANCANARO:00683940980

Assinado digitalmente por FERNANDO ZANCANARO:00683940980
Nº de Cert. CN:CPFBrazil, CN:Certificado Digital PF A3, CN:Representação, CN:
34787984200115, CN:AAC, SingStarID Múltipla, CN:FERNANDO
ZANCANARO:00683940980
Data: 2024.06.26 10:16:09 -0300
Fórmula PPK Versão: 2023.2.0

Fernando Zancanaro - Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88
RG nº 71155420

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Nº de Cert. CN:CPFBrazil, CN:AAC, SingStarID Múltipla, CN:
00-Representação, CN:Cartão de PF A3, CN:RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915
Data: 2024.06.26 10:38:58 -0300
Fórmula PPK Versão: 2023.2.0

Rodrigo Siliprandi - Responsável técnico
Eng. Civil CREA PR 28455/D
CPF nº 638.302.999-15
RG nº. 45664627

46 3224 1715

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco
Pato Branco – PR CEP 85501-970
licitacoes@grupozancanaro.eng.br



Ao

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 08/2024

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	0,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	4,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,74	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21	0,85
LUCRO	8,69	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,09	15,28
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100))-1)*100		
BDI (OBRA)	22,09%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Bom Sucesso do Sul-PR, 26 de junho de 2024.

FERNANDO
ZANCANARO:00683940988

Assinado digitalmente por FERNANDO ZANCANARO:00683940988
 NE: OuBR, OuCP-Brasil, Ou-Certificado Digital PF A3, Ou-Preselecial, Ou-
 2479781400110, Ou-AC SIngularID Múltipla, Ou-FERNANDO
 ZANCANARO:00683940988
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2024.06.26 10:16:24 -03'00'
 Fossil PDF - Reader Versão: 2023.2.0

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 NE: OuBR, OuCP-Brasil, Ou-AC SINGULARID Múltipla v3, Ou-3479781400110,
 Ou-Preselecial, Ou-Certificado PF A3, Ou-RODRIGO
 SILIPRANDI:63830299915
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2024.06.26 11:05:04 -03'00'
 Fossil PDF - Reader Versão: 2023.2.0

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

46 3224 1715

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco
 Pato Branco – PR CEP 85501-970
 licitacoes@grupozancanaro.eng.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	CÓDIGO SAM MUNIC.:	36	Mês	Fev	PARCELA	1	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL			SAM	48	CONTRATO EMPREITADA:		DATA	18/02/2025 - ter
FIRMA EMPREITEIRA:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:	05.461.328/0001-29	Lote	1	Nº	183/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	
				DATA:	03/07/2024	DATA:	03/07/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. ADITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,16%	0,16%	3.303,44	3.303,44	3.303,44	-
2	4	556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	2.376,15	100,00%	39,97%	39,97%	342,15	812.999,72	812.999,72	-
3	5	551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	13.194,97	100,00%	0,51%	0,51%	0,78	10.292,08	10.292,08	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	16.326,97	100,00%	0,49%	0,49%	0,61	9.959,45	9.959,45	-
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	19,60	100,00%	4,64%	4,64%	4.820,19	94.475,72	94.475,72	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	13.194,97	100,00%	0,27%	0,27%	0,42	5.541,89	5.541,89	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	6,60	100,00%	1,56%	1,56%	4.820,19	31.813,25	31.813,25	-
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	1.624,70	100,00%	24,69%	24,69%	309,10	502.194,77	502.194,77	-
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	84,37	100,00%	23,85%	23,85%	5.749,69	485.101,35	485.101,35	-
4	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.046,16	100,00%	1,94%	1,94%	37,65	39.387,92	39.387,92	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	16,14	100,00%	0,56%	0,56%	704,46	11.369,98	11.369,98	-
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	17,00	100,00%	0,17%	0,17%	201,22	3.420,74	3.420,74	-
5	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	7,00	100,00%	0,06%	0,06%	183,93	1.287,51	1.287,51	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	19,00	100,00%	0,12%	0,12%	130,22	2.474,18	2.474,18	-
	09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	19,00	100,00%	0,20%	0,20%	218,47	4.150,93	4.150,93	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	19,00	100,00%	0,16%	0,16%	167,45	3.181,55	3.181,55	-
	09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	19,00	100,00%	0,06%	0,06%	59,85	1.137,15	1.137,15	-
	09.04.03	DAER/RS	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	19,00	100,00%	0,12%	0,12%	123,20	2.340,80	2.340,80	-
	09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	19,00	100,00%	0,11%	0,11%	121,67	2.311,73	2.311,73	-
	09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,37%	0,37%	7.479,93	7.479,93	7.479,93	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :					% PREVISTO :	14.47%	% EXECUTADO :	100.00%	SOMAS	2.034.224.08	2.034.224.08	-

MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato					
											Medição Acumulada:	2.034.224,08					
											Total Anterior:	-					
											Valor e % executado desta Medição :	R\$2.034.224,08	100,00 %				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																	
RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15			Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2025.03.21 17:50:54 -03'00'			FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:0231956 6902			Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 Dados: 2025.03.21 17:08:26 -03'00'			MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593 903			Assinado de forma digital por MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903 Dados: 2025.03.24 08:18:14 -03'00'		
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28.455/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82.120/D			PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI											