

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MP 030 Esta intervenção foi concluída	Contrato 120/2024	365	01/10/2024	R\$ 975.000,00	100,00%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MP 030

R\$ 975.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1117

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4815	2024	23/10/2024	12386
2335	2025	27/05/2025	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	01/10/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**61**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**61**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**61**	Orçamento	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**61**	Fiscalização	Sim
CPF	08.*4*.6**-01	ART (CREA)	17**2*5**91**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2314	R\$ 1.000.925,26	01/10/2024	
Contrato	120	2024	76.995.323/0001-24	2315	R\$ 975.000,00	01/10/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2316	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	90,42%
2324	Medição	2	Jurisdicionado	26/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	92,00%
2325	Medição	3	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	95,00%

2333	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	96,00%
2348	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	97,50%
2356	Medição	6	Jurisdicionado	25/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	100,00%
2363	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/06/2025			

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MP 030

Documentos

R\$ 975.000,00







