

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2024	GUARITA E PORTÃO NO ATERRO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 48/2024	180	01/10/2024	R\$ 96.889,82	100,00%

Nº7/2024
Data Inicial: 01/10/2024

GUARITA E PORTÃO NO ATERRO MUNICIPAL

R\$ 96.889,82

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

72493

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4765	2024	18/10/2024	12386
4765	2024	13/12/2024	12386
5802	2024	13/12/2024	12386
5803	2024	13/12/2024	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	2059	1	01/10/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.0**-12	ART (CREA)	17**2*3**61**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**59*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**59*	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**59*	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**59*	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**59*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2311	R\$ 96.889,82	01/10/2024	
Contrato	48	2024	76.995.323/0001-24	2312	R\$ 96.755,50	01/10/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2313	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2024	40,08%

2321	Medição	2	Jurisdicionado	29/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2024	90,00%
2326	Medição	3	Jurisdicionado	11/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 48/2024	100,00%
2334	Conclusão	4	Jurisdicionado	31/01/2025			

Nº7/2024
Data Inicial: 01/10/2024

GUARITA E PORTÃO NO ATERRO MUNICIPAL

Documentos

R\$ 96.889,82



