

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA RURAL A. E. SORDI Esta intervenção foi concluída	Contrato 60/2024	180	02/09/2024	R\$ 1.598.350,00	100,00%
14	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA RURAL A. E. SORDI Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	180	02/09/2024	R\$ 1.598.350,00	100,00%
14	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA RURAL A. E. SORDI Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2025	180	02/09/2024	R\$ 1.598.350,00	100,00%

Nº14/2024
Data Inicial: 02/09/2024

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA RURAL
A. E. SORDI**

R\$ 1.598.350,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136911

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9000	2024	02/09/2024	12261
1526	2025	03/03/2025	12261
11679	2024	03/03/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2057	3066	02/09/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**06**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**06**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**06**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*4**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9764	R\$ 1.662.681,49	01/07/2024	
Contrato	60	2024	76.995.455/0001-56	9765	R\$ 15.983,50	14/08/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9855	R\$ 65.829,58	17/10/2024	100,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	9930	R\$ 15.088,27	12/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9766	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	96,45%
9795	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	96,45%

9854	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	96,45%
9877	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	96,45%
9902	Medição	5	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	96,45%
9918	Medição	6	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	96,45%
9945	Medição	7	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	100,00%
9946	Medição	8	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9947	Medição	9	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
9966	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	100,00%
9980	Medição	11	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	100,00%
9993	Medição	12	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2024	100,00%
10013	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/07/2025			

Nº14/2024
Data Inicial: 02/09/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA RURAL A. E. SORDI

Documentos

R\$ 1.598.350,00

Nº do contrato: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024-CONTRATO Nº 60/2024 / 0
Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa: Pavimentação Asfáltica de Vias Municipais
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL ADEMIR ERNESTO SORDI - BARRA VERDE

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:	2
Data da Medição:	20-mar-25
Período:	19-set-24 20-mar-25
Data de Início do Empreendimento:	22/08/24

#VALOR!	Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS										
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	56.756,28		R\$		R\$		56.756,28		R\$	
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	R\$	-	R\$	R\$	56.756,28	R\$	1.598.350,00		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.400,00					1,00	3.400,00								3.400,00	
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.400,00	3.400,00			1,00		1,00	3.400,00								3.400,00	
2	TERRAPLENAGEM				6.433,26					1,00	6.433,26								6.433,26	
2.1	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	307,88	14,50	4.464,26				307,88	1,00	4.464,26								4.464,26	
2.2	Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora	m	3.580,00	0,55	1.969,00				3.580,00	1,00	1.969,00								1.969,00	
3	DRENAGEM				46.477,66					1,00	17.632,66	28.845,00				28.845,00			46.477,66	
3.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	48,60	13,20	641,52				48,60	1,00	641,52								641,52	
3.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	35,03	38,00	1.331,14				35,03	1,00	1.331,14								1.331,14	
3.3	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	27,00	580,00	15.660,00				27,00	1,00	15.660,00								15.660,00	
3.4	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	2,00	2.820,00	5.640,00	2,00		2,00	2,00	1,00		5.640,00				5.640,00			5.640,00	
3.5	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	273,00	85,00	23.205,00	273,00		273,00	273,00	1,00		23.205,00				23.205,00			23.205,00	
4	BASE / SUB-BASE				466.982,64					1,00	457.643,36	9.339,28				9.339,28			466.982,64	
4.1	Brita Graduada	m3	1.780,16	235,00	418.337,60	35,60		35,60	1.780,16	1,00	409.971,60	8.366,00				8.366,00			418.337,60	
4.2	Preenchimento rebaixo em pedra rachão / com transporte	m3	307,88	158,00	48.645,04	6,16		6,16	307,88	1,00	47.671,76	973,28				973,28			48.645,04	
5	REVESTIMENTO				930.534,30					1,00	911.962,30	18.572,00				18.572,00			930.534,30	
5.1	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	12.279,40	0,60	7.367,64	245,59		245,59	12.279,40	1,00	7.220,29	147,35				147,35			7.367,64	
5.2	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	14,74	6.990,00	103.032,60	0,29		0,29	14,74	1,00	101.005,50	2.027,10				2.027,10			103.032,60	
5.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	10.740,00	0,40	4.296,00	214,80		214,80	10.740,00	1,00	4.210,08	85,92				85,92			4.296,00	
5.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,37	4.598,00	24.691,26	0,11		0,11	5,37	1,00	24.185,48	505,78				505,78			24.691,26	
5.5	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	1.339,52	315,00	421.948,80	26,79		26,79	1.339,52	1,00	413.509,95	8.438,85				8.438,85			421.948,80	
5.3	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	69,66	5.300,00	369.198,00	1,39		1,39	69,66	1,00	361.831,00	7.367,00				7.367,00			369.198,00	
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				121.303,95					1,00	121.303,95								121.303,95	
6.1	Tacha refletiva bidirecional	un	2.685,00	21,19	56.895,15				2.685,00	1,00	56.895,15								56.895,15	
6.2	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	662,40	34,00	22.521,60				662,40	1,00	22.521,60								22.521,60	
6.3	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	35,04	680,00	23.827,20				35,04	1,00	23.827,20								23.827,20	
6.4	Suporte metálgalv.fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	42,00	430,00	18.060,00				42,00	1,00	18.060,00								18.060,00	
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				23.218,19					1,00	23.218,19								23.218,19	
7.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	18,00	160,00	2.880,00				18,00	1,00	2.880,00								2.880,00	
7.2	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	18,00	172,00	3.096,00				18,00	1,00	3.096,00								3.096,00	
7.3	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	121,00	1.936,00				16,00	1,00	1.936,00								1.936,00	
7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	16,00	199,00	3.184,00				16,00	1,00	3.184,00								3.184,00	
7.5	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	16,00	160,00	2.560,00				16,00	1,00	2.560,00								2.560,00	
7.6	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	16,00	57,00	912,00				16,00	1,00	912,00								912,00	
7.7	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	16,00	114,00	1.824,00				16,00	1,00	1.824,00								1.824,00	
7.8	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos	gb	1,00	6.500,00	6.500,00				1,00	1,00	6.500,00								6.500,00	
7.9	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00	326,19	326,19				1,00	1,00	326,19								326,19	

Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 205761/D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu estou aprovando este
documento
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico de(o)a Município de Coronel Vivida - Paraná

Responsável Executor

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/ Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL ADEMIR ERNESTO SORDI - BARRA VERDE

Programa: Pavimentação Asfáltica de Vias Municipais

Medição Nº: 2

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FÍSICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO	EVOL.ACUM. (%)		EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
								PREV.	EXEC.	
		1.598.350,00		1.598.350,00						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.400,00		3.400,00			3.400,00	100,00	100,00	CONCLUÍDO
2	TERRAPLENAGEM	6.433,26		6.433,26			6.433,26	100,00	100,00	CONCLUÍDO
3	DRENAGEM	46.477,66		46.477,66			46.477,66	100,00	100,00	CONCLUÍDO
4	BASE / SUB-BASE	466.982,64		466.982,64			466.982,64	100,00	100,00	CONCLUÍDO
5	REVESTIMENTO	930.534,30		930.534,30			930.534,30	100,00	100,00	CONCLUÍDO
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	121.303,95		121.303,95			121.303,95	100,00	100,00	CONCLUÍDO
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	23.218,19		23.218,19			23.218,19	100,00	100,00	CONCLUÍDO
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)				1.598.350,00			1.598.350,00	100,00	100,00	CONCLUÍDO
TOTAIS NO PERÍODO (R\$)				56.756,28			56.756,28		3,55	
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)				1.541.593,72			1.541.593,72	28,03	96,45	