

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2024	reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 49/2024	180	02/09/2024	R\$ 113.998,73	100,00%
15	2024	reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2024	180	02/09/2024	R\$ 113.998,73	100,00%

Nº15/2024  
Data Inicial: 02/09/2024

## reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA

R\$ 113.998,73

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

156255

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8286	2024	02/09/2024	12261
10809	2024	01/10/2024	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	6072	3066	02/09/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*9*.7**-61	ART (CREA)	17**2*4**97**	Execução de Obra	Sim
CPF	11.*8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*2**37**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	11.*8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*2**37**	Orçamento	Sim
CPF	11.*8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*2**37**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9767	R\$ 168.907,44	24/04/2024	
Contrato	49	2024	76.995.455/0001-56	9768	R\$ 113.998,73	24/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9796	R\$ 38.559,00	04/09/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9769	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	19,63%
9797	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	36,50%
9798	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	27,03%

9856	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	61,77%
9878	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	70,56%
9903	Medição	6	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	91,24%
9919	Medição	7	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	31,82%
9920	Medição	8	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	58,26%
9921	Medição	9	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	92,46%
9948	Medição	10	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9949	Medição	11	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	100,00%
9967	Medição	12	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	100,00%
9981	Medição	13	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	100,00%
9994	Conclusão	14	Jurisdicionado	02/06/2025			

## reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA

### Documentos

R\$ 113.998,73

Nº do contrato: 0-\* / 0  
Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná  
Programa:  
Empreendimento: REFORMA CASA LAR

<b>BOLETIM DE MEDAÇÃO (BM) Nº:</b>	<b>6</b>
<b>Data da Medição:</b>	<b>18-mar-25</b>
<b>Período:</b>	<b>15-jan-25</b> <b>18-mar-25</b>
<b>Data de Início do Empreendimento:</b>	<b>01/08/24</b>

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

18-mar-25

Programa:

15-jan-25 18-mar-25

Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Data da Medição:

Período:

Data de Início do Empreendimento:

01/08/24

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$	111.638,07	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM.	7.628,75	R\$ 7.628,75	R\$ -	R\$ 7.628,75	R\$ 111.638,07
					UNIT.						ACUM. ANTERIOR				
2.6.6	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	78,75	11,01	867,04				78,75	1,00	867,04				867,04
2.6.7	FORRÓ EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	M2	11,40	66,01	752,51				11,40	1,00	752,51				752,51
2.7	HIDRÁULICA														
2.7.1	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	M	19,00	13,32	253,08				19,00	1,00	253,08				253,08
2.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	UN	4,00	25,17	100,68				4,00	1,00	100,68				100,68
2.7.3	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EN POLIETILENO, 500 LITROS, COM	UN	1,00	251,88	251,88				1,00	1,00	251,88				251,88
2.7.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	8,00	18,91	151,28				8,00	1,00	151,28				151,28
2.7.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	UN	1,00	36,62	36,62				1,00	1,00	36,62				36,62
2.7.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	UN	2,00	14,56	29,12				2,00	1,00	29,12				29,12
2.7.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	9,00	8,11	72,99				9,00	1,00	72,99				72,99
2.7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	11,21	11,21				1,00	1,00	11,21				11,21
2.7.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	30,00	11,31	339,30				30,00	1,00	339,30				339,30
2.7.10	RÉGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	2,00	73,15	146,30				2,00	1,00	146,30				146,30
2.7.11	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA	UN	1,00	13,86	13,86				1,00	1,00	13,86				13,86
2.7.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	43,87	43,87				1,00	1,00	43,87				43,87
2.7.13	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA	UN	1,00	15,21	15,21				1,00	1,00	15,21				15,21
2.7.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	1,00	387,61	387,61				1,00	1,00	387,61				387,61
2.7.15	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO	UN	1,00	9,60	9,60				1,00	1,00	9,60				9,60
2.7.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M	6,00	20,03	120,18				6,00	1,00	120,18				120,18
2.7.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	5,00	12,20	61,00				5,00	1,00	61,00				61,00
2.7.18	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E	UN	1,00	9,10	9,10				1,00	1,00	9,10				9,10
2.8	ELÉTRICA														
2.8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UN	1,00	85,40	85,40				1,00	1,00	85,40				85,40
2.8.2	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	M	150,00	8,34	1.251,00				150,00	1,00	1.251,00				1.251,00
2.8.3	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	11,19	3,38	37,82				11,19	1,00	37,82				37,82
2.8.4	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	8,00	2,40	19,20				8,00	1,00	19,20				19,20
2.8.5	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,	M	8,00	3,98	31,84				8,00	1,00	31,84				31,84
2.8.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	M	60,92	1,83	111,48				60,92	1,00	111,48				111,48
2.8.7	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN	6,00	2,63	15,78				6,00	1,00	15,78				15,78
2.8.8	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	UN	2,00	2,19	4,38				2,00	1,00	4,38				4,38
2.8.9	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	UN	2,00	2,12	4,24				2,00	1,00	4,24				4,24
2.8.10	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,	UN	4,00	1,40	5,60				4,00	1,00	5,60				5,60
2.8.11	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	UN	4,00	0,76	3,04				4,00	1,00	3,04				3,04
2.8.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOAR, 6 - 32 A	UN	1,00	45,08	45,08				1,00	1,00	45,08				45,08
2.8.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -	UN	2,00	7,86	15,72				2,00	1,00	15,72				15,72
2.8.14	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	4,00	9,23	36,92				4,00	1,00	36,92				36,92
2.8.15	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00	6,34	12,68				2,00	1,00	12,68				12,68
2.8.16	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00	5,39	10,78				2,00	1,00	10,78				10,78
2.8.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOAR, 40 - 50 A	UN	1,00	44,38	44,38				1,00	1,00	44,38				44,38
2.8.18	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1	UN	4,00	1,27	5,08				4,00	1,00	5,08				5,08
2.8.19	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,00	18,91	151,28				8,00	1,00	151,28				151,28
2.8.20	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,00	14,48	115,84				8,00	1,00	115,84				115,84
2.9	LOUÇAS E METAIS														
2.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	1,00	755,98	755,98				1,00	1,00	755,98				755,98
2.9.2	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	251,76	251,76				1,00	1,00	251,76				251,76

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

18-mar-25

Programa:

15-jan-25 18-mar-25

Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Data da Medição:

Período:

Data de Início do Empreendimento:

01/08/24

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$	111.638,07	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM.	7.628,75	R\$ 7.628,75	R\$ -	R\$ 7.628,75	R\$ 111.638,07
					UNIT.						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
3.1	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	32,00	1,60	51,20				32,00	1,00	51,20				51,20
3.2	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	8,00	109,95	879,60				8,00	1,00	879,60				879,60
3.3	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	8,00	13,36	106,88				8,00	1,00	106,88				106,88
3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	4,00	35,12	140,48	4,00		4,00	4,00	1,00	140,48			140,48	140,48
3.5	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	8,63	8,63				1,00	1,00	8,63				8,63
<b>4</b>	<b>ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO</b>				<b>5.530,47</b>					<b>1,00</b>	<b>4.497,71</b>	<b>1.032,76</b>	<b>1.032,76</b>	<b>5.530,47</b>	
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	5,29	22,18	117,33				5,29	1,00	117,33				117,33
4.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	3,00	8,94	26,82				3,00	1,00	26,82				26,82
4.3	CONTRAPISSO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA),	M2	5,29	84,21	445,47				5,29	1,00	445,47				445,47
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	5,29	49,50	261,86				5,29	1,00	261,86				261,86
4.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,04	55,09	2,20				0,04	1,00	2,20				2,20
4.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,	M2	1,68	9,28	15,59				1,68	1,00	15,59				15,59
4.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	1,00	941,51	941,51	1,00		1,00	1,00	1,00	941,51			941,51	941,51
4.8	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	UN	1,00	91,25	91,25	1,00		1,00	1,00	1,00	91,25			91,25	91,25
4.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	1,00	755,98	755,98				1,00	1,00	755,98				755,98
4.10	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -	UN	1,00	910,37	910,37				1,00	1,00	910,37				910,37
4.11	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,	UN	1,00	353,47	353,47				1,00	1,00	353,47				353,47
4.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE	UN	1,00	1.287,07	1.287,07				1,00	1,00	1.287,07				1.287,07
4.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,	UN			288,20										
4.14	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	251,76	251,76				1,00	1,00	251,76				251,76
4.15	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO	UN	1,00	9,60	9,60				1,00	1,00	9,60				9,60
4.16	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1 1/2 X 1 1/2 "	UN	1,00	13,67	13,67				1,00	1,00	13,67				13,67
4.17	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	46,52	46,52				1,00	1,00	46,52				46,52
<b>5</b>	<b>ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA</b>				<b>5.675,27</b>				<b>1,00</b>	<b>5.675,27</b>	<b>5.675,27</b>	<b>5.675,27</b>	<b>5.675,27</b>	<b>5.675,27</b>	
5.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES	M	11,66	486,73	5.675,27	11,66		11,66	11,66	1,00	5.675,27			5.675,27	5.675,27
<b>6</b>	<b>MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO</b>				<b>1.280,40</b>				<b>1,00</b>	<b>1.280,40</b>	<b>1.280,40</b>	<b>1.280,40</b>	<b>1.280,40</b>	<b>1.280,40</b>	
6.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	4,20	9,28	38,98				4,20	1,00	38,98				38,98
6.2	ALVENÁRIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	4,20	69,49	291,86				4,20	1,00	291,86				291,86
6.3	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA)	M3	0,08	569,16	45,53				0,08	1,00	45,53				45,53
6.4	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,42	549,72	230,88				0,42	1,00	230,88				230,88
6.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	4,20	17,61	73,96				4,20	1,00	73,96				73,96
6.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	4,20	3,52	14,78				4,20	1,00	14,78				14,78
6.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	40,82	11,01	449,43				40,82	1,00	449,43				449,43
6.8	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	4,20	17,61	73,96				4,20	1,00	73,96				73,96
6.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	4,20	3,52	14,78				4,20	1,00	14,78				14,78
6.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	4,20	11,01	46,24				4,20	1,00	46,24				46,24
<b>7</b>	<b>PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA</b>				<b>265,15</b>				<b>1,00</b>	<b>265,15</b>	<b>265,15</b>	<b>265,15</b>	<b>265,15</b>	<b>265,15</b>	
7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	8,25	17,61	145,28				8,25	1,00	145,28				145,28
7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	8,25	3,52	29,04				8,25	1,00	29,04				29,04
7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	8,25	11,01	90,83				8,25	1,00	90,83				90,83
<b>8</b>	<b>CERCAMENTO LOTE - FUNDOS</b>				<b>24.663,98</b>				<b>1,00</b>	<b>24.663,98</b>	<b>24.663,98</b>	<b>24.663,98</b>	<b>24.663,98</b>	<b>24.663,98</b>	
8.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	11,10	55,09	611,50				11,10	1,00	611,50				611,50
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA	M3XKM	55,49	0,83	46,06				55,49	1,00	46,06				46,06
8.3	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA	M3	44,18	420,58	18.581,22				44,18	1,00	18.581,22				18.581,22
8.4	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME	M	36,00	150,70	5.425,20				36,00	1,00	5.425,20				5.425,20

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

18-mar-25

Programa:

15-jan-25 18-mar-25

Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Data da Medição:

Período:

Data de Início do Empreendimento:

01/08/24

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$	111.638,07	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM.	7.628,75	R\$ 7.628,75	R\$ -	R\$ 7.628,75	R\$ 111.638,07
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
9.3	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME	M	29,00	150,70	4.370,30				29,00	1,00	4.370,30				4.370,30
9.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAVENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30	M3	2,67	593,72	1.585,23				2,67	1,00	1.585,23				1.585,23
9.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	79,82	11,85	945,87				79,82	1,00	945,87				945,87
9.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA	M3	2,67	90,71	242,20				2,67	1,00	242,20				242,20
9.7	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO	M	16,50	52,57	867,41				16,50	1,00	867,41				867,41
10	CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE				4.831,78					1,00	4.831,78				4.831,78
10.1	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM	M2	6,20	779,32	4.831,78				6,20	1,00	4.831,78				4.831,78
11	CALÇADAS				5.756,74					1,00	5.756,74				5.756,74
11.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	145,25	0,36	52,29				145,25	1,00	52,29				52,29
11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	70,24	56,96	4.000,87				70,24	1,00	4.000,87				4.000,87
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	22,00	62,25	1.369,50				22,00	1,00	1.369,50				1.369,50
11.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO	M2	145,25	2,30	334,08				145,25	1,00	334,08				334,08

Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná  
Carimbo e a AssinaturaResponsável Executor  
Carimbo e a Assinatura


**Katia Eloiza da Rocha**  
Engenheira Civil  
CREA - PR 216273/D

KATIA ELOIZA DA  
ROCHA:11068571942  
Eu sou o autor deste  
documento  
Prefeitura Municipal de  
Coronel Vivida  
2025.03.18 14:28:38-03'00'

## RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 0-\* / 0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Programa:

Medição Nº: 6

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCI.	C.P. FÍSICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO	EVOL.ACUM. (%)	EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
		111.638,07	111.638,07	111.638,07			20.707,44	100,00	CONCLUIDO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.707,44		20.707,44			20.707,44	100,00	CONCLUIDO
2	SALA ADM	33.249,19		33.249,19			33.249,19	100,00	CONCLUIDO
3	MELHORIAS - FOSSA SÉPTICA	1.186,79		1.186,79			1.186,79	100,00	CONCLUIDO
4	ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO	5.530,47		5.530,47			5.530,47	100,00	CONCLUIDO
5	ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA	5.675,27		5.675,27			5.675,27	100,00	CONCLUIDO
6	MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO	1.280,40		1.280,40			1.280,40	100,00	CONCLUIDO
7	PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA	265,15		265,15			265,15	100,00	CONCLUIDO
8	CERCAMENTO LOTE - FUNDOS	24.663,98		24.663,98			24.663,98	100,00	CONCLUIDO
9	CERCAMENTO LOTE - LATERAL	8.490,86		8.490,86			8.490,86	100,00	CONCLUIDO
10	CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE	4.831,78		4.831,78			4.831,78	100,00	CONCLUIDO
11	CALCADAS	5.756,74		5.756,74			5.756,74	100,00	CONCLUIDO
<b>TOTAIS ACUMULADOS (R\$)</b>				<b>111.638,07</b>			<b>111.638,07</b>	<b>100,00</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>TOTAIS NO PERÍODO (R\$)</b>				7.628,75			7.628,75	6,83	
<b>ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)</b>				104.009,32			104.009,32	93,17	