

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	EXECUÇÃO DE OBRA DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS Esta intervenção foi concluída	Contrato 278/2024	150	06/12/2024	R\$ 2.839.900,00	100,00%

Nº10/2024
Data Inicial: 06/12/2024

EXECUÇÃO DE OBRA DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS

R\$ 2.839.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30385; 33750; 34026; 39211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7809	2024	16/12/2024	12249
2411	2025	07/05/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	4061	01/12/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/11/2025	278/2024	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*7**19**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*5**22**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*5**22**	Orçamento	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*6**79**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001310	R\$ 2.840.187,43	20/09/2024	
Contrato	278	2024	76.995.414/0001-60	9001311	R\$ 2.839.900,00	29/11/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001313	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	58,03%
9001325	Medição	2	Jurisdicionado	14/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	68,31%
9001325	Medição	3	Jurisdicionado	14/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	68,31%
9001341	Medição	4	Jurisdicionado	26/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	96,20%
9001341	Medição	5	Jurisdicionado	25/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	96,20%
9001354	Medição	6	Jurisdicionado	12/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	100,00%
9001359	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/06/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900219681679					

Nº10/2024
Data Inicial: 06/12/2024

EXECUÇÃO DE OBRA DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS

Documentos

R\$ 2.839.900,00













Município de Chopinzinho'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Chopinzinho

VALORES CONTRATADOS (R\$):

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE
REPERFILAGEM EM TRECHOS RURAIS	Chopinzinho/PR	0,00	2.839.900,00	2.839.900,00	2

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	jan-25 100,00%	Reprogramar	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REPERFILAGEM RURAL NAS COMUNIDADES	Em Análise	63070	m²	278/2024	2	2.839.900,00	1.647.870,74	291.996,73	1.939.867,47	68,31%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(58,03%)	(10,28%)	(68,31%)	
							Repasse	-	-	-	-	
							Contrapartida	2.839.900,00	1.647.870,74	291.996,73	1.939.867,47	68,31%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.839.900,00	1.647.870,74	291.996,73	1.939.867,47	

Acumulado Anterior: 58,03%

Observações:

Chopinzinho/PR

Local

terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: Alvaro D. C. Scolaro

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Christiano Dossa Silvestri

Profissão: Eng. Civil

CREA/CAU: 100984/D

ART/RRT: 1720247341987



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D18A-2C29-8FB5-70FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022.XXX.XXX-89) em 14/01/2025 14:41:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO (CPF 009.XXX.XXX-40) em 12/03/2025 10:52:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D18A-2C29-8FB5-70FA>

Município de Chopinzinho'



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

PROponente Tomador Município de Chopinzinho	Apelido Empreendimento REPERFILAGEM EM TRECHOS RURAIS	Nome da Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 278/2024
---	---	--	----------------------------

Medição: **2** Período: **20/12/2024 a 14/01/2025** % Realizado Período.: **10,28%** % Realizado Acum.: **68,31%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	PALMEIRINHA - BARRA GRANDE	PALMEIRINHA - BARRA GRANDE	SANTA INÊS PARTE 01	SANTA INÊS PARTE 02	N.ºS. DAS GRAÇAS - ESTRELA	N.ºS. DAS GRAÇAS - ESTRELA	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7																		
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
		Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1	Administração Local	1	1	1	2	1	1																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	REPERFILAGEM		1		1	2	1	1																		
4	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		1		1	2	1	1																		
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									

Medições	Data das Medições											
	19/12/2024	14/01/2025										
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 58,03%	10,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 1.647.870,74	291.996,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 58,03%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%
	R\$ 1.647.870,74	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47	1.939.867,47

Chopinzinho/PR

Local

terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Christiano Dossa Silvestri

Profissão: Eng. Civil

CREA/CAU: 100984/D

ART/RRT: 1720247341987



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 3E51-5936-9CBF-7765

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022.XXX.XXX-89) em 14/01/2025 14:36:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3E51-5936-9CBF-7765>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA REPERFILAGEM EM ESTRADAS RURAIS
2ª MEDIÇÃO









19/12/2024

