

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	EXECUÇÃO DE OBRA DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS Esta intervenção foi concluída	Contrato 278/2024	150	06/12/2024	R\$ 2.839.900,00	100,00%

Nº10/2024
Data Inicial: 06/12/2024

EXECUÇÃO DE OBRA DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS

R\$ 2.839.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30385; 33750; 34026; 39211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7809	2024	16/12/2024	12249
2411	2025	07/05/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	4061	01/12/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/11/2025	278/2024	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*7**19**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*5**22**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*5**22**	Orçamento	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*6**79**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001310	R\$ 2.840.187,43	20/09/2024	
Contrato	278	2024	76.995.414/0001-60	9001311	R\$ 2.839.900,00	29/11/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001313	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	58,03%
9001325	Medição	2	Jurisdicionado	14/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	68,31%
9001325	Medição	3	Jurisdicionado	14/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	68,31%
9001341	Medição	4	Jurisdicionado	26/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	96,20%
9001341	Medição	5	Jurisdicionado	25/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	96,20%
9001354	Medição	6	Jurisdicionado	12/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2024	100,00%
9001359	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/06/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900219681679					

EXECUÇÃO DE OBRA DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS

Documentos

R\$ 2.839.900,00









19/12/2024



20/12/2024



Município de Chopinzinho'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROONENTE / TOMADOR

Município de Chopinzinho

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 REPERFILAGEM EM TRECHOS RURAIS

MUNICÍPIO / UF
 Chopinzinho/PR

VALORES CONTRATADOS (R\$):

REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE
0,00	2.839.900,00	2.839.900,00	2

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jan-25	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
	100,00%	-	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REPERFILAGEM RURAL NAS COMUNIDADES	Em Análise	63070	m²	278/2024	2	2.839.900,00	1.647.870,74	291.996,73	1.939.867,47	68,31%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(58,03%)	(10,28%)	(68,31%)	68,31%
						Repasso	-	-	-	-	
						Contrapartida	2.839.900,00	1.647.870,74	291.996,73	1.939.867,47	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	2.839.900,00	1.647.870,74	291.996,73	1.939.867,47	

Acumulado Anterior: 58,03%

Observações:

 Chopinzinho/PR
 Local

terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Data

 Representante Tomador
Nome: Alvaro D. C. Scolaro
Cargo: Prefeito Municipal

 Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Christiano Dossa Silvestri
Profissão: Eng. Civil
CREA/CAU: 100984/D
ART/RRT: 1720247341987



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D18A-2C29-8FB5-70FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022.XXX.XXX-89) em 14/01/2025 14:41:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO (CPF 009.XXX.XXX-40) em 12/03/2025 10:52:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D18A-2C29-8FB5-70FA>

Municipio de Chopinzinho'



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

PROONENTE TOMADOR Municipio de Chopinzinho	APELIDO EMPREENDIMENTO REPERFILAGEM EM TRECHOS RURAIS	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 278/2024
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------

Medição: **2** Período: **20/12/2024 a 14/01/2025** % Realizado Período.: **10,28%** % Realizado Acum.: **68,31%**

SERVIÇOS PRELIMINARES	PALMEIRINHA-BARRA	GRANDE PALMEIRINHA-BARRA	GRANDE PARTE 01	SANTA INÉS	PARTE 02	N SRA. DAS GRACAS - ESTRELA DAS GRACAS - ESTRELA	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7																		

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVÍCIOS PRELIMINARES
3	REPERFILAGEM
4	ENSAIOS TECNOLÓGICOS
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	1	1	1	2	1	1																			
1	1	1	2	1	1																				
1	1	1	2	1	1																				

Medições	Data das Medições											
	19/12/2024		14/01/2025									
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% R\$	58,03% 1.647.870,74	10,28% 291.996,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	% R\$	58,03% 1.647.870,74	68,31% 1.939.867,47	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%

Chopinzinho/PR

Local

terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Christiano Dossa Silvestri

Profissão: Eng. Civil

CREA/CAU: 100984/D

ART/RRT: 1720247341987



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 3E51-5936-9CBF-7765

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022.XXX.XXX-89) em 14/01/2025 14:36:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3E51-5936-9CBF-7765>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA REPERFILAGEM EM ESTRADAS RURAIS
2^a MEDIÇÃO





19/12/2024



19/12/2024



19/12/2024

