

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS NA COMUNIDADE DE TRINTA VOLTAS, EXTENSÃO DE 1250,00 M	Contrato 246/2024	365	02/01/2025	R\$ 467.900,00	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº1/2025
Data Inicial: 02/01/2025

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS
NA COMUNIDADE DE TRINTA VOLTAS,
EXTENSÃO DE 1250,00 M**

R\$ 467.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10126872

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5526	2024	02/01/2025	12217
5527	2024	02/01/2025	12217
880	2025	03/03/2025	12217
1395	2025	01/04/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	1430	02/01/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*2**26**	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*2**26**	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*5**03**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9789	R\$ 519.927,02	01/08/2024	
Contrato	246	2024	80.874.100/0001-86	9790	R\$ 467.900,00	11/09/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9791	Medição	1	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	12,50%
9792	Medição	2	Jurisdicionado	29/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	24,65%

9797	Medição	3	Jurisdicionado	06/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	34,90%
9806	Medição	4	Jurisdicionado	10/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	40,00%
9828	Medição	5	Jurisdicionado	14/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	51,98%
9843	Medição	6	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	65,72%
9851	Medição	7	Jurisdicionado	20/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	70,00%
9858	Medição	8	Jurisdicionado	24/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	73,22%
9865	Medição	9	Jurisdicionado	04/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	80,91%
9869	Medição	10	Jurisdicionado	22/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	85,00%
9882	Medição	11	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	88,40%
9896	Medição	12	Jurisdicionado	05/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	100,00%
9897	Conclusão	13	Jurisdicionado	10/11/2025			

Nº1/2025
Data Inicial: 02/01/2025

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS
NA COMUNIDADE DE TRINTA VOLTAS,
EXTENSÃO DE 1250,00 M**

Documentos

R\$ 467.900,00

MEDIÇÃO



1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1ª Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 1ª Medição (R\$)															
								SEAB	MUNICÍPIO														
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA																							
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50	4,50	100,00%	1.611,23	R\$1.450,10	R\$161,12														
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00	1,00	100,00%	124,77	R\$112,29	R\$12,48														
500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	960,00	12,80%	35.475,00	R\$4.086,72	R\$454,08														
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	921,60	12,80%	32.184,00	R\$3.707,60	R\$411,96														
52145	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	921,60	12,80%	256.680,00	R\$32.641,22	R\$213,82														
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	960,00	12,80%	11.400,00	R\$1.313,28	R\$145,92														
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	320,00	12,80%	4.450,00	R\$512,64	R\$56,96														
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	320,00	12,80%	125.975,00	R\$14.512,32	R\$1.612,48														
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						13,12%	R\$467.900,00	R\$58.336,17	R\$3.068,82														
TOTAL FINANCEIRO								R\$61.404,99															
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)																							
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	960,00	12,80%	6.044,64	-	R\$773,71														
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	0,00	0,00%	23.575,48	-	R\$0,00														
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						2,61%	R\$29.620,12	-	R\$773,71														
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$773,71															
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							12,50%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">SEAB</th> <th style="width: 50%;">MUNICÍPIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FINANCEIRO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$58.336,17</td> <td style="text-align: right;">R\$3.068,82</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">R\$61.404,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">MUNICÍPIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CONTRAPARTIDA FÍSICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">R\$773,71</td> </tr> </tbody> </table>		SEAB	MUNICÍPIO	FINANCEIRO		R\$58.336,17	R\$3.068,82	R\$61.404,99		MUNICÍPIO		CONTRAPARTIDA FÍSICA		R\$773,71	
SEAB	MUNICÍPIO																						
FINANCEIRO																							
R\$58.336,17	R\$3.068,82																						
R\$61.404,99																							
MUNICÍPIO																							
CONTRAPARTIDA FÍSICA																							
R\$773,71																							


 DIÓGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D


 Resp. Tec. da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA Nº 198.008/D

MEDIÇÃO



2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 2º Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	960,00	25,60%	35.475,00	R\$4.086,72	R\$454,08
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	921,60	25,60%	32.184,00	R\$3.707,60	R\$411,96
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	921,60	25,60%	256.680,00	R\$32.641,22	R\$213,82
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	960,00	25,60%	11.400,00	R\$1.313,28	R\$145,92
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	320,00	25,60%	4.450,00	R\$512,64	R\$56,96
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	320,00	25,60%	125.975,00	R\$14.512,32	R\$1.612,48
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						25,88%	R\$467.900,00	R\$56.773,78	R\$2.895,21
TOTAL FINANCEIRO								R\$59.668,99	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	960,00	25,60%	6.044,64	-	R\$773,71
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	0,00	0,00%	23.575,48	-	R\$0,00
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						5,22%	R\$29.620,12	-	R\$773,71
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$773,71	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							24,65%	R\$121.073,98	
								SEAB	MUNICÍPIO
								FINANCEIRO	
								R\$115.109,95	R\$5.964,03
								R\$121.073,98	
								MUNICÍPIO	
								CONTRAPARTIDA FÍSICA	
								R\$1.547,42	

DIOGO
ROSSETTO:0590331396
5

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.01.29 13:12:44
-03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 29/01/2025 11:55:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÃO



3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 3ª Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	810,00	36,40%	35.475,00	R\$3.448,17	R\$383,13
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	777,60	36,40%	32.184,00	R\$3.128,28	R\$347,59
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	777,60	36,40%	256.680,00	R\$27.541,03	R\$180,41
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	810,00	36,40%	11.400,00	R\$1.108,08	R\$123,12
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	270,00	36,40%	4.450,00	R\$432,54	R\$48,06
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	270,00	36,40%	125.975,00	R\$12.244,77	R\$1.360,53
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						36,64%	R\$467.900,00	R\$47.902,87	R\$2.442,84
TOTAL FINANCEIRO								R\$50.345,71	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	810,00	36,40%	6.044,64	-	R\$652,82
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	0,00	0,00%	23.575,48	-	R\$0,00
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						7,43%	R\$29.620,12	-	R\$652,82
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$652,82	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							34,90%	R\$171.419,69	
								SEAB	MUNICÍPIO
								FINANCEIRO	
								R\$163.012,82	R\$8.406,87
								R\$171.419,69	
								MUNICÍPIO	
								CONTRAPARTIDA FÍSICA	
								R\$2.200,24	

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.02.06 17:24:06 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 06/02/2025 17:22:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE 30 VOLTAS, conforme Contrato nº 246/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 40,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 10 março de 2025.


Diogo Rossetto

MEDIÇÃO



4º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 4º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 4º Medição (R\$)		
								SEAB	MUNICÍPIO	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00	
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00	
500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	1.200,00	52,40%	35.475,00	R\$5.108,40	R\$567,60	
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	1.152,00	52,40%	32.184,00	R\$4.634,50	R\$514,94	
52145	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	1.152,00	52,40%	256.680,00	R\$40.801,53	R\$267,27	
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	1.200,00	52,40%	11.400,00	R\$1.641,60	R\$182,40	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	400,00	52,40%	4.450,00	R\$640,80	R\$71,20	
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	400,00	52,40%	125.975,00	R\$18.140,40	R\$2.015,60	
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						52,58%	R\$467.900,00	R\$70.967,22	R\$3.619,02	
TOTAL FINANCEIRO								R\$74.586,24		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)										
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	1.200,00	52,40%	6.044,64	-	R\$967,14	
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	200,00	40,00%	23.575,48	-	R\$9.430,19	
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						42,53%	R\$29.620,12	-	R\$10.397,33	
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$10.397,33		
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							51,98%	SEAB	MUNICÍPIO	
FINANCEIRO										
								R\$233.980,04	R\$12.025,89	
								R\$246.005,93		
MUNICÍPIO								CONTRAPARTIDA FÍSICA		
								R\$12.597,57		

DIOGO
ROSSETTO:0590331396

5

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.04.14 15:14:16
-03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 14/04/2025 15:02:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÃO



5º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 5º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 5ª Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	990,00	65,60%	35.475,00	R\$4.214,43	R\$468,27
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	950,40	65,60%	32.184,00	R\$3.823,46	R\$424,83
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	950,40	65,60%	256.680,00	R\$33.661,26	R\$220,50
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	990,00	65,60%	11.400,00	R\$1.354,32	R\$150,48
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	330,00	65,60%	4.450,00	R\$528,66	R\$58,74
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	330,00	65,60%	125.975,00	R\$14.965,83	R\$1.662,87
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						65,73%	R\$467.900,00	R\$58.547,96	R\$2.985,69
TOTAL FINANCEIRO								R\$61.533,65	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	990,00	65,60%	6.044,64	-	R\$797,89
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	128,00	65,60%	23.575,48	-	R\$6.035,32
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						65,60%	R\$29.620,12	-	R\$6.833,22
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$6.833,22	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							65,72%	SEAB	MUNICÍPIO
FINANCEIRO									
R\$292.528,00								R\$15.011,58	
R\$307.539,58									
MUNICÍPIO									
CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$19.430,79	

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.05.06 13:47:25
-03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 05/05/2025 20:18:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE 30 VOLTAS, conforme Contrato nº 246/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 70,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 20 junho de 2025.


.....
Diogo Rossetto

MEDIÇÃO



6º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 6º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 6º Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	600,00	73,60%	35.475,00	R\$2.554,20	R\$283,80
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	576,00	73,60%	32.184,00	R\$2.317,25	R\$257,47
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	576,00	73,60%	256.680,00	R\$20.400,76	R\$133,64
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	600,00	73,60%	11.400,00	R\$820,80	R\$91,20
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	200,00	73,60%	4.450,00	R\$320,40	R\$35,60
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	200,00	73,60%	125.975,00	R\$9.070,20	R\$1.007,80
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						73,70%	R\$467.900,00	R\$35.483,61	R\$1.809,51
TOTAL FINANCEIRO								R\$37.293,12	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00		65,60%	6.044,64	-	R\$0,00
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00		65,60%	23.575,48	-	R\$0,00
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						65,60%	R\$29.620,12	-	R\$0,00
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$0,00	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							73,22%	SEAB	MUNICÍPIO
FINANCEIRO									
R\$328.011,61								R\$16.821,09	
R\$344.832,70									
MUNICÍPIO								CONTRAPARTIDA FÍSICA	
R\$19.430,79									

DIOGO

ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.07.24 17:10:27 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 24/07/2025 17:09:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE 30 VOLTAS, conforme Contrato nº 246/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 85,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 22 setembro de 2025.


.....
Diogo Rossetto

MEDIÇÃO



8º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 8º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 8º Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	600,00	89,60%	35.475,00	R\$2.554,20	R\$283,80
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	576,00	89,60%	32.184,00	R\$2.317,25	R\$257,47
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	576,00	89,60%	256.680,00	R\$20.400,76	R\$133,64
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	600,00	89,60%	11.400,00	R\$820,80	R\$91,20
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	200,00	89,60%	4.450,00	R\$320,40	R\$35,60
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	200,00	89,60%	125.975,00	R\$9.070,20	R\$1.007,80
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						89,64%	R\$467.900,00	R\$35.483,61	R\$1.809,51
TOTAL FINANCEIRO								R\$37.293,12	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00		81,60%	6.044,64	-	R\$0,00
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00		65,60%	23.575,48	-	R\$0,00
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						68,87%	R\$29.620,12	-	R\$0,00
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$0,00	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							88,40%	SEAB	MUNICÍPIO
FINANCEIRO									
								R\$398.978,83	R\$20.440,11
R\$419.418,94									
								MUNICÍPIO	
							CONTRAPARTIDA FÍSICA		
							R\$20.397,93		

Documento assinado digitalmente

gov.br **DIOGO ROSSETTO**
 Data: 16/10/2025 15:13:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br **MARCOS RECH**
 Data: 16/10/2025 12:08:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÃO



9º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 9º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 9º Medição (R\$)		
								SEAB	MUNICÍPIO	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00	
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00	
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	780,00	100,00%	35.475,00	R\$3.320,46	R\$368,94	
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	748,80	100,00%	32.184,00	R\$3.012,42	R\$334,71	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	748,80	100,00%	256.680,00	R\$26.520,99	R\$173,73	
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	780,00	100,00%	11.400,00	R\$1.067,04	R\$118,56	
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	260,00	100,00%	4.450,00	R\$416,52	R\$46,28	
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	260,00	100,00%	125.975,00	R\$11.791,26	R\$1.310,14	
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						100,00%	R\$467.900,00	R\$46.128,69	R\$2.352,36	
TOTAL FINANCEIRO								R\$48.481,06		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)										
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	1.380,00	100,00%	6.044,64	-	R\$1.112,21	
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	172,00	100,00%	23.575,48	-	R\$8.109,97	
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						100,00%	R\$29.620,12	-	R\$9.222,19	
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA									R\$9.222,19	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							100,00%		R\$445.107,52	R\$22.792,48
								R\$467.900,00		
								MUNICÍPIO		
								CONTRAPARTIDA FÍSICA		
								R\$29.620,12		

Documento assinado digitalmente



DIOGO ROSSETTO

Data: 31/10/2025 13:49:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



MARCOS RECH

Data: 31/10/2025 08:47:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>