

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2025	Reforma do CRAS Esta intervenção está em andamento	Contrato 3949/2024	210	02/06/2025	R\$ 307.500,00	89,94%

Reforma do CRAS

R\$ 307.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11213

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5155	2025	02/06/2025	12334
5154	2025	02/06/2025	12334
4594	2025	02/06/2025	12334
4592	2025	02/06/2025	12334
5889	2025	01/07/2025	12334
5891	2025	01/07/2025	12334
7794	2025	01/09/2025	12334
7795	2025	01/09/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2038	6540	02/06/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*1**13**	Execução de Obra	Sim
CPF	08.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**52**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**52**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	08.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**52**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**52**	Orcamento	Sim
CPF	08.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**52**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9573	R\$ 410.336,96	02/06/2025	
Contrato	3949	2024	76.995.430/0001-52	9574	R\$ 307.500,00	02/06/2025	89,94%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9571	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3949/2024	26,00%
9575	Medição	2	Jurisdicionado	03/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3949/2024	57,03%
9640	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3949/2024	79,97%
9755	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3949/2024	79,97%
9898	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3949/2024	89,94%
10007	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3949/2024	89,94%

Nº6/2025
Data Inicial: 02/06/2025

Reforma do CRAS

Documentos

R\$ 307.500,00







3 de jul. de 2025, 16:49:01
-25.954121,-52.819232
Itapejara D'Oeste



25 de ago. de 2025, 16:52:16
-25.954215,-52.819066
Itapejara D'Oeste