

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 33/2025	330	12/04/2025	R\$ 800.000,00	100,00%

Nº3/2025  
Data Inicial: 12/04/2025

## Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas

R\$ 800.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000509; 10000510; 10000511; 10000513; 10001128; 10001130; 10001131; 10001725; 2170

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4449	2025	12/06/2025	12543
6359	2025	25/08/2025	12543
6358	2025	25/08/2025	12543
2431	2025	02/04/2025	12543
7394	2025	02/10/2025	12543
7397	2025	02/10/2025	12543
2429	2025	02/04/2025	12543
4447	2025	12/06/2025	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2025

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/03/2026	33	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**19**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**63**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**53**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5815	R\$ 1.000.218,54	17/11/2024	

Contrato 33 2025 80.869.886/0001-43 5816 R\$ 800.000,00 29/01/2025 100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5817	Medição	1	Jurisdicionado	11/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	15,67%
5824	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	30,43%
5825	Medição	3	Jurisdicionado	18/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	34,18%
5832	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5848	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5855	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5864	Medição	7	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5875	Medição	8	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	68,67%
5890	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	100,00%

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900245056671					

Nº3/2025  
Data Inicial: 12/04/2025

# Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas

Documentos

R\$ 800.000,00





Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br



<b>MUNICÍPIO</b>	SULINA
<b>CONTRATADA</b>	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>CONTRATO Nº</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	01
<b>DATA DA VISTORIA</b>	10/07/2025

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Assinado por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MOISES DE GASPERIN e GILBERTO JOAO ROSSI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2A33-2E29-5C7B-37AA> e informe o código 2A33-2E29-5C7B-37AA



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupirambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85555-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.888/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



# Município de Sulina

Sulina, 10 de julho de 2025.

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720253815316  
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 2A33-2E29-5C7B-37AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 11/07/2025 09:36:29 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MOISES DE GASPERIN (CPF 518.XXX.XXX-00) em 11/07/2025 10:55:10 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 11/07/2025 12:56:56 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2A33-2E29-5C7B-37AA>



25°42'11"S 52°43'23"W  
4 de julho de 2025 11:19





























































## Município de Sulina

**CAIXA****PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
(SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF ATA 33/2025
------------------	----------------------	---	--	---	------------------------

Medição: **2** Período: **12/07/2025 a 21/07/2025** % Realizado **14,76** Período.: **30,43%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	TERRAPLENAGEM																									
4	CALÇADAS EM PAVER																									
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Medições	Data das Medições											
	11/07/2025	21/07/2025										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15,67%	14,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	125.374,55	118.120,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%
R\$	125.374,55	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76

MUNICÍPIO DE SULINA  
Localsegunda-feira, 21 de julho de 2025  
Data

GILBERTO JOAO ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL

77.744.134/0001-41

Pedreira Santiago Ltda

Rua 13 de Maio, s/n B. São Miguel

35560-000 CHOPINZINHO PR

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 31879/D  
ART/RRT: 1720253815316



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br



<b>MUNICÍPIO</b>	SULINA
<b>CONTRATADA</b>	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>CONTRATO Nº</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	02
<b>DATA DA VISTORIA</b>	21/07/2025
<b>ENGENHEIRO FISCAL</b>	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
<b>ART FISCALIZAÇÃO</b>	ART: 1720253815316

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO












































































# Município de Sulina



## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	ApELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE	NOme DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF ATA 33/2025
------------------	----------------------	---	--	---	------------------------

Medição: **3** Período: **22/07/2025 a 18/08/2025** % Realizado Período.: **3,75%** % Realizado Acum.: **34,18%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA 01 E 02 - SEDE OURO	RUA 03 E 04 - SEDE OURO	RUA BARRAO DO RIO BRANCO	RUA REICHART	RUA GETULIO LE DAS AMERICAS	GERALDO FERRELES AV. IGUAÇU E CASTELO	BRANCO RUA	SALDANHA MARINHO	RU SANTOS DUMONT	RUA COMEND. ARAUJO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	TERRAPLENAGEM																									
4	CALÇADAS EM PAVER						2	3		2	1															
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									

Medições	Data das Medições											
	11/07/2025	21/07/2025	18/08/2025									
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15,67%	14,76%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	125.374,55	118.120,21	30.031,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:												
%	15,67%	30,43%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%
R\$	125.374,55	243.494,76	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04

MUNICÍPIO DE SULINA  
Local  
segunda-feira, 18 de agosto de 2025  
Data

GILBERTO JOAO ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 31879/D  
ART/RRT: 1720253815316

7.744.134/0001-41  
Pedreira Santiago Ltda

Rua 13 de Maio, s/n B. São Miguel  
560-000 CHOPINZINHO



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br



<b>MUNICÍPIO</b>	SULINA
<b>CONTRATADA</b>	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>CONTRATO Nº</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	03
<b>DATA DA VISTORIA</b>	18/08/2025
<b>ENGENHEIRO FISCAL</b>	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
<b>ART FISCALIZAÇÃO</b>	ART: 1720253815316

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



































Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: <b>SULINA – PR.</b>	
SUBPROJETO: <b>CALÇADA DE BLOCO INTERTRAVADO PAVER EM ÁREAS PÚBLICAS</b>	
EMPRESA CONTRATADA: <b>PEDREIRA SANTIAGO LTDA</b>	
VALOR REAL: <b>RS 800.000,00</b>	CONTRATO Nº: <b>33/2025</b>
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) tem por objetivo REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos instrumentos de contratação e no	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: <b>Obra aguardando próxima medição</b>	
Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo medição.	
 <b>GILBERTO JOÃO ROSSI</b> Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 30 de janeiro de 2026.



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Apelido Empreendimento ACESSIBILIDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA
------------------	----------------------	---	--	---

Medição: **6** Período: 11/02/2026 a 09/03/2026 % Realizado Período.: 31,33% % Realizado

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLENAGEM
4	CALÇADAS EM PAVER
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0

RUA 01 E 02 - SEDE OURO	RUA 03 E 04 - SEDE OURO	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	RUA REICART	RUA GETULIO	EDAS AMÉRICAS RUA	GERALDO MEIRELES AV. IGUAÇUÉ	CASTELO BRANCO RUA	SALDANHA MARINHO RUA	RU SANTOS DUMONT RUA	COMEND. ARAUJO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																							
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																							
6						5																	
6	6	5	5	4	2	3	5	2	1														
6	6	5	5	4	2	3	5	2	1														

Medições	Data das Medições										
	11/07/2025	21/07/2025	18/08/2025	30/09/2025	10/02/2026	09/03/2026					
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11
%	15,67%	14,76%	3,75%	17,37%	17,11%	31,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
R\$	125.374,55	118.180,21	30.031,28	138.838,92	136.902,10	250.672,94	-	-	-	-	
Acumulado:	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
%	15,67%	30,43%	34,18%	51,55%	68,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	125.374,55	243.554,76	273.586,04	412.424,96	549.327,06	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

segunda-feira, 9 de março de 2026

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
 Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAU: 31879/D



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br



<b>MUNICÍPIO</b>	SULINA
<b>CONTRATADA</b>	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>CONTRATO Nº</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	06
<b>DATA DA VISTORIA</b>	09/03/2026
<b>DATA DA MEDIÇÃO</b>	09/03/2026
<b>ENGENHEIRO FISCAL</b>	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
<b>ART FISCALIZAÇÃO</b>	ART: 1720253815316

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Documento assinado digitalmente em 10/03/2026 11:21:05  
 Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/jtxRI> para  
 verificar a autenticidade.





Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupirambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.888/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br






Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupirambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Nome: Luciano Steinemann  
Santiago  
CPF: \*\* 961.899.\*\*

Assinado com certificado digital avançado

**Luciano S. Santiago**  
**Engenheiro fiscal da obra**