

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 16/2025	180	01/05/2025	R\$ 597.000,00	100,00%
9	2025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2025	180	01/05/2025	R\$ 597.000,00	100,00%

Nº9/2025  
Data Inicial: 01/05/2025

# CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA

R\$ 597.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5410

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4993	2025	01/05/2025	12557
4994	2025	01/05/2025	12557
6296	2025	01/07/2025	12557
6297	2025	01/07/2025	12557
7572	2025	01/08/2025	12557
7573	2025	01/08/2025	12557
9648	2025	01/09/2025	12557
9647	2025	01/09/2025	12557
12301	2025	01/11/2025	12557
12302	2025	01/11/2025	12557
13268	2025	01/12/2025	12557
13269	2025	01/12/2025	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/05/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.0**-08	ART (CREA)	17**2*1**64**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*6**89**	Orçamento	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*6**89**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61677	R\$ 833.743,43	01/05/2025	
Contrato	16	2025	78.121.936/0001-68	61678	R\$ 597.000,00	01/05/2025	100,00%
Aditivo	1	2025	78.121.936/0001-68	61739	R\$ 87.530,36	01/10/2025	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61690	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2025	25,98%
61697	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2025	47,76%
61718	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2025	57,53%
61727	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2025	75,85%
61737	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2025	76,85%
61740	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	76,85%
61747	Medição	7	Jurisdicionado	01/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2025	89,90%
61748	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	89,90%
61752	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2025	100,00%
61753	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
61760	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/01/2026			

Nº9/2025  
Data Inicial: 01/05/2025

# CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA

Documentos

R\$ 597.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **TRES BARRAS DO PARANA**  
 PROJETO : **CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA**  
 CONVÊNIO : Nº **916/2024** PAM  
 EMPRESA VENCEDORA : **FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRAULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
 CNPJ : **84.966.738/0001-06**  
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **16/2025** DATA ASSINATURA : **12/02/2025**  
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **684.530,29**  
 SAM : Nº **60**  
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **5**  
 DATA DA MEDIÇÃO : **31/10/2025**  
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **4**  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **12/11/2025**  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **07/02/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR		ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS				MEDIDA	(R\$)	(%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	27.694,92	100,00%	27.694,92	27.694,92	-	-	-	-
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	7.643,50	100,00%	7.643,50	7.643,50	-	-	-	-
3		FUNDACOES	100,00%	11.740,32	100,00%	11.740,32	11.740,32	-	-	-	-
4		ESTRUTURAS	100,00%	103.729,14	100,00%	103.729,14	103.729,14	-	-	-	-
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	100,00%	27.223,07	100,00%	27.223,07	27.223,07	-	-	-	-
6		COBERTURA	100,00%	36.819,13	85,78%	36.819,13	31.583,77	5.085,68	13,81%	-	-
7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	100,00%	47.491,36	84,85%	47.491,36	40.296,84	-	-	-	-
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	84,90%	20.395,25	100,00%	24.021,29	24.021,29	5.447,33	22,68%	-	-
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	77,86%	17.688,09	70,64%	22.717,78	16.047,49	701,55	3,09%	-	-
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	15,34%	23.875,74	100,00%	155.674,89	155.674,89	32.016,61	20,57%	-	-
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	4,74%	982,40	100,00%	20.737,76	20.737,76	1.347,19	6,50%	-	-
12	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	63,44%	62.514,74	39.657,34	39.657,34	63,44%	-	-
13		ADITIVO	100,00%	30.501,32	100,00%	30.501,36	30.501,32	-	-	-	-
14		ADITIVO II	-	-	74,38%	106.021,03	78.861,72	78.861,72	74,38%	-	-
TOTAL CRONOGRAMA			355.784,24	TOTAL MEDIÇÃO		615.413,37	OK		Valor desta ETAPA da Medição		
							Acumulado Med. Anterior		452.295,94		
									163.117,42		

<p>Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:</p> <p><b>R\$163.117,43</b>      <b>23,83 %</b></p> <p>Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.</p>	<p>META ACUMULADA DESTA 4 MEDIÇÃO ATÉ A 4 ETAPA</p> <p><b>META ATÉ 4ª ETAPA = 394.946,18</b></p> <p><b>REALIZADO ATÉ A 4ª ETAPA = 615.413,37      155,82%</b></p> <p><b>META FINANCEIRA ATINGIDA</b></p>
---	--

MARIANA


Assinado de forma digital por  
MARIANA VIEIRA-07338303008

CAMILA CRISTINA  
THEISEN:1083482

Assinado de forma digital por  
CAMILA CRISTINA  
THEISEN:10834822970

GERSO FRANCISCO  
GIUSSO:409886600

Assinado de forma digital por  
GERSO FRANCISCO  
GIUSSO:40988660059

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ</b>						ESTADO DO PARANÁ						
						REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	Ampop			
LITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021						Mês	Nov	PARCELA	6	DATA	27/11/2025	
MUNICÍPIO:	TRÊS BARRAS DO PARANÁ					CÓDIGO SAM MUNIC.:	337	SAM	60	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA							Lote	1	Nº	16/2025	Nº
FIRMA EMPREITEIRA:	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRAULICOS E SERVIÇOS DE					CNPJ:	84.966.738/0001-06			DATA:	12/02/2025	DATA
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						ORÇAMENTO						
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>												
1		561	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES									
	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	22,50	100,00%	0,20%	0,20%	61,92	1.393,20	1.393,20	-
	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	6,00	100,00%	0,55%	0,55%	622,33	3.733,98	3.733,98	-
	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	3,60	100,00%	0,01%	0,01%	12,50	45,00	45,00	-
	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	25,00	100,00%	0,09%	0,09%	24,96	624,00	624,00	-
	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	186,00	100,00%	0,60%	0,60%	21,96	4.084,56	4.084,56	-
	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	12,31	100,00%	0,02%	0,02%	10,45	128,64	128,64	-
	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	11,10	100,00%	0,04%	0,04%	26,97	299,37	299,37	-
	1.1.2		LOCACAO									
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	83,80	100,00%	0,77%	0,77%	62,97	5.276,89	5.276,89	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS									
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA									
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	10,00	100,00%	1,36%	1,36%	928,63	9.286,30	9.286,30	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO									
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTELETES	un	1,00	100,00%	0,38%	0,38%	2.602,34	2.602,34	2.602,34	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m2	367,73	100,00%	0,03%	0,03%	0,60	220,64	220,64	-
2		562	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>									
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA									
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA									
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m3	19,62	100,00%	0,32%	0,32%	112,31	2.203,53	2.203,53	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS									
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA									
	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	un	2,00	100,00%	0,05%	0,05%	162,23	324,46	324,46	-
	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	3,00	100,00%	0,07%	0,07%	170,35	511,05	511,05	-
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS									
	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	un	3,00	100,00%	0,02%	0,02%	37,02	111,06	111,06	-
	2.4.7		RALOS									
	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	8,00	100,00%	0,02%	0,02%	19,92	159,36	159,36	-
	2.4.9		CAIXAS COLETORAS									
	97934	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	un	2,00	100,00%	0,63%	0,63%	2.167,02	4.334,04	4.334,04	-
3		563	<b>FUNDACÕES</b>									
	3.8		ESTACAS DIVERSAS									
	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	144,00	100,00%	1,72%	1,72%	81,53	11.740,32	11.740,32	-
4		564	<b>ESTRUTURAS</b>									
	4.1		FÓRMAS									
	4.1.2		FÓRMAS PARA SUPERESTRUTURA									
	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	190,10	100,00%	4,32%	4,32%	155,50	29.560,55	29.560,55	-
	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	163,60	100,00%	0,46%	0,46%	19,23	3.146,03	3.146,03	-
	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	89,40	100,00%	1,30%	1,30%	99,81	8.923,02	8.923,02	-
	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	59,67	100,00%	0,65%	0,65%	74,17	4.425,73	4.425,73	-
	4.2		ARMADURAS									
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60									
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	695,90	100,00%	1,50%	1,50%	14,73	10.250,61	10.250,61	-
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	27,10	100,00%	0,05%	0,05%	12,68	343,63	343,63	-
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	389,10	100,00%	0,74%	0,74%	12,94	5.034,95	5.034,95	-
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	446,00	100,00%	0,70%	0,70%	10,78	4.807,88	4.807,88	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	472,80	100,00%	0,65%	0,65%	9,48	4.482,14	4.482,14	-
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	183,70	100,00%	0,21%	0,21%	7,89	1.449,39	1.449,39	-
	4.3		CONCRETOS E GRÁUTES									
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO									
	4.3.4.1		CONCRETAGENS									
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m3	5,00	100,00%	0,59%	0,59%	805,85	4.029,25	4.029,25	-
	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m3	9,70	100,00%	0,74%	0,74%	524,21	5.084,84	5.084,84	-
	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m3	0,54	100,00%	0,07%	0,07%	825,08	445,54	445,54	-
	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m3	19,62	100,00%	1,80%	1,80%	627,26	12.306,84	12.306,84	-
	99432	SINAPI	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m3	0,97	100,00%	0,07%	0,07%	503,38	488,28	488,28	-
	4.4		LASTROS									
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES									
	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_08/2017	m3	2,15	100,00%	0,05%	0,05%	171,38	368,47	368,47	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 5 CM*. AF. 08/2017	m3	14,85	100,00%	0,34%	0,34%	155,73	2.312,59	2.312,59	-
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-	-	-	-	-	-	-	-
	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	14,00	100,00%	0,10%	0,10%	47,36	663,04	663,04	-
	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	22,80	100,00%	0,20%	0,20%	59,60	1.358,88	1.358,88	-
	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	11,20	100,00%	0,14%	0,14%	83,36	933,63	933,63	-
	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	8,90	100,00%	0,13%	0,13%	102,61	913,23	913,23	-
	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	m	14,00	100,00%	0,18%	0,18%	87,96	1.231,44	1.231,44	-
	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	m	22,80	100,00%	0,17%	0,17%	51,28	1.169,18	1.169,18	-
5		565	<b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-
	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m2	-	-	-	-	56,53	-	-	-
	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m2	328,94	100,00%	3,98%	3,98%	82,76	27.223,07	27.223,07	-
6		566	<b>COBERTURA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - COBERTURA		-	-	-	-	-	-	-	-
	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2019	m2	102,25	100,00%	0,06%	0,06%	3,88	396,73	396,73	-
	6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-
	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 8,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	un	28,00	100,00%	2,25%	2,25%	549,05	15.373,40	15.373,40	-
	6.4		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO		-	-	-	-	-	-	-	-
	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	un	8,00	100,00%	0,76%	0,76%	654,42	5.235,36	5.235,36	-
	6.5		TELHA METÁLICA		-	-	-	-	-	-	-	-
	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m2	-	-	-	-	185,89	-	-	-
	6.7		TELHA DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-	-
	94189	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	326,83	100,00%	1,42%	1,42%	29,75	9.723,19	9.723,19	-
	94222	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	-	-	-	-	38,14	-	-	-
	6.9		TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA/VIDRO		-	-	-	-	-	-	-	-
	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m2	-	-	-	-	78,54	-	-	-
	6.11		CALHAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	78,80	100,00%	0,89%	0,89%	77,29	6.090,45	6.090,45	-
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	-	-	-	-	148,82	-	-	-
	6.13		RUFOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m	-	-	-	-	51,95	-	-	-
7		567	<b>ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO		-	-	-	-	-	-	-	-
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	21,00	100,00%	3,18%	3,18%	1.036,80	21.772,80	21.772,80	-
	7.1.9		JANELAS EM FERRO/ACO		-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.9.1		JANELAS EM FERRO/ACO		-	-	-	-	-	-	-	-
	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	1,28	100,00%	0,12%	0,12%	630,19	806,64	806,64	-
	7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO		-	-	-	-	-	-	-	-
	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	m2	11,78	100,00%	1,05%	1,05%	610,74	7.194,52	7.194,52	-
	7.1.11		JANELAS EM ALUMÍNIO		-	-	-	-	-	-	-	-
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	15,36	100,00%	1,37%	1,37%	612,01	9.400,47	9.400,47	-
	7.2		VIDROS E ESPELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2.2		VIDROS		-	-	-	-	-	-	-	-
	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	m2	1,28	100,00%	0,06%	0,06%	316,49	405,11	405,11	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	COMP60_1_3	PM_337	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TIPO JATEADO BRANCO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	928,82	8,61	100,00%	1,16%	1,16%	918,91	7.911,82	7.911,82	-
8		568	<b>INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-	-
	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020_PS	un	1,00	100,00%	0,25%	0,25%	1.738,63	1.738,63	1.738,63	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-	-	-	-	-	-	-	-
	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	329,50	100,00%	0,94%	0,94%	19,59	6.454,91	6.454,91	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	2,00	100,00%	-	-	15,15	30,30	30,30	-
	8.2.5		CABOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-	-	-	-	-	-	-	-
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	401,70	100,00%	0,16%	0,16%	2,79	1.120,74	1.120,74	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	762,50	100,00%	0,45%	0,45%	4,00	3.050,00	3.050,00	-
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	220,40	100,00%	0,20%	0,20%	6,12	1.348,85	1.348,85	-
	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	65,30	100,00%	0,14%	0,14%	15,04	982,11	982,11	-
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-	-
	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	172,01	172,01	172,01	-
	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	100,00%	0,05%	0,05%	338,30	338,30	338,30	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	100,00%	0,14%	0,14%	486,71	973,42	973,42	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	12,00	100,00%	0,09%	0,09%	52,88	634,56	634,56	-
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	4,00	100,00%	0,03%	0,03%	54,29	217,16	217,16	-
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	56,93	113,86	113,86	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	71,26	71,26	71,26	-
	8.2.12		INTERRUPTORES		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES		-	-	-	-	-	-	-	-
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	10,00	100,00%	0,04%	0,04%	30,59	305,90	305,90	-
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	2,00	100,00%	0,01%	0,01%	46,45	92,90	92,90	-
	8.2.12.2		PARALELOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	59,82	119,64	119,64	-
	8.2.13		TOMADAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	6,00	100,00%	0,04%	0,04%	47,07	282,42	282,42	-
	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	2,00	100,00%	0,01%	0,01%	36,23	72,46	72,46	-
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	26,00	100,00%	0,12%	0,12%	32,02	832,52	832,52	-
	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	57,73	115,46	115,46	-
	8.2.18		LUMINARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	8,00	100,00%	0,03%	0,03%	23,35	186,80	186,80	-
	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	33,00	100,00%	0,45%	0,45%	93,75	3.093,75	3.093,75	-
	8.2.20		LÂMPADAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.20.5		LUMINARIAS DE LED		-	-	-	-	-	-	-	-
	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	4,00	100,00%	0,05%	0,05%	86,37	345,48	345,48	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO		-	-	-	-	-	-	-	-
	C0326	SEINFRA	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	un	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	299,23	299,23	299,23	-
	COMP60_1_2	PM_337	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. AF. 11/2019	M2	1,00	100,00%	0,15%	0,15%	1.028,62	1.028,62	1.028,62	-
	9	569	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	9.2.10		EXTINTORES		-	-	-	-	-	-	-	-
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_PE	un	4,00	100,00%	0,10%	0,10%	175,39	701,56	701,56	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3.8		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO		-	-	-	-	-	-	-	-
	100799	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	m	5,00	100,00%	0,01%	0,01%	17,77	88,85	88,85	-
	9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	un	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	423,78	423,78	423,78	-
	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	un	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	40,04	40,04	40,04	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	m	24,64	120,29%	0,18%	excesso	50,23	1.237,67	1.237,67	-*
	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	m	75,57	106,62%	0,54%	excesso	49,08	3.708,98	3.708,98	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-
	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	m	35,62	100,00%	0,35%	0,35%	67,28	2.396,51	2.396,51	-
	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	m	5,85	100,00%	0,08%	0,08%	97,36	569,56	569,56	-
	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	m	75,40	100,00%	0,78%	0,78%	70,75	5.334,55	5.334,55	-
	9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-	-	-	-	-	-	-	-
	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	m	6,00	100,00%	0,03%	0,03%	31,11	186,66	186,66	-
	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	m	6,00	100,00%	0,06%	0,06%	64,12	384,72	384,72	-
	9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
	9.4.2		BANCADAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	100,00%	0,10%	0,10%	336,43	672,86	672,86	-
	9.4.3		TANQUES		-	-	-	-	-	-	-	-
	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE; INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	589,84	589,84	589,84	-
	9.4.4		CUBAS E PIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	100,00%	0,07%	0,07%	243,47	486,94	486,94	-
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	57,12	114,24	114,24	-
	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	100,00%	0,03%	0,03%	97,01	194,02	194,02	-
	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	100,00%	0,01%	0,01%	21,76	87,04	87,04	-
	9.4.7		SIFÕES E VÁLVULAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	100,00%	0,01%	0,01%	11,60	46,40	46,40	-
	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	100,00%	0,01%	0,01%	9,59	38,36	38,36	-
	9.4.8		APARELHOS SANITARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	100,00%	0,33%	0,33%	563,33	2.253,32	2.253,32	-
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	100,00%	0,02%	0,02%	40,42	161,68	161,68	-
	9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	100,00%	0,03%	0,03%	87,12	174,24	174,24	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	53,75	107,50	107,50	-
	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	100,00%	0,08%	0,08%	268,20	536,40	536,40	-
	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	100,00%	0,16%	0,16%	279,65	1.118,60	1.118,60	-
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00	100,00%			29,68	29,68	29,68	-
	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	11,00	100,00%	0,15%	0,15%	93,98	1.033,78	1.033,78	-
10	570		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-	-	-	-	-	-	-	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	753,79	100,00%	0,48%	0,48%	4,38	3.301,60	3.301,60	-
	10.1.3		EMBOCO		-	-	-	-	-	-	-	-
	87778	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	753,79	100,00%	8,88%	8,88%	80,66	60.800,70	60.800,70	-
	10.1.9		CERAMICAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	94,80	100,00%	1,10%	1,10%	79,32	7.519,54	7.519,54	-
	10.1.16		FORRO DE PVC		-	-	-	-	-	-	-	-
	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	205,30	100,00%	0,36%	0,36%	11,90	2.443,07	2.443,07	-
	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	m2	303,70	100,00%	3,28%	3,28%	73,92	22.449,50	22.449,50	-
	10.2		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m2	43,13	100,00%	0,26%	0,26%	40,53	1.748,06	1.748,06	-
	10.2.10		PEITORIL		-	-	-	-	-	-	-	-
	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	28,40	100,00%	0,52%	0,52%	125,44	3.562,50	3.562,50	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO		-	-	-	-	-	-	-	-
	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m2	303,70	100,00%	2,71%	2,71%	61,13	18.565,18	18.565,18	-
	10.3.6		PISO CERÂMICO		-	-	-	-	-	-	-	-
	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M². AF_06/2014	m2	303,70	100,00%	2,11%	2,11%	47,67	14.477,38	14.477,38	-
	10.3.13		SOLEIRAS E RODAPÉS		-	-	-	-	-	-	-	-
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	10,00	100,00%	0,15%	0,15%	102,41	1.024,10	1.024,10	-
	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	140,38	100,00%	0,16%	0,16%	8,03	1.127,25	1.127,25	-
	10.4		PINTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	10.4.4		MONOCAMADAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m2	658,99	100,00%	1,20%	1,20%	12,45	8.204,43	8.204,43	-
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-	-	-	-	-	-	-	-
	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	658,99	100,00%	0,38%	0,38%	3,92	2.583,24	2.583,24	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-	-	-	-	-	-	-	-
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	658,99	100,00%	1,15%	1,15%	11,94	7.868,34	7.868,34	-
11	571		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	11.1		REGULARIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	303,70	100,00%	0,11%	0,11%	2,40	728,88	728,88	-
	100576	SINAPI	MEIO-FIO E SARIETA		-	-	-	-	-	-	-	-
	11.1.9		MEIO-FIO E SARIETA		-	-	-	-	-	-	-	-
	94263	SINAPI	GUJA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	68,00	100,00%	0,32%	0,32%	32,49	2.209,23	2.209,23	-
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	un	2,00	100,00%	0,06%	0,06%	216,82	433,64	433,64	-
	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	un	2,00	100,00%	0,05%	0,05%	154,36	308,72	308,72	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	COMP60_1_1	PM_337	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM.	M²	271,44	100,00%	2,49%	2,49%	62,84	17.057,29	17.057,29	-
12	12	572	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-	-
	99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	317,13	100,00%	0,03%	0,03%	0,58	183,94	183,94	-
	COT60_1_01	PM_337	CAMA TIPO BELICHE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cama; TIPO BELICHE; CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO; CABECEIRA EM TUBO DE AÇO; GRADE NA CAMA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO; ESCADA EM TUBO DE AÇO; ESTRADOS EM AÇO; MEDINDO (1880 X 780)MM; MEDIDA TOTAL DE (1900 X 850)MM, COM ALTURA DE 1700MM, DISTANCIA ENTRE CAMAS DE 1050MM; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PO; NA COR CINZA; COM SAPATAS PROTETORAS NOS PÉS; CAPACIDADE DE CARGA DE 200KG POR Cama; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; DE ACORDO COM AS NORMAS NR-18 E NR-24	un	4,00	100,00%	0,66%	0,66%	1.122,28	4.489,12	4.489,12	-
	COT60_1_02	PM_337	COLCHÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COLCHÃO; PARA USO HOSPITALAR; PARA CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA COMUM; EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO; DENSIDADE 33 EM BLOCO ÚNICO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL AZUL; REVESTIDO EM NAPA; SEM COSTURAS FRENTE, VERSO E EM LATERAIS, ANTI MOFO/FUNGO, SEM ILHOSOS; DIMENSÕES: SEM ZIPER - MINI MAS DE 1900 X 850 X 15 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	un	8,00	100,00%	0,76%	0,76%	648,60	5.188,80	5.188,80	-
	COT60_1_03	PM_337	ARMÁRIO MULTI USO AÉREO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMÁRIO BAIXO; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM ABAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR WENGUE; ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE ABS; MEDINDO (800 X 500 X 740)MM; COM 02 PORTAS DE ABRIR; 02 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS; ESPESURA DE 25MM PARA O TAMPO, 18MM PARA PORTAS, PRATELEIRAS E LATERAIS E 15MM PARA O FUNDO; BASE EM MADEIRA MDP; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES	un	2,00	100,00%	0,18%	0,18%	617,67	1.235,34	1.235,34	-
	COT60_1_04	PM_337	REFRIGERADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REFRIGERADOR DOMÉSTICO; FROST FREE; VERTICAL; 1 PORTA; CAPACIDADE MÍNIMA 300 LITROS; NA COR BRANCA; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PORTA OVOS. PORTA LATA, PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS REMOVIÍVEIS; DIMENSÃO APROXIMADA: (1540 X 620 X 690)MM = (A X L X P); 127 V; PESO APROXIMADO: 48 KG; COM DEGELO, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PÉS NIVELADORES; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; COM SELO PROCEL LETRA "A"; (SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: ECONOMIA NO CONSUMO DE ENERGIA	un	2,00	100,00%	0,86%	0,86%	2.941,42	5.882,84	5.882,84	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COT60_1_05	PM_337	MESA PARA REFEITÓRIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA: PARA REFEITÓRIO (4 LUGARES); EM MADEIRA MDF; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR BRANCA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC; COM BORDAS EM 90º; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPO MEDINDO 2000 X 800 (MM); ESPESSURA DE 15 MM, REENGROSSADO COM MAIS 15 MM; ALTURA TOTAL: MÍNIMA DE 750MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; SECAO DA ESTRUTURA 40 X 3 (MM); ESPESSURA DA ESTRUTURA 1,2 MM; PES CONTENDO SAPATAS NIVELADORAS; COM ESTRUTURA NA COR CINZA; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	un	2,00	100,00%	0,32%	0,32%	1.112,35	2.224,70	2.224,70	-
	COT60_1_06	PM_337	CADEIRA EM MADEIRA DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO: MADEIRA ACABAMENTO: VERNIZ NATURAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ALTURA: 92 CM LARGURA: 41 CM COMPRIMENTO: 44 CM	un	8,00	100,00%	0,17%	0,17%	146,29	1.170,32	1.170,32	-
	COT60_1_07	PM_337	COZINHA COMPACTA 100% MDF 190 CM COM ARMÁRIO, BALCÃO E PIA UMA CUBA INOX.	un	2,00	100,00%	0,35%	0,35%	1.210,53	2.421,06	2.421,06	-
	COT60_1_08	PM_337	FOGÃO A GÁS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FOGÃO DOMÉSTICO; TIPO CONVENCIONAL; COM CORPO EM ACABAMENTO ESMALTADO NA COR BRANCA, MESA EM INOX; ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP; COM 4 BOCAS; 4 QUEIMADORES; COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, BIVOLT; FORNO COM CAPACIDADE 70 LITROS, COM VIDRO INTERNO REMOVÍVEL; COM 2 PRATELEIRAS INTERNAS; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA O GÁS EM CASO DA CHAMA DO FORNO SE APAQUAR, EVITANDO RISCOS; LUZ INTERNA NO FORNO COM LAMPADA DE 25 W	un	2,00	100,00%	0,28%	0,28%	961,39	1.922,78	1.922,78	-
	COT60_1_09	PM_337	FORNO MICRO ONDAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FORNO; MICRO-ONDAS DOMÉSTICO; DE BANCA POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 WATTS; EM AÇO INOX, COM ACABAMENTO NA COR PRETA; COM MEMÓRIA PROGRAMÁVEL, PAINEL TOUCH E DISPLAY LCD; MEDINDO ( 53,9 X 30,7 X 43 JCM (L X A X P); CAPACIDADE 32 LITROS; COM FUNÇÃO GRILL, DOURA, ASSA, DESCONGELA, ESQUENTA, GRATINA E MANTER AQUECIDO; VISOR FRONTAL, VIDRO DUPLO TEMPERADO, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMANDO NO PAINEL; 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; NA VOLTAGEM 127 V.	un	2,00	100,00%	0,22%	0,22%	766,76	1.533,52	1.533,52	-
	COT60_1_10	PM_337	BEBEDOURO ELÉTRICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BEBEDOURO ELÉTRICO; DE INDUSTRIAL; GABINETE EM AÇO INOXÍDAVEL AISI 304; APARADOR FRONTAL CROMADO; COM 01 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 01 DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; COM SERPENTINA EM AÇO INOXÍDAVEL AISI 304; MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO (1340 X 560 X 590)MM; PARA USO CLASSE 1, IPX0 (USO INTERNO); COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127V (2, 3A); CERTIFICAÇÃO COMOLUSORIA DO INMETRO; E QUARENTA DE NO MÍNIMO 12 MESES	un	2,00	100,00%	0,38%	0,38%	1.301,90	2.603,80	2.603,80	-
	COT60_1_11	PM_337	APARELHO AR CONDICIONADO 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO MULTI-SPLIT, INVERTER; COM CAPACIDADE: 2 X 36000 BTU/H; OPERAÇÃO: QUENTE E FRIO; VOLTAGEM: 220V, MONOFÁSICO; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 2 UNIDADES INTERNAS (2 X 24.000 BTU/H) E 1 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA); COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, CONTENDO DISPLAY DE LCD; MEDINDO APROXIMADAMENTE (946 X 850 X 485)MM = (L X A X P); FORNECIDO COM 01 CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA CADA UNIDADE INTERNA; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM PRAZO MÍNIMO DE QUARENTA DE 12 MESES; CONFORME ABNT NBR 16.401	un	4,00	100,00%	4,92%	4,92%	8.414,63	33.658,52	33.658,52	-
13			<b>ADITIVO</b>									
	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	326,84	100,00%	3,97%	3,97%	83,24	27.204,59	27.204,59	-
	94220	SINAPI	CUNHEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	73,52	100,00%	0,48%	0,48%	44,84	3.296,77	3.296,77	-
14			<b>ADITIVO II</b>									
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	m3	2,32	100,00%	0,04%	0,04%	112,31	260,56	260,56	-
	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	m	40,50	100,00%	0,48%	0,48%	81,53	3.301,97	3.301,97	-
	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m2	51,60	100,00%	1,17%	1,17%	155,50	8.023,80	8.023,80	-
	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	61,19	100,00%	0,17%	0,17%	19,23	1.176,68	1.176,68	-
	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m2	27,54	100,00%	0,40%	excesso	99,81	2.748,77	2.748,77	-
	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m2	51,60	100,00%	0,56%	0,56%	74,17	3.827,17	3.827,17	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	135,88	100,00%	0,29%	0,29%	14,73	2.001,51	2.001,51	-
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	35,04	100,00%	0,07%	0,07%	12,94	453,42	453,42	-
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	135,88	100,00%	0,21%	0,21%	10,78	1.464,79	1.464,79	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	113,28	100,00%	0,16%	0,16%	9,48	1.073,89	1.073,89	-
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	m3	1,24	100,00%	0,15%	0,15%	805,85	999,25	999,25	-
	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	m3	2,32	100,00%	0,28%	0,28%	825,08	1.914,19	1.914,19	-
	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	m3	2,32	100,00%	0,21%	0,21%	627,26	1.455,24	1.455,24	-
	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m2	154,80	100,00%	1,87%	1,87%	82,76	12.811,25	12.811,25	-
	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	un	14,00	100,00%	1,34%	1,34%	654,42	9.161,88	9.161,88	-
	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	19,20	100,00%	0,22%	0,22%	77,29	1.483,97	1.483,97	-
	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	m	100,00	100,00%	1,03%	1,03%	70,75	7.075,00	7.075,00	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m2	309,60	100,00%	0,20%	0,20%	4,38	1.356,05	1.356,05	-
	87778	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m2	309,60	100,00%	3,65%	excesso	80,66	24.972,34	24.972,34	-
	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	26,99	100,01%	0,33%	excesso	83,24	2.246,82	2.246,82	-
	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m2	12,75	100,00%	0,03%	0,03%	16,88	215,22	215,22	-
	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL UL. AF. 01/2021 PS	m2	44,20	100,00%	2,63%	2,63%	407,18	17.997,26	17.997,26	-
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1:</b>				<b>% PREVISTO:</b>	<b>62,44%</b>	<b>% EXECUTADO:</b>	<b>100,00%</b>	<b>SOMAS</b>	<b>684.530,29</b>	<b>684.530,29</b>	<b>-</b>	

## 6º MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influa. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
<b>OBSERVAÇÕES :</b>										Valor Total do Contrato:	R\$684.530,29	
										Medição Acumulada:	684.530,29	
										Total Anterior:	615.413,33	
										Valor e % executado desta Medição :	R\$69.116,96	10,10 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):												
<b>MARIANA VIEIRA:07338303908</b> <small>Assinado de forma digital por MARIANA VIEIRA:07338303908 Dados: 2026.01.08 15:26:41 -03'00'</small>			<b>CAMILA CRISTINA THEISEN:10834822970</b> <small>Assinado de forma digital por CAMILA CRISTINA THEISEN:10834822970 Dados: 2026.01.08 16:26:01 -03'00'</small>			<b>GERSO FRANCISCO GUSO:40988660059</b> <small>Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSO:40988660059 Dados: 2026.01.08 16:25:15 -03'00'</small>						
<small>DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRAULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MARIANA VIEIRA CREA PR-189155/D</small>				<small>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA CAMILA CRISTINA THEISEN ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR 184.633/D</small>				<small>PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA GERSO FRANCISCO GUSO</small>				