

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	Reforma e Ampliação da Cozinha do Barracão das Oficinas <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 4011/2025	150	01/05/2025	R\$ 159.451,09	82,03%

Nº5/2025  
Data Inicial: 01/05/2025

## Reforma e Ampliação da Cozinha do Barracão das Oficinas

R\$ 159.451,09

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14673

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3630	2025	01/05/2025	12334
6217	2025	01/07/2025	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2019	6540	01/05/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.3*.6**-51	ART (CREA)	17**2*1**39**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**89**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**89**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**89**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**89**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9409	R\$ 227.794,41	01/05/2025	
Contrato	4011	2025	76.995.430/0001-52	9410	R\$ 159.451,09	02/05/2025	82,03%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9408	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4011/2025	34,94%
9561	Medição	2	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4011/2025	34,94%
9639	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4011/2025	82,03%

Nº5/2025  
Data Inicial: 01/05/2025

# Reforma e Ampliação da Cozinha do Barracão das Oficinas

## Documentos

R\$ 159.451,09



