

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	Iluminação Publica Loteamento Os Pioneiros Esta intervenção foi concluída	Contrato 2/2025	60	03/02/2025	R\$ 79.900,00	100,00%

Nº1/2025
Data Inicial: 03/02/2025

Iluminação Publica Loteamento Os Pioneiros

R\$ 79.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10002984; 10002989; 2170

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3201	2025	29/04/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	05/05/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
27/01/2026	02	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.1*.3**-14	ART (CREA)	17**2*0**85**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*3**22**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	09*.9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*3**22**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**20**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5803	R\$ 91.051,56	26/09/2024	
Contrato	2	2025	80.869.886/0001-43	5804	R\$ 79.900,00	06/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5805	Medição	1	Jurisdicionado	07/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2025	100,00%

5814 Conclusão 2 Jurisdicionado 02/06/2025

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

900241882879

0	900241882879	1	11/06/2025	08/12/2025	
---	--------------	---	------------	------------	--

Nº1/2025
Data Inicial: 03/02/2025

Iluminação Publica Loteamento Os Pioneiros

Documentos

R\$ 79.900,00







25°41'45"S 52°43'31"W
7 de maio de 2025





25°41'43"S 52°43'28"W
7 de maio de 2025





















BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTOS OS PIONEIROS	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 02/2025	EMPRESA EXECUTORA TDA ENGENHARIA LTDA	CNPJ 36.316.345/0001-04	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 07/05/2025	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					79.900,00	-	-	-	-	79.900,00	79.900,00	
1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTO OS PIONEIROS	-	-	-	79.900,00	-	-	-	-	79.900,00	79.900,00	
1.1.	INSTALAÇÃO	-	-	-	79.900,00	-	-	-	-	79.900,00	79.900,00	
1.1.1.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	714,72	7.147,20	-	10,00	10,00	-	7.147,20	7.147,20	
1.1.2.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 400 W	UN.	4,00	450,12	1.800,48	-	4,00	4,00	-	1.800,48	1.800,48	
1.1.3.	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 400 W	UN.	4,00	363,60	1.454,40	-	4,00	4,00	-	1.454,40	1.454,40	
1.1.4.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	14,00	1.433,22	20.065,08	-	14,00	14,00	-	20.065,08	20.065,08	
1.1.5.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	10,00	753,26	7.532,60	-	10,00	10,00	-	7.532,60	7.532,60	
1.1.6.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	1.050,98	4.203,92	-	4,00	4,00	-	4.203,92	4.203,92	
1.1.7.	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	181,22	2.537,08	-	14,00	14,00	-	2.537,08	2.537,08	
1.1.8.	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO ISOLADO COM XLPE PARA 0,6/1,0 kV, BITOLA DE 70 mm2 - QUADRUPLEX	M	600,00	36,68	22.008,00	-	600,00	600,00	-	22.008,00	22.008,00	
1.1.9.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 0MM95MM E DERIVAÇÃO 1,5-10MM	UN.	40,00	12,47	498,80	-	40,00	40,00	-	498,80	498,80	
1.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	41,61	582,54	-	14,00	14,00	-	582,54	582,54	
1.1.11.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	32,88	1.972,80	-	60,00	60,00	-	1.972,80	1.972,80	
1.1.12.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	40,11	2.406,60	-	60,00	60,00	-	2.406,60	2.406,60	
1.1.13.	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	25,00	307,62	7.690,50	-	25,00	25,00	-	7.690,50	7.690,50	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR
Local

Responsável Técnico pela Fiscalização


BM - Boletim de Medição

Seleccione o Regime de Execução na Aba Dados

 Grau de Sigilo
 #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTOS OS PIONEIROS		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 02/2025	EMPRESA EXECUTORA TDA ENGENHARIA LTDA	CNPJ 36.316.345/0001-04	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 07/05/2025	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	
Objeto do CTEF:												
Data												
TOTAL:					79.900,00	-	-	-	-	79.900,00	79.900,00	

 CREA/CAU: 31879/D
 ART/RRT: 1720250971074



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	TD A ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº	02/2025
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO JUNTO A COPEL E A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO OS PIONEIROS DO MUNICÍPIO DE SULINA PR
MEDIÇÃO Nº	01 - FINAL
DATA DA VISTORIA	07/05/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Assinado por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, GILBERTO JOAO ROSSI e DEIVERSON LUIZ TABORDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A966-34B1-D9E9-B8D9> e informe o código A966-34B1-D9E9-B8D9



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupirambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



Município de Sulina



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 07 de maio de 2025.

Luciano S. Santiago
Engenheiro Fiscal da Obra
ART : 1720250971074
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A966-34B1-D9E9-B8D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 07/05/2025 10:54:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 08/05/2025 09:04:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ DEIVERSON LUIZ TABORDA (CPF 072.XXX.XXX-14) em 12/05/2025 16:59:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A966-34B1-D9E9-B8D9>



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85585-000 - Sulina - Paraná

FAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - PROVISÓRIO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este **Termo de Recebimento de Obra Provisório**, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo **Licitatório Concorrência Eletrônica nº 19/2024, Contrato nº 02/2025**, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBTER APROVAÇÃO JUNTO A COPEL E A EXECUTAR A EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO OS PIONEIROS DO MUNICÍPIO DE SULINA PR.

Empresa Executora: TDA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 36.316.345/0001-04.

Valor total do contrato: R\$ 79.900,00 (Setenta e nove mil e novecentos reais).

Vigência do contrato: vigência de 01 (um) ano, contada da data do contrato, válido entre 21 de novembro de 2024 até 21 de novembro de 2025.

Prazo de execução: O prazo de vigência de execução vigorou até a data de 27 de abril de 2025, conforme termo aditivo ao contrato de 25 de março de 2025.


ART de Execução: 1720250828573.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 07 de maio de 2025.


 Gilberto J. Rossi
 Prefeito Municipal


 Luciano S. Santiago
 Engenheiro Civil Fiscal da Obra


 Darlei Forlin
 Gestor do Contrato


 36.316.345/0001-04
 TDA ENGENHARIA LTDA
 RUA 01, Nº 30
 PARQUE INDUSTRIAL - CEP: 85 610-000
 RENASCENÇA - PR