

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSAFAT KMITA Esta intervenção está em andamento	Contrato 3975/2024	365	01/04/2025	R\$ 1.298.500,00	29,13%

Nº4/2025
Data Inicial: 01/04/2025

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSAFAT KMITA

R\$ 1.298.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12772; 6568

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3377	2025	01/04/2025	12334
5575	2025	02/06/2025	12334
5574	2025	02/06/2025	12334
6461	2025	01/07/2025	12334
6462	2025	01/07/2025	12334
7715	2025	01/09/2028	12334
7716	2025	01/09/2025	12334
7717	2025	01/09/2025	12334
9148	2025	01/10/2025	12334
9149	2025	01/10/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	6540	01/04/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*1**34**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**33**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**33**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**33**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**33**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**33**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9240	R\$ 1.977.643,76	01/04/2025	
Contrato	3975	2024	76.995.430/0001-52	9241	R\$ 1.298.500,00	01/04/2025	29,13%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9239	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3975/2024	3,11%
9400	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3975/2024	3,11%
9562	Medição	3	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3975/2024	8,83%
9638	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3975/2024	18,28%
9753	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3975/2024	18,28%
9896	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3975/2024	26,14%
10005	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3975/2024	29,13%

Nº4/2025
Data Inicial: 01/04/2025

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSAFAT KMITA

Documentos

R\$ 1.298.500,00









