

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 3 | 2025 | GERADOR FOLTOVOLTAICO Esta intervenção foi concluída | Contrato 215/2024 | 365 | 01/04/2025 | R\$ 750.000,00 | 100,00% |

Nº3/2025
Data Inicial: 01/04/2025

GERADOR FOLTOVOLTAICO

R\$ 750.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1380 | 2025 | 07/04/2025 | 12386 |
| 1382 | 2025 | 07/04/2025 | 12386 |
| 1805 | 2025 | 02/05/2025 | 12386 |
| 1805 | 2025 | 02/05/2025 | 12386 |
| 1806 | 2025 | 02/05/2025 | 12386 |
| 2553 | 2025 | 12/06/2025 | 12386 |
| 2554 | 2025 | 12/06/2025 | 12386 |
| 4171 | 2025 | 03/09/2025 | 12386 |
| 4172 | 2025 | 03/09/2025 | 12386 |
| 4172 | 2025 | 03/09/2025 | 12386 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386 | 1037 | 1 | 30/04/2025 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.*1*.7**-92 | ART (CREA) | 17**2*1**07** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*1*.7**-92 | ART (CREA) | 17**2*1**07** | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 03*.*1*.7**-92 | ART (CREA) | 17**2*1**07** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 03*.*1*.7**-92 | ART (CREA) | 17**2*1**07** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*1*.7**-92 | ART (CREA) | 17**2*1**07** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.*8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*2**94** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 40*.*7*.1**-54 | ART (CREA) | 17**2*0**22** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|------|------------------|-----|------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2353 | R\$ 1.327.786,52 | 01/04/2025 | |

Contrato 215202476.995.323/0001-242354R\$ 750.000,0001/04/2025100,00%

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 2355 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/04/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 215/2024 | 39,00% |
| 2359 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 02/05/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 215/2024 | 59,19% |
| 2361 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 30/06/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 215/2024 | 79,21% |
| 2377 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/08/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 215/2024 | 90,00% |
| 2382 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 02/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 215/2024 | 100,00% |
| 2389 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 31/10/2025 | | | |

Nº3/2025
Data Inicial: 01/04/2025

GERADOR FOLTOVOLTAICO

Documentos

R\$ 750.000,00





ITAIPU BINACIONAL **MAIS QUE ENERGIA**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CAIXA

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS

programa

valor total
R\$750.000,00

município
Mariópolis-PR

início
01/01/2025

término
01/06/2025

tipo de ação
Geração de Energia Sustentável

Atividade
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DISTRIBUÍDA