

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	PONTE SOBRE O RIO JARACATIÁ - LINHA PEREIRA	Contrato 88/2025	180	01/04/2025	R\$ 146.291,47	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº1/2025
Data Inicial: 01/04/2025

PONTE SOBRE O RIO JARACATIÁ - LINHA PEREIRA

R\$ 146.291,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9362

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**50**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**50**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.4*.2**-19	ART (CREA)	17**2*2**18**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3182	R\$ 146.291,57	01/04/2025	
Contrato	88	2025	95.589.289/0001-32	3186	R\$ 57.250,00	07/04/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3184	Medição	1	Jurisdicionado	23/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2025	20,72%
3185	Medição	2	Jurisdicionado	29/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2025	46,38%
3196	Medição	3	Jurisdicionado	07/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2025	70,00%
3220	Medição	4	Jurisdicionado	10/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2025	75,00%
3248	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2025	80,00%
3277	Medição	6	Jurisdicionado	04/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2025	90,00%
3305	Medição	7	Jurisdicionado	05/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2025	100,00%
3306	Conclusão	8	Jurisdicionado	30/09/2025			

Nº1/2025
Data Inicial: 01/04/2025

PONTE SOBRE O RIO JARACATIÁ - LINHA PEREIRA

Documentos

R\$ 146.291,47















19 de mai. de 2025 10:27:16
25°52'45,654"S 53°10'3,12"W
Nova Esperança do Sudoeste