

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2014	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE 24.000M2 DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA ALTO ALEGRE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 230/2013	480	02/06/2014	R\$ 733.888,84	100,00%

Nº2/2014  
Data Inicial: 02/06/2014

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE 24.000M2  
DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA ALTO  
ALEGRE**

**R\$ 733.888,84**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4294

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1957	2014	01/06/2014	12476
2248	2014	02/06/2014	12476
1487	2015	02/05/2015	12476
5875	2016	02/12/2016	12476
6459	2016	05/01/2017	12476
6942	2016	05/01/2017	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1018	1346	02/06/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	26*.2*.5**-34	ART (CREA)	20**4*4**20	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5010	R\$ 733.888,84	02/12/2013	
Contrato	230	2013	76.205.681/0001-96	5011	R\$ 733.888,84	02/12/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5013	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	26,49%
5080	Paralisação	2	Jurisdicionado	10/12/2015			

5166	Medição	5	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	63,54%
5175	Medição	6	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	63,54%
5186	Medição	7	Jurisdicionado	02/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	63,54%
5194	Medição	8	Jurisdicionado	02/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	67,64%
5200	Medição	9	Jurisdicionado	02/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	67,64%
5208	Medição	10	Jurisdicionado	02/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	72,00%
5220	Medição	11	Jurisdicionado	06/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	72,00%
5224	Medição	12	Jurisdicionado	13/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	75,72%
5230	Medição	13	Jurisdicionado	13/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	75,72%
5236	Medição	14	Jurisdicionado	28/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	75,72%
5242	Medição	15	Jurisdicionado	30/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	77,59%
5245	Medição	16	Jurisdicionado	28/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	80,64%
5248	Medição	17	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	80,64%
5260	Medição	18	Jurisdicionado	10/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 230/2013	100,00%
5265	Conclusão	19	Jurisdicionado	22/09/2017			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512241449574					