

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2013	CONTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS	Contrato 179/2013	180	01/11/2013	R\$ 671.998,86	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº2/2013
Data Inicial: 01/11/2013

CONTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS

R\$ 671.998,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3727

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4723	2013	02/11/2013	12476
4644	2013	02/11/2013	12476
1530	2015	02/05/2015	12476
5902	2015	01/12/2015	12476
1606	2016	02/05/2016	12476
2751	2016	02/06/2016	12476
2980	2016	02/07/2016	12476
3862	2016	02/08/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1	01/11/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	38*.1*.5**-34	ART (CREA)	22**7/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1008	R\$ 671.998,86	13/07/2013	
Contrato	179	2013	76.205.681/0001-96	1009	R\$ 671.998,86	13/07/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1010	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	12,27%
1011	Medição	2	Jurisdicionado	23/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	25,99%
5012	Medição	3	Jurisdicionado	02/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	25,99%
5079	Medição	4	Jurisdicionado	10/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	28,60%
5091	Medição	7	Jurisdicionado	05/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	81,40%
5097	Medição	8	Jurisdicionado	05/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	93,80%
5109	Medição	9	Jurisdicionado	04/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	93,80%
5115	Medição	10	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	93,80%
5138	Medição	11	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	93,80%
5141	Medição	12	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	97,77%
5161	Medição	13	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	99,21%
5173	Medição	14	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 179/2013	100,00%
5174	Conclusão	15	Jurisdicionado	02/08/2016			