

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2014	PAVIMENTAÇÃO PILIEDRICA NA RUA PROJETADA B E RUA AMÉLIA RODRIGUES DA SILVA COLOMBO NO BAIRRO S. MA. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 6/2014	60	02/08/2014	R\$ 49.818,91	100,00%

Nº5/2014  
Data Inicial: 02/08/2014

**PAVIMENTAÇÃO PILIEDRICA NA RUA  
PROJETADA B E RUA AMELIA RODRIGUES DA  
SILVA COLOMBO NO BAIRRO S. MA.**

**R\$ 49.818,91**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4246

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3148	2014	01/08/2014	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	02/08/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	26*.2*.5**-34	ART (CREA)	20**4*4**20	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5020	R\$ 49.818,91	02/07/2014	
Contrato 6		2014	76.205.681/0001-96	5021	R\$ 49.818,91	02/07/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2014	100,00%
0	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/08/2014			