

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA IDA KUMMER Esta intervenção foi concluída	Contrato 254/2013	90	02/01/2014	R\$ 39.224,60	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 02/01/2014

REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA IDA KUMMER

R\$ 39.224,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5930	2013	02/01/2014	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1010	1346	02/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	RS-16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	38*.1*.5**-34	ART (CREA)	22**7/D	Execução de Obra	Sim
CPF	38*.1*.5**-34	ART (CREA)	22**7/D	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5003	R\$ 39.224,60	01/12/2013	
Contrato	254	2013	76.205.681/0001-96	5001	R\$ 39.224,60	19/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5002	Medição	1	Jurisdicionado	05/01/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 254/2013	30,00%
5022	Medição	2	Jurisdicionado	02/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 254/2013	100,00%
0	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/01/2014			