

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2022	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. PARIGOT SOUZA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 3312/2022	120	03/10/2022	R\$ 581.644,64	100,00%

Nº8/2022  
Data Inicial: 03/10/2022

## AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. PARIGOT SOUZA

R\$ 581.644,64

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10671

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6785	2022	03/10/2022	12334
7796	2022	01/11/2022	12334
9080	2023	01/12/2022	12334
347	2023	02/01/2023	12334
1456	2023	01/03/2023	12334
1457	2023	01/03/2023	12334
2338	2023	01/03/2023	12334
2994	2023	03/04/2023	12334
4205	2023	01/06/2023	12334
7484	2023	01/09/2023	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	5788	03/10/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.0**-08	ART (CREA)	17**2*4**66**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**82**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**82**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**82**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**82**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**82**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6387	R\$ 734.345,77	03/10/2022	
Contrato	3312	2022	76.995.430/0001-52	6386	R\$ 581.644,64	03/10/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6385	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	11,81%
6405	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	18,93%
6479	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	47,66%
6578	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	59,89%
6626	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	71,55%
6736	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	77,46%
6852	Medição	7	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	91,58%
6936	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	91,58%
7056	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	99,21%
7147	Medição	10	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	99,21%
7267	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	99,21%
7354	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3312/2022	100,00%
7355	Conclusão	13	Jurisdicionado	04/09/2023			

Nº8/2022  
Data Inicial: 03/10/2022

# AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. PARIGOT SOUZA

Documentos

R\$ 581.644,64



29 de set. de 2022 14:04:28  
25.95116416S 52.82105929W  
Itapejara d'Oeste





20 de dez. de 2022 11:05:40  
25.9537123S 52.8183752W











