

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	EXECUSAO DE ABERTURA DE 44,12 KM DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS Esta intervenção foi concluída	Contrato 147/2013	300	01/10/2013	R\$ 1.023.007,76	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 01/10/2013

EXECUSAO DE ABERTURA DE 44,12 KM DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS

R\$ 1.023.007,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5472

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3977	2013	02/10/2013	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	3	1018	02/10/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*	Fiscalização	Sim
CPF	38*.1*.5**-34	ART (CREA)	22**7/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1000	R\$ 1.057.709,92	25/06/2013	
Contrato	147	2013	76.205.681/0001-96	1001	R\$ 1.023.007,76	25/06/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1002	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2013	6,92%
5038	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2013	100,00%
5039	Conclusão	3	Jurisdicionado	03/12/2014			