

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 9 | 2022 | Sistema de Abastecimento de água do loteamento residencial Novo Horizonte Esta intervenção foi concluída | Contrato 56/2022 | 150 | 01/07/2022 | R\$ 70.248,24 | 100,00% |

Nº9/2022
Data Inicial: 01/07/2022

Sistema de Abastecimento de água do loteamento residencial Novo Horizonte

R\$ 70.248,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41110

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1515 | 2022 | 01/07/2022 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1007 | 3114 | 01/07/2022 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 23/07/2022 | 056/2022 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*2**94** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 04*.0*.0**-07 | ART (CREA) | 17**2*1**84** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.5*.6**-47 | ART (CREA) | 17**2*6**88** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.5*.6**-47 | ART (CREA) | 17**2*6**88** | Orçamento | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 0 | R\$ 70.952,43 | 22/09/2021 | |
| Contrato | 56 | 2022 | 76.995.414/0001-60 | 9001057 | R\$ 70.248,24 | 24/02/2022 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9001058 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 15/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 56/2022 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 9001058 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 22/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 56/2022 | 100,00% |
| 9001075 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 16/09/2022 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900101188571 | | | | | |

Nº9/2022
Data Inicial: 01/07/2022

Sistema de Abastecimento de água do loteamento residencial Novo Horizonte

Documentos

R\$ 70.248,24













