

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2022	Playground, calçadas, paisagismo, muros na praça do Loteamento Vale Verde. Esta intervenção foi concluída	Contrato 168/2022	150	01/07/2022	R\$ 152.556,76	100,00%

Nº8/2022
Data Inicial: 01/07/2022

**Playground, calçadas, paisagismo, muros na
praça do Loteamento Vale Verde.**

R\$ 152.556,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39304

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3616	2022	01/07/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/07/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/05/2023	168/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	11**5*9*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	11**5*9*	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	12**5*1*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.9*.7**-18	ART (CREA)	17**2*3**21**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001053	R\$ 158.009,26	22/12/2021	
Contrato	168	2022	76.995.414/0001-60	9001054	R\$ 152.556,76	11/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001055	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	34,42%

9001062	Medição	2	Jurisdicionado	03/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	48,52%
9001062	Medição	3	Jurisdicionado	22/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	48,52%
9001087	Medição	4	Jurisdicionado	26/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	66,30%
9001104	Medição	5	Jurisdicionado	16/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	85,17%
9001123	Medição	6	Jurisdicionado	21/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	99,89%
9001135	Medição	7	Jurisdicionado	16/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	100,00%
9001135	Medição	8	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	100,00%
9001135	Medição	9	Jurisdicionado	14/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2022	100,00%
9001155	Conclusão	10	Jurisdicionado	30/04/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900114164073					

Nº8/2022
Data Inicial: 01/07/2022

**Playground, calçadas, paisagismo, muros na
praça do Loteamento Vale Verde.**

Documentos

R\$ 152.556,76

























































