

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo     | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 8           | 2022 | Playgound, calçadas, paisagismo, muros na praça do Loteamento Vale Verde.<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>168/2022 | 150   | 01/07/2022   | R\$ 152.556,76 | 100,00%   |

**Playgound, calçadas, paisagismo, muros na  
praça do Loteamento Vale Verde.**

**R\$ 152.556,76**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39304

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3616          | 2022 | 01/07/2022 | 12249  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249           | 1007           | 3114                              | 01/07/2022 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 10/05/2023       | 168/2022        | Contrato          |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc.<br>(Responsável<br>Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão<br>Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica<br>Ativa? |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| CPF                                   | 04*.5*.1**-26              | RRT (CAU)                   | 11**5*9*            | Projeto Arquitetônico    | Sim                     |
| CPF                                   | 04*.5*.1**-26              | RRT (CAU)                   | 11**5*9*            | Orçamento                | Sim                     |
| CPF                                   | 04*.5*.1**-26              | RRT (CAU)                   | 12**5*1*            | Fiscalização             | Sim                     |
| CPF                                   | 07*.9*.7**-18              | ART (CREA)                  | 17**2*3**21**       | Execução de Obra         | Sim                     |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 9001053    | R\$ 158.009,26 | 22/12/2021 |           |
| Contrato | 168              | 2022 | 76.995.414/0001-60 | 9001054    | R\$ 152.556,76 | 11/05/2022 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 9001055    | Medição | 1      | Jurisdicionado | 01/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 34,42%    |

|         |           |    |                |            |                              |                   |         |
|---------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9001062 | Medição   | 2  | Jurisdicionado | 03/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 48,52%  |
| 9001062 | Medição   | 3  | Jurisdicionado | 22/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 48,52%  |
| 9001087 | Medição   | 4  | Jurisdicionado | 26/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 66,30%  |
| 9001104 | Medição   | 5  | Jurisdicionado | 16/11/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 85,17%  |
| 9001123 | Medição   | 6  | Jurisdicionado | 21/12/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 99,89%  |
| 9001135 | Medição   | 7  | Jurisdicionado | 16/01/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 100,00% |
| 9001135 | Medição   | 8  | Jurisdicionado | 02/02/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 100,00% |
| 9001135 | Medição   | 9  | Jurisdicionado | 14/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 168/2022 | 100,00% |
| 9001155 | Conclusão | 10 | Jurisdicionado | 30/04/2023 |                              |                   |         |

## Matrículas de Obras

| Número CEI   | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900114164073 |            |            |                 |                  |                      |

## Playgound, calçadas, paisagismo, muros na praça do Loteamento Vale Verde.

### Documentos

R\$ 152.556,76





































19/12/2022



19/12/2022











19/12/2022









