

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2022	Pavimentação Poliédrica em ruas do Loteamento Novo Horizonte <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 194/2022	300	01/09/2022	R\$ 618.609,93	100,00%

Nº11/2022  
Data Inicial: 01/09/2022

## Pavimentação Poliédrica em ruas do Loteamento Novo Horizonte

R\$ 618.609,93

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41111; 41112; 41113; 41114; 41115; 41116; 41118; 41119; 41120

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4172	2022	01/09/2022	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/09/2022

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
29/07/2023	194/2022	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*0**78**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*0**78**	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*3**81**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.9*.7**-18	ART (CREA)	17**2*3**96**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001076	R\$ 623.220,84	01/01/2022	
Contrato	194	2022	76.995.414/0001-60	9001079	R\$ 618.609,93	30/05/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001078	Medição	1	Jurisdicionado	22/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	9,76%

9001088	Medição	2	Jurisdicionado	25/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	14,78%
9001088	Medição	3	Jurisdicionado	21/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	14,78%
9001124	Medição	4	Jurisdicionado	16/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	24,66%
9001136	Medição	5	Jurisdicionado	16/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	28,61%
9001138	Medição	6	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	30,44%
9001138	Medição	7	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	30,44%
9001138	Medição	8	Jurisdicionado	14/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	30,44%
9001156	Paralisação	9	Jurisdicionado	10/04/2023			
9001182	Medição	10	Jurisdicionado	05/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	35,99%
9001190	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	40,91%
9001199	Medição	12	Jurisdicionado	04/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	47,80%
9001199	Medição	13	Jurisdicionado	04/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	47,80%
9001210	Medição	14	Jurisdicionado	09/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	54,25%
9001215	Medição	15	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 194/2022	100,00%
9001219	Conclusão	16	Jurisdicionado	02/01/2024			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900115618372					

Nº11/2022  
Data Inicial: 01/09/2022

# Pavimentação Poliédrica em ruas do Loteamento Novo Horizonte

## Documentos

R\$ 618.609,93







































































































