

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 30/2022	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2022	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2023	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 7/2024	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%

Nº6/2022  
Data Inicial: 01/07/2022

## **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES**

**R\$ 8.389.598,45**

## Intervenção X Bem

### Bem Patrimonial

136768; 136769; 136772; 136774; 136798; 136800; 136807; 136809; 136922; 136925; 136926; 136927; 136929; 136934; 136954; 136955; 136958; 136959; 136960; 136965; 136969; 136971; 136977; 136979; 136981; 136982; 136985; 137013; 137032; 137033; 137037; 137045; 140382; 140383; 140384; 140585; 140586; 140587; 140588; 140589; 142870; 142877; 142879; 142880; 142881; 144567; 144568

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2675	2022	01/07/2022	12261
2677	2022	01/07/2022	12261
2762	2023	01/06/2023	12261
2763	2023	01/06/2023	12261
2764	2023	01/06/2023	12261
5941	2022	01/05/2024	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**40**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9202	R\$ 8.396.580,66	04/03/2022	
Contrato	30	2022	76.995.455/0001-56	9203	R\$ 8.389.598,45	04/03/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9383	R\$ 144.805,87	26/04/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9384	R\$ 1.845.292,38	13/01/2023	100,00%
Aditivo	7	2024	76.995.455/0001-56	9634	R\$ 84.738,39	10/05/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9204	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	7,74%
9205	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	11,82%
9225	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	26,36%
9238	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	26,36%
9253	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9271	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9285	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9309	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9326	Medição	9	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9349	Medição	10	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9382	Medição	11	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9417	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	97,80%
9418	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9444	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9470	Medição	15	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9490	Medição	16	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9517	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9535	Medição	18	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9550	Medição	19	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9564	Medição	20	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9575	Medição	21	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9587	Medição	22	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9605	Medição	23	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%

9619	Medição	24	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%
9635	Medição	25	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%
9636	Medição	26	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9637	Medição	27	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9638	Medição	28	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2024	100,00%
9655	Conclusão	29	Jurisdicionado	03/06/2024			

Nº6/2022  
Data Inicial: 01/07/2022

# **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES**

**Documentos**

**R\$ 8.389.598,45**

## BOLETIM DE MEDIÇÃO


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **6** Período: **11/02/2023 a 16/05/2023** % Realizado Período.: **9,73%** % Realizado Acum.: **91,51%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2								5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6				5	5	5		5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5			5	5	5		5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5			5	5	5		5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5			5	5	5		5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

## Data das Medições

Medições	06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023						
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	-	-	-	-	-	-
%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data


 JEAN FELIPE  
 MICOANSKI:08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Micoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787



## BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADUK FAUSTINO	DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO	RIBEIRO DO ROSA	STÉDILE	LÍRIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																											
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4			4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3				4	4	4	4			5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4			5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4			5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																								5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5							5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4										3	3	3	3			4	4	4				5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																											
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3			3			3	3	3	3	6		4	4	4	4			5	5	
11	PASSEIO		4	4				3			3			3	3	3	3	6		4	4	4	4			5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3			6			6	6	6	3	6		4	4	4	4		5		5	
13	VEGETAÇÃO																											

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
08136345988  
Coronel Vívda - PR

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	6	8.389.598,45	6.860.674,38	816.558,37	7.677.232,75	91,51%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 81,78% )	( 9,73% )	( 91,51% )
							Repasse	7.506.368,00	6.138.404,23	730.593,68	6.868.997,91
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	85.964,69	808.234,84
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	6.860.674,38	816.558,37	7.677.232,75

Acumulado Anterior: 81,78%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
08136345988  
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

## BOLETIM DE MEDIÇÃO


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVES - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Data das Medições												
	06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	R\$ 649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
	% 7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$ 649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

 JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
P.027566/2021

Nº SICONV  
914892/2021

PROPONENTE TOMADOR  
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL

NOME DA EMPRESA  
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF  
030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADUK FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LÍRIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
08136345988  
Coronel Vívda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 91,51% )	( 3,13% )	( 94,64% )
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40
											94,64%

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE  
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador  
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO  
Cargo: PREFEITO

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data  
JEAN FELIPE MIECOANSKI:  
08136345988  
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Jean Felipe Miecoanski  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-148981/D  
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:

## BOLETIM DE MEDIÇÃO


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INACIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAKES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN	SPANHOLI
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																										
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5		
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																										
10	MEIO- FIO PAVES - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4	4
13	VEGETAÇÃO																										

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

## Data das Medições

Medições	06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
<b>Medição 1</b>	<b>Medição 2</b>	<b>Medição 3</b>	<b>Medição 4</b>	<b>Medição 5</b>	<b>Medição 6</b>	<b>Medição 7</b>	<b>Medição 8</b>	<b>Medição 9</b>	<b>Medição 10</b>	<b>Medição 11</b>	<b>Medição 12</b>	
%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

 JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RTT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADUK FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LÍRIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
quinta-feira, 31 de agosto de 2023  
Data

  
JEAN FELIPE  
MICOANSKI  
08136345988  
Coronel Vivida - PR  
Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Jean Felipe Micoanski  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-148981/D  
ART/RR: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 91,51% )	( 3,13% )	( 94,64% )
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40
											94,64%

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE  
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador  
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO  
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:  
Cargo:

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data  
JEAN FELIPE MIECOANSKI:  
08136345988  
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Jean Felipe Miecoanski  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-148981/D  
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Financeiro

Nome:  
Cargo:



## BOLETIM DE MEDIÇÃO


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INACIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAKES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN	SPANHOLI
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																										
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5		
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																										
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4	4
13	VEGETAÇÃO																										

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Data das Medições												
	06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	R\$ 649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
	% 7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$ 649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

 JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI:  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADUK FAUSTINO	DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO	RIBEIRO DO ROSA	DONALDO STÉDILE	LINIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																											
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																								5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7		5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4										3	3	3	3			4	4	4				5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																											
10	MEIO- FIO PAVES - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7		3	3	3	3	6		4	4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3			3	3	3	3	6		4	4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7		6	6	6	3	6		4	4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																											

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
08136345988  
Coronel Vívda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 91,51% )	( 3,13% )	( 94,64% )
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE  
 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data  
  
 JEAN FELIPE MIECOANSKI:  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

## BOLETIM DE MEDIÇÃO


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVES - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

**Data das Medições**

		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
	<b>Medição 1</b>	<b>Medição 2</b>	<b>Medição 3</b>	<b>Medição 4</b>	<b>Medição 5</b>	<b>Medição 6</b>	<b>Medição 7</b>	<b>Medição 8</b>	<b>Medição 9</b>	<b>Medição 10</b>	<b>Medição 11</b>	<b>Medição 12</b>	
<b>Período:</b>	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
<b>Acumulado:</b>	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

 JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
P.027566/2021

Nº SICONV  
914892/2021

PROPONENTE TOMADOR  
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL

NOME DA EMPRESA  
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF  
030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VERAUCUR FAUSTINO	DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO	RIBEIRO DO ROSA	STÉDILE	LÍRIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																											
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4			4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3				4	4	4	4			5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4			5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4			5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																								5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7		5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4										3	3	3	3			4	4	4				5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																											
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7		3	3	3	3	6		4	4	4	4			5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3			3	3	3	3	6		4	4	4	4			5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7		6	6	6	3	6		4	4	4	4		5		5	
13	VEGETAÇÃO																											

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
08136345988  
Coronel Vívda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RTT: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 91,51% )	( 3,13% )	( 94,64% )
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE  
 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data  
  
 JEAN FELIPE MIECOANSKI:  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

## BOLETIM DE MEDIÇÃO


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

## Data das Medições

Medições	06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023						
<b>Medição 1</b>	<b>Medição 2</b>	<b>Medição 3</b>	<b>Medição 4</b>	<b>Medição 5</b>	<b>Medição 6</b>	<b>Medição 7</b>	<b>Medição 8</b>	<b>Medição 9</b>	<b>Medição 10</b>	<b>Medição 11</b>	<b>Medição 12</b>		
%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-	-
%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

 JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
P.027566/2021

Nº SICONV  
914892/2021

PROPONENTE TOMADOR  
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL

NOME DA EMPRESA  
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF  
030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADUK FAUSTINO	DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO	RIBEIRO DO ROSA	STÉDILE	LÍRIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																											
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3				4	4	4	4			5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																								5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7		5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4										3	3	3	3			4	4	4				5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																											
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7		3	3	3	3	6		4	4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3			3	3	3	3	6		4	4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7		6	6	6	3	6		4	4	4	4	4	5		5	
13	VEGETAÇÃO																											

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
08136345988  
Coronel Vívda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787



BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 91,51% )	( 3,13% )	( 94,64% )
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40
											94,64%

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE  
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988  
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 7


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVES - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

**Data das Medições**

		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
	<b>Medição 1</b>	<b>Medição 2</b>	<b>Medição 3</b>	<b>Medição 4</b>	<b>Medição 5</b>	<b>Medição 6</b>	<b>Medição 7</b>	<b>Medição 8</b>	<b>Medição 9</b>	<b>Medição 10</b>	<b>Medição 11</b>	<b>Medição 12</b>	
<b>Período:</b>	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
<b>Acumulado:</b>	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

  
 JEAN FELIPE  
 MICOANSKI  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Micoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 7



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADUK FAUSTINO	DALAVECHIA JOSÉ	PREBIANCA KURT	KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO	RIBEIRO DO ROSA	STÉDILE	LÍRIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																											
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3				4	4	4	4			5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																								5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3				4	4	4				5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																											
10	MEIO- FIO PAVES - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	3	6		4	4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	3	6		4	4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	6	3	6		4	4	4	4	4	5		5	
13	VEGETAÇÃO																											

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
08136345988  
Coronel Vívda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 7



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 91,51% )	( 3,13% )	( 94,64% )
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE  
 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE  
 BARRETO:96731109991  
 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data  
 JEAN FELIPE MIECOANSKI:  
 08136345988  
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: 8 Período: 01/09/2023 a 27/03/2024 % Realizado Período.: 3,97% % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INACIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAKES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7	8	8	8	7	7	5	5	5	5	8
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5	8	8	5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
11	PASSEIO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
13	VEGETAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8			8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8
14	SERVIÇO ADITIVADO														8	8										

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Data das Medições												
Medições	06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023	27/03/2024				
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Medição 12
%	7,76%	4,09%	14,59%	23,10%	32,49%	9,76%	3,14%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,4	342.437,82	1.219.960,4	1.931.869,0	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	423.648,6	-	-	-	-
%	7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

CORONEL VIVIDA - PR  
Local  
quarta-feira, 27 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Jean Felipe Miecoanski  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-148981/D  
ART/RRT: 1720216533787

JEAN FELIPE  
MIECOANSKI-08136345988  
Coronel Vivida - PR

## BOLETIM DE MEDIÇÃO


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> P.027566/2021	<b>Nº SICONV</b> 914892/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	<b>NOME DA EMPRESA</b> SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	<b>Nº CTEF</b> 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

		HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO ROSA	STÉDILE LINIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO	
Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																					5				
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5	8	8	7	8	7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	8	4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO	8	4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO	8	4	4				3		7	3	8	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	8	4	4				3		7	6		6	6	6	3	6	8	4	4	4	4	5	5	5	8
13	VEGETAÇÃO	8	8	8						8			8	8	8	8			8	8	8			8		
14	SERVIÇO ADITIVADO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
<b>Período:</b>	%	7,76%	4,09%	14,59%	23,41%	32,49%	9,76%	3,14%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	423.648,61	-	-	-	-
<b>Acumulado:</b>	%	7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

 CORONEL VÍVIDA - PR  
 Local

quarta-feira, 27 de março de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** Jean Felipe Miecoanski  
**Profissão:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAU:** PR-148981/D  
**ART/RRT:** 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 33.094,65
------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	8	8.363.486,01	7.939.837,40	432.648,61	8.363.486,01	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 94,93% )	( 5,07% )	( 100,00% )
							Repasse	7.506.368,00	7.103.956,37	402.411,63	7.506.368,00
							Contrapartida	857.118,01	835.881,03	21.236,98	857.118,01
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.363.486,01	7.939.837,40	423.648,61	8.363.486,01
											100,00%

Acumulado Anterior: 94,93%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR  
Local

Representante Tomador  
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO  
Cargo: PREFEITO

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

quarta-feira, 27 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Jean Felipe Miecowski  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-148981/D  
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo: