

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída	Contrato 30/2022	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2023	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída	Aditivo 7/2024	360	01/07/2022	R\$ 8.389.598,45	100,00%

Nº6/2022
Data Inicial: 01/07/2022

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

R\$ 8.389.598,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136768; 136769; 136772; 136774; 136798; 136800; 136807; 136809; 136922; 136925; 136926; 136927; 136929; 136934; 136954; 136955; 136958; 136959; 136960; 136965; 136969; 136971; 136977; 136979; 136981; 136982; 136985; 137013; 137032; 137033; 137037; 137045; 140382; 140383; 140384; 140585; 140586; 140587; 140588; 140589; 142870; 142877; 142879; 142880; 142881; 144567; 144568

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2675	2022	01/07/2022	12261
2677	2022	01/07/2022	12261
2762	2023	01/06/2023	12261
2763	2023	01/06/2023	12261
2764	2023	01/06/2023	12261
5941	2022	01/05/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**40**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9202	R\$ 8.396.580,66	04/03/2022	
Contrato	30	2022	76.995.455/0001-56	9203	R\$ 8.389.598,45	04/03/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9383	R\$ 144.805,87	26/04/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9384	R\$ 1.845.292,38	13/01/2023	100,00%
Aditivo	7	2024	76.995.455/0001-56	9634	R\$ 84.738,39	10/05/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9204	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	7,74%
9205	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	11,82%
9225	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	26,36%
9238	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	26,36%
9253	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9271	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9285	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9309	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9326	Medição	9	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9349	Medição	10	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9382	Medição	11	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9417	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	97,80%
9418	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9444	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9470	Medição	15	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9490	Medição	16	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9517	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9535	Medição	18	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9550	Medição	19	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9564	Medição	20	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9575	Medição	21	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9587	Medição	22	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9605	Medição	23	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%

9619	Medição	24	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%
9635	Medição	25	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%
9636	Medição	26	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9637	Medição	27	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9638	Medição	28	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2024	100,00%
9655	Conclusão	29	Jurisdicionado	03/06/2024			

Nº6/2022
Data Inicial: 01/07/2022

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Documentos

R\$ 8.389.598,45

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **6** Período: **11/02/2023 a 16/05/2023** % Realizado Período.: **9,73%** % Realizado Acum.: **91,51%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2								5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6				5	5	5		5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5			5	5	5		5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5			5	5	5		5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5			5	5	5		5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO DONA ROSA STÉDILE	LÍRIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE	NOVEMBRO	
1	Administração Local																										
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1	
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5			
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1	
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1	
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5				
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5							5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4										3	3	3	3		4	4	4						
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																										
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3			3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5		
11	PASSEIO		4	4				3			3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5			
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3			6		6	6	6	3	6		4	4	4	4		5	5		
13	VEGETAÇÃO																										

		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data


JEAN FELIPE
MIECOANSKI
03136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	6	8.389.598,45	6.860.674,38	816.558,37	7.677.232,75	91,51%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(81,78%)	(9,73%)	(91,51%)	
							Repasse	7.506.368,00	6.138.404,23	730.593,68	6.868.997,91	
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	85.964,69	808.234,84	91,51%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.389.598,45	6.860.674,38	816.558,37	7.677.232,75	

Acumulado Anterior: 81,78%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	5						
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6		5	6	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições												
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-	
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345888
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO STÉDILE	DONA ROSA FERREIRA DA LÍMIO F. COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVENBRO		
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Medições	Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data


Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787



JEAN FELIPE
MIECOWSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	94,64%
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data
JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5				2	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5							
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições												
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-	
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345888
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO STÉDILE	DONA ROSA FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO		
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	94,64%
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data
JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	5						
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6		5	6	7	7	5	5	5	5	7	5		4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345888
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUOK FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOUK ESTEVÃO RIBEIRO DO STÉDILE	DONA ROSA FERREIRA DA COSTA	LIMIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJOUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO	
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																							5		
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data


Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787



JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	94,64%
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data
JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5				2	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5							
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições												
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-	
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345888
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO STÉDILE	DONA ROSA FERREIRA DA COSTA	LIMIO F. HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO		
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									


		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data


 JEAN FELIPE
 MIECOANSKI
 08136345988
 Coronel Vivida - PR
 Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Jean Felipe Miecowski
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: PR-148981/D
 ART/RR: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	94,64%
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data
JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5				2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5		5					
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345888
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO STÉDILE	DONA ROSA FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO		
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Medições	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RR: 1720216533787

JEAN FELIPE
MIECOWSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	94,64%
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data
JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5				2	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7					7	7	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5							
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições												
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-	
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345888
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTT	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO STÉDILE	DONA ROSA FERREIRA DA LÍMIO F. COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVENBRO		
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Medições	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	94,64%
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data
JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
-------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

 Medição: **8** Período: **01/09/2023 a 27/03/2024** % Realizado Período.: **3,97%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7	8	8	8	7	7	5	5	5	5	8
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5	8	8	5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	5	7	5	8	8	4	4
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5	8	8	4	4
11	PASSEIO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	5	7	5	8	8	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	5	7	5	8	8	4	4
13	VEGETAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8			8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8
14	SERVIÇO ADITIVADO														8	8										

Medições	Data das Medições											
	06/05/2022	24/06/2022	01/08/202	20/10/202	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023	27/03/2024				
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	7,76%	4,09%	14,59%	23,10%	32,49%	9,76%	3,14%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,4	342.437,82	1.219.960,4	1.931.869,0	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	423.648,6	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

 CORONEL VIVIDA - PR
 Local

quarta-feira, 27 de março de 2024

Data

 JEAN FELIPE
 MIECOANSKI08136345988
 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Micoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRIVALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSE GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREAUOK FAUSTINO DALAVECHIA	JOSE PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOUK ESTEVÃO RIBEIRO DO STÉDILE	DONA ROSA FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJOUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO		
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5	8	8	7	8	7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	8	4	4									3	3	3	3			4	4	4		5			
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	8	4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO	8	4	4				3		7	3	8	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	8	4	4				3		7	6		6	6	6	3	6	8	4	4	4	4	5	5	5	8
13	VEGETAÇÃO	8	8	8						8			8	8	8	8			8	8	8					
14	SERVIÇO ADITIVADO																									

Medições	Data das Medições											
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Periodo:	% 7,76%	4,09%	14,59%	23,41%	32,49%	9,76%	3,14%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	423.648,61	-	-	-	-
Acumulado:	% 7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 27 de março de 2024

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 33.094,65
------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	8	8.363.486,01	7.939.837,40	432.648,61	8.363.486,01	100,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(94,93%)	(5,07%)	(100,00%)	
							Repasse	7.506.368,00	7.103.956,37	402.411,63	7.506.368,00	100,00%
							Contrapartida	857.118,01	835.881,03	21.236,98	857.118,01	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	8.363.486,01	7.939.837,40	423.648,61	8.363.486,01	

Acumulado Anterior: 94,93%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 27 de março de 2024

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: