

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2022	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - São Bráz e Linha Vitória Esta intervenção foi concluída	Contrato 222/2021	210	01/06/2022	R\$ 123.827,54	100,00%

Nº4/2022
Data Inicial: 01/06/2022

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - São Bráz e Linha Vitória

R\$ 123.827,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30350; 40855

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7900	2021	01/06/2022	12249
7901	2021	01/06/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	3114	01/06/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/10/2022	222/2021	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*2**65**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.3**-83	RRT (CAU)	12**3*1*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001034	R\$ 127.726,36	15/02/2021	
Contrato	222	2021	76.995.414/0001-60	9001035	R\$ 123.827,54	07/10/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001036	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	23,35%
9001047	Medição	2	Jurisdicionado	04/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	45,70%
9001048	Medição	3	Jurisdicionado	13/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	68,06%
9001048	Medição	4	Jurisdicionado	22/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	68,06%
9001048	Medição	5	Jurisdicionado	22/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	68,06%
9001085	Medição	6	Jurisdicionado	26/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	100,00%
9001101	Conclusão	7	Jurisdicionado	09/11/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900110168775					

Nº4/2022
Data Inicial: 01/06/2022

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - São Bráz e Linha Vitória

Documentos

R\$ 123.827,54













































