

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2022	Construção de Entrada de Energia Elétrica no Parque do Lago <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 410/2022	60	01/11/2022	R\$ 36.690,28	100,00%

Nº13/2022  
Data Inicial: 01/11/2022

## Construção de Entrada de Energia Elétrica no Parque do Lago

R\$ 36.690,28

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

32501

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7164	2022	01/11/2022	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/11/2022

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/02/2023	410/2022	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*5**00**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Orçamento	Sim
CPF	48*.1*.4**-59	RRT (CAU)	CFT22**1*1**0	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001091	R\$ 37.090,40	20/05/2022	
Contrato	410	2022	76.995.414/0001-60	9001092	R\$ 36.690,28	16/09/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001108	Medição	1	Jurisdicionado	17/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 410/2022	100,00%
9001126	Conclusão	2	Jurisdicionado	22/12/2022			

Nº13/2022  
Data Inicial: 01/11/2022

# **Construção de Entrada de Energia Elétrica no Parque do Lago**

## **Documentos**

**R\$ 36.690,28**













