

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2022	Ampliação do CRAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 3289/2022	90	01/11/2022	R\$ 98.605,75	100,00%
9	2022	Ampliação do CRAS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	90	01/11/2022	R\$ 98.605,75	100,00%

Nº9/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Ampliação do CRAS

R\$ 98.605,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11213

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7562	2022	01/11/2022	12334
8210	2022	01/11/2022	12334
9097	2023	01/12/2022	12334
699	2023	01/02/2023	12334
700	2023	01/02/2023	12334
1547	2023	01/03/2023	12334
1548	2023	01/03/2023	12334
2984	2023	03/04/2023	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2038	5788	01/11/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**79**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**79**	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	17**2*4**27**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**64**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6409	R\$ 117.344,32	17/08/2022	
Contrato	3289	2022	76.995.430/0001-52	6410	R\$ 98.605,75	17/08/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.430/0001-52	6537	R\$ 121.757,94	01/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6407	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3289/2022	24,07%
6408	Medição	2	Jurisdicionado	02/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3289/2022	47,87%
6480	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3289/2022	55,58%
6538	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	53,71%
6577	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3289/2022	55,58%
6625	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3289/2022	68,11%
6629	Medição	7	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	54,75%
6722	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3289/2022	88,00%
6841	Medição	9	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3289/2022	100,00%
6842	Medição	10	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
6840	Conclusão	11	Jurisdicionado	04/04/2023			

Nº9/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Ampliação do CRAS

Documentos

R\$ 98.605,75



31 de out. de 2022 15:09:33
25.95386956S 52.81924101W
Itapejara d'Oeste





15 de dez. de 2022 15:32:04
25.95384579S 52.81929551W





3 de mar. de 2023 09:02:16
25.95386218S 52.81933412W
Itapejara d'Oeste