

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2022	Sala de aula escola de Vista Alegre Esta intervenção foi concluída	Contrato 99/2022	60	03/10/2022	R\$ 213.917,67	100,00%
10	2022	Sala de aula escola de Vista Alegre Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2022	60	03/10/2022	R\$ 213.917,67	100,00%

Nº10/2022
Data Inicial: 03/10/2022

Sala de aula escola de Vista Alegre

R\$ 213.917,67

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

134589

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8868	2022	03/10/2022	12261
8869	2022	03/10/2022	12261
15059	2022	01/12/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	3066	03/10/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.6*.6**-27	RRT (CAU)	11**9*8*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.6*.6**-27	RRT (CAU)	11**9*8*	Orçamento	Sim
CPF	05*.6*.6**-27	RRT (CAU)	11**4*9*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*4**92**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9257	R\$ 234.171,79	01/08/2022	
Contrato	99	2022	76.995.455/0001-56	9258	R\$ 213.917,67	01/08/2022	100,00%
Aditivo	2	2022	76.995.455/0001-56	9312	R\$ 86.993,03	02/01/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9259	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2022	53,60%
9275	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2022	66,58%

9288	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2022	75,56%
9313	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	38,02%
9330	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2022	100,00%
9331	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9352	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9387	Medição	8	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9420	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/05/2023			