

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2022	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS EM CBUQ E PASSEIOS EM PAVER <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 3211/2022	180	01/06/2022	R\$ 1.536.783,53	100,00%

Nº7/2022  
Data Inicial: 01/06/2022

# PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS EM CBUQ E PASSEIOS EM PAVER

R\$ 1.536.783,53

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11671

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3211	2022	01/06/2022	12334
4372	2022	01/06/2022	12334
4171	2022	01/07/2022	12334
4372	2022	01/07/2022	12334
6135	2022	01/09/2022	12334
6102	2022	01/09/2022	12334
6136	2022	01/09/2022	12334
7870	2022	01/11/2022	12334
7871	2022	01/11/2022	12334
1515	2023	01/02/2023	12334
1516	2023	01/02/2023	12334
2621	2023	03/04/2023	12334
2622	2023	03/04/2023	12334
5294	2023	03/07/2023	12334
5295	2023	03/07/2023	12334
9366	2023	01/11/2023	12334
9367	2023	01/11/2023	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	3282	01/06/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	17**2*6**71**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**51**	Fiscalização	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	17**2*3**31**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6126	R\$ 1.537.591,75	01/06/2022	
Contrato	3211	2022	76.995.430/0001-52	6128	R\$ 1.536.783,53	01/06/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6122	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	2,02%
6194	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	2,02%
6273	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	2,02%
6322	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	3,54%
6384	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	3,54%
6404	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	7,72%
6478	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/12/2022			
6623	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	13,92%
6735	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	20,58%
6847	Medição	10	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	20,59%
6935	Medição	11	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	20,59%
7052	Medição	12	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	20,59%
7146	Medição	13	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	85,16%
7266	Medição	14	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	85,16%
7368	Medição	15	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	85,16%
7386	Medição	16	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	85,16%
7533	Medição	17	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3211/2022	100,00%
7548	Conclusão	18	Jurisdicionado	06/11/2023			

Nº7/2022  
Data Inicial: 01/06/2022

# PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS EM CBUQ E PASSEIOS EM PAVER

Documentos

R\$ 1.536.783,53







25 de ago. de 2022 14:52:24  
25.97112843S 52.81525639W











