

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 4 | 2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO CRSTOVAO ATE O MUNICÍPIO Esta intervenção foi concluída | Contrato 110/2022 | 240 | 04/07/2022 | R\$ 1.621.897,17 | 100,00% |
| 4 | 2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO CRSTOVAO ATE O MUNICÍPIO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2022 | 240 | 04/07/2022 | R\$ 1.621.897,17 | 100,00% |

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO CRSTOVAO ATE O MUNICÍPIO

R\$ 1.621.897,17

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

23394

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2049 | 2022 | 01/07/2022 | 12217 |
| 2055 | 2022 | 01/07/2022 | 12217 |
| 2084 | 2022 | 01/09/2022 | 12217 |
| 3125 | 2022 | 01/11/2022 | 12217 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12217 | 1003 | 1430 | 01/07/2022 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**2*0**90** | Orçamento | Sim |
| CPF | 02.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**2*0**90** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 63.*0*.9**-15 | ART (CREA) | 17**2*3**01** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9505 | R\$ 1.621.916,71 | 04/07/2022 | |
| Contrato | 110 | 2022 | 80.874.100/0001-86 | 9506 | R\$ 1.621.897,17 | 04/07/2022 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2022 | 80.874.100/0001-86 | 9535 | R\$ 485.390,15 | 01/11/2022 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 9515 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 110/2022 | 3,31% |
| 9516 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 04/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 110/2022 | 20,03% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9524 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 05/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 110/2022 | 72,26% |
| 9529 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 10/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 110/2022 | 100,00% |
| 9541 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/11/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2022 | 100,00% |
| 9542 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 17/11/2022 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900111565379 | | | | | |