

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2022	CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I DO BAIRRO GUARANI Esta intervenção foi concluída	Contrato 3232/2022	240	01/06/2022	R\$ 1.052.812,79	100,00%

CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I DO BAIRRO GUARANI

R\$ 1.052.812,79

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13887

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4350	2022	01/06/2022	12334
5360	2022	01/08/2022	12334
6121	2022	01/09/2022	12334
6740	2022	01/09/2022	12334
6741	2022	01/09/2022	12334
7810	2022	01/11/2022	12334
7809	2022	01/11/2022	12334
8764	2023	01/12/2022	12334
8763	2023	01/12/2022	12334
609	2023	02/01/2023	12334
610	2023	02/01/2023	12334
621	2023	02/01/2023	12334
1544	2023	01/03/2023	12334
1545	2023	01/03/2023	12334
1546	2023	01/03/2023	12334
3426	2023	01/05/2023	12334
3427	2023	01/05/2023	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2024	3282	01/06/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**82**	Orçamento	Sim
CPF	01.*3*.4**-08	ART (CREA)	17**2*3**64**	Execução de Obra	Sim
CPF	08.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**96**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6125	R\$ 1.261.184,38	01/06/2022	
Contrato	3232	2022	76.995.430/0001-52	6127	R\$ 1.052.812,79	01/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6123	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	0,28%
6197	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	0,28%
6272	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	2,92%
6321	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	7,07%
6383	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	7,07%
6403	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	17,64%
6477	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	27,64%
6579	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	32,15%
6627	Medição	9	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	32,15%
6720	Medição	10	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	38,88%
6844	Medição	11	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	38,88%
6934	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	44,66%
7051	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/06/2023			
7676	Medição	14	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3232/2022	100,00%
7677	Conclusão	15	Jurisdicionado	03/01/2024			

CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I DO BAIRRO GUARANI

Documentos

R\$ 1.052.812,79





1 de ago. de 2022 15:50:36
25.9513543S 52.8209373W
Itapejara d'Oeste



29 de set. de 2022 14:02:36
25.95141111S 52.82083735W
Itapejara d'Oeste



4 de nov. de 2022 15:30:28
25.95153896S 52.82101257W
Itapejara d'Oeste



12 de dez. de 2022 10:03:32
25.95156606S 52.82101455W
Itapejara d'Oeste



27 de jan. de 2023 09:30:20
25.95136438S 52.82085912W
Itapejara d'Oeste



3 de mar. de 2023 09:17:59
25.95125332S 52.82090561W
Itapejara d'Oeste



