

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2022	PAVIMENTAÇÃO RUAS M. DEODORO E D. ROSA S. Esta intervenção foi concluída	Contrato 63/2021	30	01/07/2022	R\$ 352.070,26	100,00%
8	2022	PAVIMENTAÇÃO RUAS M. DEODORO E D. ROSA S. Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	30	01/07/2022	R\$ 352.070,26	100,00%

Nº8/2022
Data Inicial: 01/07/2022

**PAVIMENTAÇÃO RUAS M. DEODORO E D.
ROSA S.**

R\$ 352.070,26

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136762; 137033

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5863	2022	01/07/2022	12261
8353	2021	01/08/2022	12261
8354	2021	01/08/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*3**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*3**10**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*3**10**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**57**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9209	R\$ 353.187,72	01/10/2021	
Contrato	63	2021	76.995.455/0001-56	9210	R\$ 352.070,26	01/10/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9211	R\$ 35.466,09	26/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9212	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2021	100,00%
9227	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2021	100,00%

9240	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9255	Conclusão	4	Jurisdicionado	03/10/2022			