

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 8           | 2022 | PAVIMENTAÇÃO RUAS M. DEODORO E D. ROSA S.<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato 63/2021 | 30    | 01/07/2022   | R\$ 352.070,26 | 100,00%   |
| 8           | 2022 | PAVIMENTAÇÃO RUAS M. DEODORO E D. ROSA S.<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo 1/2022   | 30    | 01/07/2022   | R\$ 352.070,26 | 100,00%   |

Nº8/2022  
Data Inicial: 01/07/2022

**PAVIMENTAÇÃO RUAS M. DEODORO E D.  
ROSA S.**

**R\$ 352.070,26**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136762; 137033

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 5863          | 2022 | 01/07/2022 | 12261  |
| 8353          | 2021 | 01/08/2022 | 12261  |
| 8354          | 2021 | 01/08/2022 | 12261  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261           | 1052           | 3066                              | 01/07/2022 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 08*.6*.4**-88              | ART (CREA)               | 17**2*3**10**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 08*.6*.4**-88              | ART (CREA)               | 17**2*3**10**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 08*.6*.4**-88              | ART (CREA)               | 17**2*3**10**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 63*.0*.9**-15              | ART (CREA)               | 17**2*2**57**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 9209       | R\$ 353.187,72 | 01/10/2021 |           |
| Contrato | 63               | 2021 | 76.995.455/0001-56 | 9210       | R\$ 352.070,26 | 01/10/2021 | 100,00%   |
| Aditivo  | 1                | 2022 | 76.995.455/0001-56 | 9211       | R\$ 35.466,09  | 26/05/2022 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9212       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 01/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 63/2021 | 100,00%   |
| 9227       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 01/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 63/2021 | 100,00%   |

|      |           |   |                |            |                             |                   |         |
|------|-----------|---|----------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 9240 | Medição   | 3 | Jurisdicionado | 01/09/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo<br>1/2022 | 100,00% |
| 9255 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 03/10/2022 |                             |                   |         |