

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS COM EXTENSAO DE 2,100 METROS,LARGURA 6,0 M. Esta intervenção foi concluída	Contrato 23/2022	150	01/07/2022	R\$ 536.000,28	100,00%
3	2022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS COM EXTENSAO DE 2,100 METROS,LARGURA 6,0 M. Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2024	150	01/07/2022	R\$ 536.000,28	100,00%

Nº3/2022
Data Inicial: 01/07/2022

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
POLIEDRICAS COM EXTENSAO DE 2,100
METROS,LARGURA 6,0 M.**

R\$ 536.000,28

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

23243

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
829	2022	01/07/2022	12217
834	2022	01/07/2022	12217
393	2023	01/02/2023	12217
392	2023	01/08/2023	12217
3347	2023	01/09/2023	12217
155	2024	03/01/2024	12217
372	2024	01/02/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	1430	01/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**75**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**75**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*2**66**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9503	R\$ 541.302,92	04/03/2022	
Contrato	23	2022	80.874.100/0001-86	9504	R\$ 536.000,28	04/03/2022	100,00%
Aditivo	3	2024	80.874.100/0001-86	9649	R\$ 12.608,34	23/01/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9514	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	9,93%
9523	Medição	2	Jurisdicionado	29/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	11,00%
9530	Medição	3	Jurisdicionado	28/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	13,00%
9536	Medição	4	Jurisdicionado	29/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	15,00%
9543	Medição	5	Jurisdicionado	21/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	21,65%
9551	Medição	6	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	30,00%
9556	Medição	7	Jurisdicionado	09/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	40,57%
9568	Medição	8	Jurisdicionado	30/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	43,79%
9579	Medição	9	Jurisdicionado	27/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	45,00%
9590	Medição	10	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	48,00%
9595	Medição	11	Jurisdicionado	29/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	49,00%
9601	Medição	12	Jurisdicionado	12/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	49,96%
9602	Medição	13	Jurisdicionado	27/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	63,45%
9608	Medição	14	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	70,95%
9614	Medição	15	Jurisdicionado	14/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	75,42%
9621	Medição	16	Jurisdicionado	31/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	79,00%
9630	Medição	17	Jurisdicionado	24/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	86,90%
9641	Medição	18	Jurisdicionado	19/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	92,09%
9651	Medição	19	Jurisdicionado	24/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2022	100,00%
9662	Medição	20	Jurisdicionado	05/02/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	100,00%
9663	Conclusão	21	Jurisdicionado	05/02/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900108001879					

Nº3/2022
Data Inicial: 01/07/2022

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
POLIEDRICAS COM EXTENSAO DE 2,100
METROS,LARGURA 6,0 M.**

Documentos

R\$ 536.000,28

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 2,100 km, largura de 6,0 metros, totalizando 12.600,00m², executada na estrada vicinal, entre a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Comunidade Sagrada Família, conforme Contrato de Empreitada Global nº 023/2022, informo que a obra está em execução, com percentual de 49,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de junho de 2023.

FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:023195
66902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR
DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e -CPF
A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147,
ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.07.20 14:38:10 -03'00'

.....
Fábio Júnior de Oliveira

MEDIÇÃO

MEDIÇÕES



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

CONTRATO Nº 023/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª MEDIÇÃO 14/07/2022	2ª MEDIÇÃO 21/12/2022	3ª MEDIÇÃO 09/02/2023	4ª MEDIÇÃO 30/03/2023
821000	Sinalização								
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pg	160,18	480,54	480,54			-
	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94			-
	Pavimentação								
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	486,10
532700	Compactação de pavimento polidríco	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	4.200,00	m2	1,64	6.888,00	682,24	682,24	1.312,00	223,04
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO

R\$

267.761,84

SALDO A PAGAR

R\$

268.238,44

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENR 33. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO
12/07/2023
-
-
2.782,08
2.416,44
3.356,16
23.107,16
945,91
438,84
33.046,59
49,96%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D



MEDIÇÕES

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL CONTRATO Nº 023/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª MEDIÇÃO 14/07/2022	2ª MEDIÇÃO 21/12/2022	3ª MEDIÇÃO 09/02/2023	4ª MEDIÇÃO 30/03/2023
821000	Sinalização								
820000	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	3,00	pç	160,18	480,54	480,54			
	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94			
	Pavimentação								
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidrico	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidrico	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidrico	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	486,10
532700	Compactação de pavimento polidrico	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidrica, largura de 1,0 metro cada margem	4.200,00	m2	1,64	6.888,00	682,24	862,24	1.312,00	223,04
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO

R\$

340.081,18

SALDO A PAGAR

R\$

195.919,10

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul


Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENGº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
 CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO
12/07/2023	24/07/2023
-	-
-	-
2.782,08	6.088,32
2.416,44	5.288,14
3.356,16	7.344,64
23.107,16	50.567,85
945,91	2.070,03
438,84	960,36
33.046,59	72.319,34
49,96%	63,45%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL CONTRATO Nº 023/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	Valor LICITADO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO
				Unitário R\$	Total R\$	14/07/2022	21/12/2022	09/02/2023	30/03/2023
821000	Sinalização	3,00	pg	160,18	480,54	480,54	-	-	-
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94	-	-	-
	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)								
500000	Pavimentação	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
532600	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
535200	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
521450	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pav. Polidríco	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532650	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	466,10
532700	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
575100	Compactação de pavimento polidríco	4.200,00	m2	1,64	6.888,00	682,24	682,24	1.312,00	223,04
800000	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem								
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO R\$ 380.311,81

SALDO A PAGAR R\$ 155.688,47

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

INGº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira

CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO
12/07/2023	24/07/2023	31/08/2023
-	-	-
-	-	-
2.782,08	6.088,32	3.386,88
2.416,44	5.288,14	2.941,75
3.356,16	7.344,64	4.085,76
23.107,16	50.567,85	28.130,46
945,91	2.070,03	1.151,54
438,84	960,36	534,24
33.046,59	72.319,34	40.230,63
49,96%	63,45%	70,95%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 2,100 km, largura de 6,0 metros, totalizando 12.600,00m², executada na estrada vicinal, entre a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Comunidade Sagrada Família, conforme Contrato de Empreitada Global nº 023/2022, informo que a obra está em execução, com percentual de 79,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de outubro de 2023.

FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:0231956
6902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=B10475280000147, ou=PRESENCIAL,
cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.11.22 14:37:27 -03'00'

.....
Fábio Júnior de Oliveira

MEDIÇÕES



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL CONTRATO Nº 023/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª MEDIÇÃO 14/07/2022	2ª MEDIÇÃO 21/12/2022	3ª MEDIÇÃO 09/02/2023	4ª MEDIÇÃO 30/03/2023
821000	Sinalização								
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pç	160,18	480,54				-
	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94			-
500000	Pavimentação								
532600	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
535200	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
521450	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532700	Compactação de pavimento polidríco	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	466,10
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	4.200,00	m2	1,64	6.888,00		682,24	1.312,00	223,04
		2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO R\$ 465.801,88

SALDO A PAGAR R\$ 70.198,40

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO 12/07/2023	6ª MEDIÇÃO 24/07/2023	7ª MEDIÇÃO 31/08/2023	8ª MEDIÇÃO 14/09/2023	9ª MEDIÇÃO 24/11/2023
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.782,08	6.088,32	3.386,88	2.016,00	5.181,12
2.416,44	5.288,14	2.941,75	1.751,04	4.500,17
3.356,16	7.344,64	4.085,76	2.432,00	6.250,24
23.107,16	50.567,85	28.130,46	16.744,32	43.032,90
945,91	2.070,03	1.151,54	685,44	1.761,58
438,84	960,36	534,24	318,00	817,26
33.046,59	72.319,34	40.230,63	23.946,80	61.543,27
49,96%	63,45%	70,95%	75,42%	86,90%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL CONTRATO Nº 023/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª MEDIÇÃO 14/07/2022	2ª MEDIÇÃO 21/12/2022	3ª MEDIÇÃO 09/02/2023	4ª MEDIÇÃO 30/03/2023
821000	Sinalização	3,00	pç	160,18	480,54	480,54			
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94			
500000	Pavimentação	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
532600	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
535200	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
521450	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532650	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	466,10
532700	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
575100	Compactação de pavimento polidríco	4.200,00	m2	1,64	6.888,00	682,24	682,24	1.312,00	223,04
800000	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO

R\$ 493.580,17

SALDO A PAGAR

R\$ 42.420,11

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGRº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO
12/07/2023	24/07/2023	31/08/2023	14/09/2023	24/11/2023	19/12/2023
2.782,08 2.416,44 3.356,16 23.107,16 945,91 438,84	6.088,32 5.288,14 7.344,64 50.567,85 2.070,03 960,36	3.386,88 2.941,75 4.085,76 28.130,46 1.151,54 534,24	2.016,00 1.751,04 2.432,00 16.744,32 685,44 318,00	5.181,12 4.500,17 6.250,24 43.032,90 1.761,58 817,26	2.338,56 2.031,21 2.821,12 19.423,41 795,11 368,88
33.046,59 49,96%	72.319,34 63,45%	40.230,63 70,95%	23.946,80 75,42%	61.543,27 86,90%	27.778,29 92,09%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fabio Junior de Oliveira

Fabio Junior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL CONTRATO Nº 023/2022
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA
ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª MEDIÇÃO 14/07/2022	2ª MEDIÇÃO 21/12/2022	3ª MEDIÇÃO 09/02/2023	4ª MEDIÇÃO 30/03/2023
821000	Sinalização	3,00	pç	160,18	480,54	480,54			
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94			
500000	Pavimentação	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
532600	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
535200	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
521450	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pav. Polidríco	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532650	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	466,10
532700	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
575100	Compactação de pavimento polidríco	4.200,00	m2	1,64	6.888,00	682,24	682,24	1.312,00	223,04
800000	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO R\$ 536.000,28

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	11ª MEDIÇÃO
12/07/2023	24/07/2023	31/08/2023	14/09/2023	24/11/2023	19/12/2023	24/01/2024
2.782,08	6.088,32	3.386,88	2.016,00	5.181,12	2.338,56	1.874,88
2.416,44	5.288,14	2.941,75	1.751,04	4.500,17	2.031,21	1.628,46
3.356,16	7.344,64	4.085,76	2.432,00	6.250,24	2.821,12	2.261,76
23.107,16	50.567,85	28.130,46	16.744,32	43.032,90	19.423,41	15.572,21
945,91	2.070,03	1.151,54	685,44	1.761,58	795,11	637,46
438,84	960,36	534,24	318,00	817,26	368,88	295,74
						4.670,72
						15.478,88
33.046,59	72.319,34	40.230,63	23.946,80	61.543,27	27.778,29	42.420,11
49,96%	63,45%	70,95%	75,42%	86,90%	92,09%	100,00%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Quini

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D