

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2022	BARRACÃO PRE MOLDADO 16X20 PARQUE ARNALDO WEISS Esta intervenção foi concluída	Contrato 41/2022	60	01/09/2022	R\$ 197.704,64	100,00%

Nº10/2022
Data Inicial: 01/09/2022

BARRACÃO PRE MOLDADO 16X20 PARQUE ARNALDO WEISS

R\$ 197.704,64

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4491	2022	29/09/2022	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1037	1	29/09/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**76**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**76**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**76**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**76**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*5**25**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*5**25**	Projeto Estrutural	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2088	R\$ 197.704,64	01/09/2022	
Contrato 41		2022	76.995.323/0001-24	2089	R\$ 145.000,00	01/09/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2090	Medição	1	Jurisdicionado	27/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2022	90,00%
2099	Medição	2	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2022	96,55%
2102	Medição	3	Jurisdicionado	30/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2022	100,00%

2103	Conclusão	4	Jurisdicionado	30/12/2022
------	-----------	---	----------------	------------

Nº10/2022
Data Inicial: 01/09/2022

BARRACÃO PRE MOLDADO 16X20 PARQUE ARNALDO WEISS

Documentos

R\$ 197.704,64





