

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2022	Pavimentação Asfáltica Ruas Passo Fundo, Orleans e nº 4 - Convênio nº 172/2019-SEDU Esta intervenção foi concluída	Contrato 31/2022	365	01/09/2022	R\$ 417.727,04	100,00%

Nº7/2022
Data Inicial: 01/09/2022

**Pavimentação Asfáltica Ruas Passo Fundo,
Orleans e nº 4 - Convênio nº 172/2019-SEDU**

R\$ 417.727,04

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000011; 1004029; 42632

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10036	2022	12/09/2022	12494
10037	2022	12/09/2022	12494
11058	2022	07/10/2022	12494
14432	2022	29/12/2022	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2200002	01/09/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2202932	R\$ 419.362,31	21/01/2022	
Contrato	31	2022	76.205.707/0001-04	2202933	R\$ 417.727,04	09/03/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2203256	Medição	1	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2022	27,26%
2203256	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2022	27,26%
2300240	Medição	3	Jurisdicionado	31/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2022	81,67%

2300240	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2022	81,67%
2301116	Medição	5	Jurisdicionado	30/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2022	100,00%
2301117	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/04/2023			