

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2016	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA Esta intervenção foi concluída	Contrato 32/2016	180	05/07/2016	R\$ 3.715.383,49	100,00%
18	2016	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2017	180	05/07/2016	R\$ 3.715.383,49	0,00%
18	2016	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2018	180	05/07/2016	R\$ 3.715.383,49	0,00%
18	2016	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 7/2018	180	05/07/2016	R\$ 3.715.383,49	100,00%

Nº18/2016
Data Inicial: 05/07/2016

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS NO PARQUE AMBIENTAL VITÓRIO PIASSA

R\$ 3.715.383,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100858

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8692	2016	05/07/2016	12433
8691	2016	05/07/2016	12433
15993	2017	04/12/2017	12433
16061	2017	06/12/2017	12433
17101	2017	22/12/2017	12433
17103	2017	22/12/2017	12433
3384	2018	19/03/2018	12433
18543	2018	28/12/2018	12433
18544	2018	28/12/2018	12433
18545	2018	28/12/2018	12433
6214	2019	29/04/2019	12433
9558	2019	01/07/2019	12433
3378	2020	06/03/2020	12433
3380	2020	06/03/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1124	464115	05/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	45*.99*.9**-53	ART (CREA)	20**0*5**14	Orçamento	Sim
CPF	45*.99*.9**-53	ART (CREA)	20**3*8**70	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	20**2*9**88	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30774	R\$ 3.715.383,49	02/03/2016	

Contrato	32	2016	76.995.448/0001-54	30775	R\$ 3.715.383,49	13/04/2016	100,00%
Aditivo	4	2017	76.995.448/0001-54	31076	R\$ 832.473,33	27/11/2017	0,00%
Aditivo	5	2018	76.995.448/0001-54	31148	R\$ 86.131,17	01/04/2018	0,00%
Aditivo	7	2018	76.995.448/0001-54	31409	R\$ 10.100,41	01/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30776	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	2,17%
30786	Medição	2	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	7,49%
30787	Medição	3	Jurisdicionado	17/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	10,82%
30822	Medição	4	Jurisdicionado	20/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	26,26%
30858	Paralisação	5	Jurisdicionado	24/10/2016			
30916	Medição	6	Jurisdicionado	09/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	53,02%
30933	Medição	7	Jurisdicionado	21/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	56,73%
30956	Paralisação	8	Jurisdicionado	28/04/2017			
30985	Medição	9	Jurisdicionado	05/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	60,24%
31013	Medição	10	Jurisdicionado	28/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	67,88%
31038	Paralisação	11	Jurisdicionado	28/09/2017			
31063	Medição	12	Jurisdicionado	20/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	70,66%
31064	Medição	13	Jurisdicionado	30/11/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2018	35,24%
31094	Paralisação	14	Jurisdicionado	21/12/2017			
31146	Medição	15	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2016	100,00%
31147	Medição	16	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2018	96,68%
31149	Medição	17	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2018	31,61%
31177	Paralisação	18	Jurisdicionado	30/05/2018			
31177	Paralisação	19	Jurisdicionado	28/12/2018			
31407	Medição	20	Jurisdicionado	22/04/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2018	100,00%
31408	Medição	21	Jurisdicionado	22/04/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2018	100,00%
31410	Medição	22	Jurisdicionado	22/04/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2018	100,00%
31427	Conclusão	23	Jurisdicionado	22/04/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512364300175					