

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2022	reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 148/2022	90	01/12/2022	R\$ 361.784,56	100,00%
15	2022	reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2022	90	01/12/2022	R\$ 361.784,56	100,00%
15	2022	reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2023	90	01/12/2022	R\$ 361.784,56	100,00%

Nº15/2022  
Data Inicial: 01/12/2022

## reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas

R\$ 361.784,56

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136652; 136667; 136688; 136693; 136701; 136730

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14713	2022	01/12/2022	12261
15060	2022	03/04/2023	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2057	3066	01/12/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.1*.8**-37	ART (CREA)	17**2*6**56**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**73**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**73**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**73**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9299	R\$ 368.602,05	07/11/2022	
Contrato	148	2022	76.995.455/0001-56	9300	R\$ 361.784,56	29/11/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9320	R\$ 38.351,48	02/01/2023	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9395	R\$ 28.025,82	14/04/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9301	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	13,07%
9302	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	26,37%

9303	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	31,88%
9321	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	35,17%
9322	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	40,15%
9336	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	47,52%
9337	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	62,93%
9356	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	70,98%
9357	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	67,66%
9393	Medição	10	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	76,10%
9394	Medição	11	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9425	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	100,00%
9426	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9449	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	100,00%
9474	Conclusão	15	Jurisdicionado	03/07/2023			

Nº15/2022  
Data Inicial: 01/12/2022

# reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas

Documentos

R\$ 361.784,56

# termo de recebimento definitivo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**OBJETO: Reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município conforme Decreto nº 8.008 de 19 de outubro de 2022**

**ÁREA: 165,00 m<sup>2</sup>**

**ENDEREÇO: ESTRADA RURAL: PALMEIRINHA, CAMPO NOVO, VISTA ALEGRE BARRA VERDE, ALTO PALMEIRINHA, LINHA BORGES.**

**EMPRESA CONTRATADA: LARIN RIBEIRO - EIRELI**

**Nº CNPJ DA EMPRESA: 08.719.582/0001-72**

**CONTRATO Nº 148/2022**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 42/2022**

**INICIO DA OBRA: 29/11/2022**

**FINAL DA OBRA: 18/04/2023**

**DATA DE FISCALIZAÇÃO: 18/07/2023**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 18 de julho de 2023.

**JEAN FELIPE  
MIECOANSKI  
:08136345988  
Coronel  
Vivida - PR**

Jean Felipe Micoanski  
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR  
RNP: 1714725396

**Jean Felipe Micoanski**  
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR  
**Divisão de Estudos e Projetos**  
**Secretaria de Obras Viação e Urbanismo**