

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2023	REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO PARQUE DE EVENTOS ARNALDO WEISS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1/2023	30	09/01/2023	R\$ 195.735,52	100,00%
1	2023	REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO PARQUE DE EVENTOS ARNALDO WEISS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2023	30	09/01/2023	R\$ 195.735,52	100,00%

Nº1/2023  
Data Inicial: 09/01/2023

# REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO PARQUE DE EVENTOS ARNALDO WEISS

R\$ 195.735,52

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
246	2023	31/01/2023	12386
245	2023	31/01/2023	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1037	1	31/01/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.4**-86	ART (CREA)	17**2*1**56**	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.9*.4**-86	ART (CREA)	17**2*1**56**	Orçamento	Sim
CPF	05*.9*.4**-86	ART (CREA)	17**2*1**56**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.8*.8**-01	ART (CREA)	17**2*0**61**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2122	R\$ 195.735,52	02/01/2023	
Contrato	1	2023	76.995.323/0001-24	2123	R\$ 195.730,00	02/01/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	76.995.323/0001-24	2126	R\$ 17.339,80	01/02/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2124	Medição	1	Jurisdicionado	26/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2023	100,00%
2127	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
2125	Conclusão	3	Jurisdicionado	28/02/2023			

Nº1/2023  
Data Inicial: 09/01/2023

# REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO PARQUE DE EVENTOS ARNALDO WEISS

Documentos

R\$ 195.735,52





