

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS Esta intervenção está em andamento	Contrato 94/2022	1080	01/12/2022	R\$ 3.290.021,18	67,88%
14	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1/2023	1080	01/12/2022	R\$ 3.290.021,18	82,34%
14	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS Esta intervenção está em andamento	Aditivo 3/2024	1080	01/12/2022	R\$ 3.290.021,18	93,43%

Nº14/2022
Data Inicial: 01/12/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

R\$ 3.290.021,18

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136861; 136872

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8864	2022	01/12/2022	12261
8865	2022	01/12/2022	12261
8862	2022	02/01/2023	12261
8863	2022	02/01/2023	12261
4053	2023	01/05/2023	12261
4054	2023	01/06/2023	12261
8859	2022	01/05/2024	12261
8861	2022	01/05/2024	12261
5191	2024	01/05/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	01/12/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	15*.1*.2**-38	ART (CREA)	17**2*5**70**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**86**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**86**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**86**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9295	R\$ 3.307.098,57	28/07/2022	
Contrato	94	2022	76.995.455/0001-56	9296	R\$ 3.290.021,18	28/07/2022	67,88%
Aditivo	1	2023	76.995.455/0001-56	9392	R\$ 218.783,03	12/04/2023	82,34%
Aditivo	3	2024	76.995.455/0001-56	9639	R\$ 364.879,52	09/05/2024	93,43%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9297	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	5,51%
9298	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,10%
9319	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,20%
9335	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,21%
9355	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,22%
9391	Medição	6	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	13,27%
9423	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	14,84%
9424	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	5,07%
9447	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	18,82%
9448	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	14,87%
9472	Medição	11	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	23,38%
9473	Medição	12	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	26,71%
9492	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	24,61%
9493	Medição	14	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	32,85%
9518	Medição	15	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	26,41%
9536	Medição	16	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	30,92%
9537	Medição	17	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	43,62%
9551	Medição	18	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	30,92%
9565	Medição	19	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	32,26%
9566	Medição	20	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	47,87%
9576	Medição	21	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	32,26%
9588	Medição	22	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	34,97%
9589	Medição	23	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	56,47%

9606	Medição	24	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	34,97%
9620	Medição	25	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	34,97%
9640	Medição	26	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9641	Medição	27	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	37,58%
9656	Medição	28	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9670	Medição	29	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9699	Medição	30	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9737	Medição	31	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9771	Medição	32	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	47,23%
9772	Medição	33	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	82,34%
9828	Medição	34	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	47,23%
9857	Medição	35	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	47,23%
9882	Medição	36	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	55,13%
9883	Medição	37	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	45,46%
9905	Medição	38	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	55,31%
9931	Medição	39	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	55,31%
9954	Medição	40	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	59,45%
9971	Medição	41	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	59,45%
9985	Medição	42	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	59,45%
10003	Medição	43	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	61,55%
10004	Medição	44	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	69,08%
10028	Medição	45	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	65,21%
10029	Medição	46	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	82,91%
10047	Medição	47	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	65,21%
10072	Medição	48	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	67,88%
10073	Medição	49	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	93,43%

Nº14/2022
Data Inicial: 01/12/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Documentos

R\$ 3.290.021,18



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO Nº

9

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE DE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
RETIRO DO PINHAL								
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	514	3351	R\$ 0,38	R\$ 195,32	R\$ 1.273,38
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1619,1	10555,65	R\$ 3,64	R\$ 5.893,52	R\$ 38.422,57
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1619,1	10555,65	R\$ 3,72	R\$ 6.023,05	R\$ 39.267,02
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	1542	10053	R\$ 30,23	R\$ 46.614,66	R\$ 303.902,19
CORDÃO/GUIA								
4					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	514	3351	R\$ 12,85	R\$ 6.604,90	R\$ 43.060,35
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	778	1636	R\$ 1,78	R\$ 1.384,84	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enlhecimento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	450,8	1308,8	R\$ 11,79	R\$ 5.314,93	R\$ 15.430,75
REUNTAMENTO								
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1619,1	10555,65	R\$ 1,36	R\$ 2.201,98	R\$ 14.355,68
COMPACTAÇÃO								
6	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1619,1	10555,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SINALIZAÇÃO								
7					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim								
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	494	2256	R\$ 0,38	R\$ 187,72	R\$ 857,28
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1556,1	7106,4	R\$ 3,64	R\$ 5.664,20	R\$ 25.867,30
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1556,1	7106,4	R\$ 3,72	R\$ 5.788,69	R\$ 26.435,81
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	1482	6285	R\$ 30,23	R\$ 44.800,86	R\$ 189.995,55
CORDÃO/GUIA								
4					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	494	2256	R\$ 12,85	R\$ 6.347,90	R\$ 28.989,60
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	494	2256	R\$ 1,78	R\$ 879,32	R\$ 4.015,68

BOCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREIA 18.913 D/PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

4.3	800000	Enlèvement de la contenance latérale (minimum 1 m de chaque côté)	m²	800	1614	R\$	11,79	R\$	9.432,00	R\$	19.029,06
5		REJUNTAMENTO			0						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1994,7	6285	R\$	1,36	R\$	2.712,79	R\$	8.547,60
6		COMPACTAÇÃO			0						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	1556,1	7106,4	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7		SINALIZAÇÃO			0						
7.1	821300	Supporte métallique galvan. Fogo d=2,5" c/lampa e ailetas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$	424,14	R\$	-	R\$	-
7.2	820000	Placa de sinalização com pellicula reflectiva	m²		0	R\$	704,42	R\$	-	R\$	-
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda				R\$		R\$	-	R\$	-
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$	-	R\$	-		
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R\$	3.462,66	R\$	-		
2		TERRAPLENAGEM				R\$	-	R\$	-		
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$	0,38	R\$	-		
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$	3,64	R\$	-		
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$	-	R\$	-		
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²			R\$	3,72	R\$	-		
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²			R\$	30,23	R\$	-		
4		CORDÃO/GUIA				R\$	-	R\$	-		
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$	12,85	R\$	-		
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$	1,78	R\$	-		
4.3	800000	Enlèvement de la contenance latérale (minimum 1 m de chaque côté)	m²			R\$	11,79	R\$	-		
5		REJUNTAMENTO				R\$	-	R\$	-		
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R\$	1,36	R\$	-		
6		COMPACTAÇÃO				R\$	-	R\$	-		
6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²			R\$	-	R\$	-		
7		SINALIZAÇÃO				R\$	-	R\$	-		
7.1	821300	Supporte métallique galvan. Fogo d=2,5" c/lampa e ailetas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$	424,14	R\$	-		
7.2	820000	Placa de sinalização com pellicula reflectiva	m²			R\$	704,42	R\$	-		
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito				R\$		R\$	-	R\$	-
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$	-	R\$	-		
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R\$	3.462,66	R\$	-		
2		TERRAPLENAGEM				R\$	-	R\$	-		
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$	0,38	R\$	-		
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$	3,64	R\$	-		
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$	-	R\$	-		
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²			R\$	3,72	R\$	-		
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²			R\$	30,23	R\$	-		
4		CORDÃO/GUIA				R\$	-	R\$	-		
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$	12,85	R\$	-		
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$	1,78	R\$	-		
4.3	800000	Enlèvement de la contenance latérale (minimum 1 m de chaque côté)	m²			R\$	11,79	R\$	-		
5		REJUNTAMENTO				R\$	-	R\$	-		
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R\$	1,36	R\$	-		
6		COMPACTAÇÃO				R\$	-	R\$	-		


ERIANEUS LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.915 D/PB

6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²				R\$ -	R\$ -	-	
7		SINALIZAÇÃO					R\$ -	R\$ -	-	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud				R\$ 424,14	R\$ -	-	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²				R\$ 704,42	R\$ -	-	

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO
R\$ 150.046,68	R\$ 769.287,22	

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

27/07/2023
Data da Medição


SOTIRIDES LUIZ MEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.918 D/P8

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLETRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022
MEDIÇÃO Nº 9

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS RETIRADO DO PIMHAL - LOTE 01	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	36009,76	3686,19		39695,95	1,21%
3	PAVIMENTAÇÃO	311302,38	31866,83		343169,21	10,43%
4	CORDÃO/GUIA	55701,25	5701,93		61403,18	1,87%
5	REUNTAMENTO	13022,61	1333,07		14355,68	0,44%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	24242,92	2481,66		26724,58	0,81%
3	PAVIMENTAÇÃO	196333,45	20097,91		216431,36	6,58%
4	CORDÃO/GUIA	47202,4	4831,94		52034,34	1,58%
5	REUNTAMENTO	7753,87	793,73		8547,6	0,26%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		697850,89	71436,33		769287,22	23,38%
TOTAIS NO PERÍODO		136113,28	13933,40		150046,68	4,56%

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Data da Medição

27/07/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

3

Período

20-jun-23 a 27-jul-23

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

CT 94/2022 -LAUDENIR I /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
1.2	TERRAPLENAGEM							
1.2.1	Escavação de vala lateral com motorveladora	m		5.354,00	514,00	1.481,00	123,36	355,44
1.2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	1.619,10	4.665,15	3.238,20	9.330,30
1.3	PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidéfica	m²		16.865,10	1.619,10	4.665,15	2.833,43	8.164,02
1.3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidéfico	m²		16.062,00	1.542,00	4.443,00	6.584,34	18.971,61
1.4	CORDÃO/GUIA							
1.4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	514,00	1.481,00	791,56	2.280,74
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	778,00	778,00	124,48	124,48
1.4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	450,80	450,80	1.586,82	1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO							
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	1.619,10	6.000,75	680,02	2.520,32
1.6	COMPACTAÇÃO							
1.6.1	Compactação do Pavimento Polidéfico	m²	CF					
1.7	SINALIZAÇÃO							
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00				
	Placa de sinalização com película reflexiva	m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI							
	SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
	TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motorveladora	m		2.388,00	494,00	894,00	118,56	214,56
	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		7.522,20	1.556,10	2.816,10	3.112,20	5.632,20
	PAVIMENTAÇÃO							
	Colchão de argila p/paviment. Polidéfica	m²		7.522,20	1.556,10	2.816,10	2.723,18	4.928,18

V.100901-1100

EUCLEDES LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

3

Período |

27-jul-23 a

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELL.

Nº do contrato

|CT 94/2022-LAUDENIR N /

[illegible]

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

ELIOT, JAMES LUTZ WEISS

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propor
pelos itens:

27-Jul-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 25.914,29	R\$ 58.445,21



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 3 N° do contrato CT 94/2022 -L.P./

Agente Promotor / Proponente


MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL			0,00	43.333,73			43.333,73	7,14	24,91
2	LINHA CASTELLI				15.111,48			15.111,48	7,14	33,71
TOTAIS ACUMULADOS					58.445,21			58.445,21	7,14	26,71
TOTAIS NO PERÍODO					25.914,29			25.914,29	3,57	11,84

Carimbo e Assinatura Resp. Tec. do Município


EUCÁIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PB

Data da Medição 27-Jul-23

Executado: 48,29 % da 16ª etapa
Prazo decorrido: 308 dias Prazo equivalente de obra: 470 dias
Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): 162 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 94/2022

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 10

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Projeto:

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$	R\$ 25.620,66	R\$ 487.707,34
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	195	3546	R\$ 0,38	R\$ 74,10	R\$ 1.347,48
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	614,25	11169,9	R\$ 3,64	R\$ 2.235,87	R\$ 40.658,44
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	614,25	11169,9	R\$ 3,72	R\$ 2.285,01	R\$ 41.552,03
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	585	10638	R\$ 30,23	R\$ 17.684,55	R\$ 321.586,74
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	195	3546	R\$ 12,85	R\$ 2.505,75	R\$ 45.566,10
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³		1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	614,25	11169,9	R\$ 1,36	R\$ 835,38	R\$ 15.191,06
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R\$ 73.908,24	R\$ 381.108,78
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	555	2811	R\$ 0,38	R\$ 210,90	R\$ 1.068,18
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1748,25	8854,65	R\$ 3,64	R\$ 6.363,63	R\$ 32.230,93
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1748,25	8854,65	R\$ 3,72	R\$ 6.503,49	R\$ 32.939,30
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	1665	7950	R\$ 30,23	R\$ 50.332,95	R\$ 240.328,50
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	555	2811	R\$ 12,85	R\$ 7.131,75	R\$ 36.121,35
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	555	2811	R\$ 1,78	R\$ 987,90	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 19.029,06
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	1748,25	8033,25	R\$ 1,36	R\$ 2.377,62	R\$ 10.925,22
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1748,25	8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 99.528,90	R\$ 868.816,12

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

29/08/2023
Data da Medição

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Projeto:

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO Nº

10

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%)
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01		FINANCEIRA	FÍSICA		EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	38105,23	3900,69		42005,92	1,28%
3	PAVIMENTAÇÃO	329417,55	33721,22		363138,77	11,04%
4	CORDEÃO/GUIA	57974,31	5934,62		63908,93	1,94%
5	REJUNTAMENTO	13780,41	1410,65		15191,06	0,46%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	30206,94	3092,17		33299,11	1,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	247892,04	25375,76		273267,8	8,31%
4	CORDEÃO/GUIA	54568,07	5585,92		60153,99	1,83%
5	REJUNTAMENTO	9910,7	1014,52		10925,22	0,33%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDEÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDEÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 788.137,49	R\$ 80.678,63		R\$ 868.816,12	26,41%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 90.286,60	R\$ 9.242,30		R\$ 99.528,90	3,03%

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição
29/08/2023

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.813 D/PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

27-jul-23

a

29-ago-23

Agente Promotor / PropONENTE

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato

CT 94/2022 -LAUDENIR I /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL						
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
1.2	TERRAPLENAGEM						
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	5.354,00	195,00	1.676,00	46,80	402,24
1.2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	16.865,10	614,25	5.279,40	1.228,50	10.558,80
1.3	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²	16.865,10	614,25	5.279,40	1.074,94	9.238,96
1.3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²	16.062,00	585,00	5.028,00	2.497,95	21.469,56
1.4	CORDÃO/GUIA						
1.4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	5.354,00	195,00	1.676,00	300,30	2.581,04
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	6.366,00		778,00		124,48
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	6.366,00		450,80		1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO						
1.5.1	Enchimento com argila	m²	18.200,70	614,25	6.615,00	257,99	2.778,30
1.6	COMPACTAÇÃO	CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²					
1.7	SINALIZAÇÃO						
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	7,00				
	Placa de sinalização com película refletiva	m²	4,13				
2	LINHA CASTELLI						
	SERVIÇOS INICIAIS						
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
	TERRAPLENAGEM						
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2.388,00	555,00	1.449,00	133,20	347,76
	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	7.522,20	1.748,25	4.564,35	3.496,50	9.128,70
	PAVIMENTAÇÃO						
	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²	7.522,20	1.748,25	4.564,35	3.059,44	7.987,61

V.100901-1100

ELUCIDES BRIZ MEISB
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELL.

CT 94/2022 -LAUDENIR I/

Nº da medição

4

Período

27-jul-23

a

29-ago-23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²		7.647,00	1.665,00	4.407,00	233,10	616,98
	CORDÃO/GUIA							
	Extração, carga, transp e assent. Cordão cont. lateral	m		2.388,00	555,00	1.249,00	271,95	612,01
	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00	555,00	1.449,00	88,80	231,84
	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2.418,00		800,00		2.816,00
	REJUNTAMENTO							
	Enchimento com argila	m²		7.522,20	1.748,25	3.304,35	734,27	1.387,83
	COMPACTAÇÃO							
	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²		8.536,50				
	SINALIZAÇÃO							
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro. h=3,00m	ud		8,00				
	Placa de sinalização com película refletiva	m²		4,72				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos Itens:

EUCLYDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos Itens:

29-ago-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 13.423,76	R\$ 71.868,93



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

MEDIÇÃO Nº 4 N° do contrato CT 94/2022 -L/L/

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELL.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL				48.740,20			48.740,20	10,71	28,02
2	LINHA CASTELL				23.128,73			23.128,73	10,71	51,50
TOTALS ACUMULADOS					71.868,93			71.868,93	10,71	32,85
TOTALS NO PERÍODO					0,00	13.423,74		13.423,74	3,57	6,14

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

EUCLEIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

Data da Medição 29-ago-23

Executado: 20,15 % da 18ª etapa
Prazo decorrido: 341 dias Prazo equivalente de obra: 524 dias
Dias abonados: 183 dias



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 10

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA

Projeto:

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1		RETIRO DO PINHAL				R\$	25.620,66	R\$ 487.707,34
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	195	3546	R\$ 0,38	R\$ 74,10	R\$ 1.347,48
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	614,25	11169,9	R\$ 3,64	R\$ 2.235,87	R\$ 40.658,44
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	614,25	11169,9	R\$ 3,72	R\$ 2.285,01	R\$ 41.552,03
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	585	10638	R\$ 30,23	R\$ 17.684,55	R\$ 321.586,74
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	195	3546	R\$ 12,85	R\$ 2.505,75	R\$ 45.566,10
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³		1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	614,25	11169,9	R\$ 1,36	R\$ 835,38	R\$ 15.191,06
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R\$ 73.908,24	R\$ 381.108,78
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	555	2811	R\$ 0,38	R\$ 210,90	R\$ 1.068,18
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1748,25	8854,65	R\$ 3,64	R\$ 6.363,63	R\$ 32.230,93
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1748,25	8854,65	R\$ 3,72	R\$ 6.503,49	R\$ 32.939,30
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	1665	7950	R\$ 30,23	R\$ 50.332,95	R\$ 240.328,50
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	555	2811	R\$ 12,85	R\$ 7.131,75	R\$ 36.121,35
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	555	2811	R\$ 1,78	R\$ 987,90	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 19.029,06
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	1748,25	8033,25	R\$ 1,36	R\$ 2.377,62	R\$ 10.925,22
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1748,25	8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	R\$ 99.528,90	TOTAL ACUMULADO	R\$ 868.816,12
------------------	---------------	-----------------	----------------

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR

29/08/2023
Data da Medição

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Projeto:

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO Nº

10

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%)
			FINANCEIRA	FÍSICA		EEXEC.
RETIRO DO PINHAL - LOTE 01						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	38105,23	3900,69		42005,92	1,28%
3	PAVIMENTAÇÃO	329417,55	33711,22		363138,77	11,04%
4	CORDEÃO/GUIA	57974,31	5934,62		63908,93	1,94%
5	REJUNTAMENTO	13780,41	1410,65		15191,06	0,46%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	30206,94	3092,17		33299,11	1,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	247892,04	25375,76		273267,8	8,31%
4	CORDEÃO/GUIA	54568,07	5585,92		60153,99	1,83%
5	REJUNTAMENTO	9910,7	1014,52		10925,22	0,33%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDEÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDEÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 788.137,49	R\$ 80.678,63		R\$ 868.816,12	26,41%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 90.286,60	R\$ 9.242,30		R\$ 99.528,90	3,03%

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

29/08/2023
Data da Medição

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.813 D/PR

CHEA 18 913 D/PH

ENGINEERING CIVIL

BIEM ZINT SEDITCO

17/10/2023

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

TOTAL NO	R\$ 148.600,51
TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.017.416,63

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	RS 556.922,53	RS 556.922,53	RS 556.922,53	RS 556.922,53
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS				RS 69.215,19	RS 69.215,19	RS 69.215,19	RS 69.215,19
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	526,8	1	RS 3.462,66	RS 3.462,66	RS 3.462,66	RS 3.462,66
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	526,8	0	RS 0,38	RS 0,38	RS 0,38	RS 0,38
3.1	532600	Colchão de areia p/paviment. Polidétrica	m²	1659,42	0	RS 3,64	RS 3,64	RS 3,64	RS 3,64
3.2	521450	Extrusão, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²	1659,42	0	RS 3,72	RS 3,72	RS 3,72	RS 3,72
4.1	535200	CORDÃO/GUIA	m	1580,4	0	RS 30,23	RS 30,23	RS 30,23	RS 30,23
4.2	575100	Contorno lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m	526,8	0	RS 12,85	RS 12,85	RS 12,85	RS 12,85
4.3	8000000	Enlhecimento da contensão lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1308,8	0	RS 11,79	RS 11,79	RS 11,79	RS 11,79
5.1	532650	Enchimento com areia	m³	1659,42	0	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36
6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	1659,42	0	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36
7.1	821300	Placa de sinalização galv. Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-grito, h=3,00m	ud	0	0	RS 424,14	RS 424,14	RS 424,14	RS 424,14
7.2	8200000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	10555,65	0	RS 704,42	RS 704,42	RS 704,42	RS 704,42
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS				RS 79.385,32	RS 79.385,32	RS 79.385,32	RS 79.385,32
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	419	0	RS 3.462,66	RS 3.462,66	RS 3.462,66	RS 3.462,66
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1315,35	0	RS 0,38	RS 0,38	RS 0,38	RS 0,38
3.1	532600	Colchão de areia p/paviment. Polidétrica	m²	1315,35	0	RS 3,64	RS 3,64	RS 3,64	RS 3,64
3.2	521450	Extrusão, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²	1315,35	0	RS 3,72	RS 3,72	RS 3,72	RS 3,72
4.1	535200	CORDÃO/GUIA	m	1740	0	RS 30,23	RS 30,23	RS 30,23	RS 30,23
4.2	575100	Contorno lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m	419	0	RS 12,85	RS 12,85	RS 12,85	RS 12,85
4.3	8000000	Enlhecimento da contensão lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	734,08	0	RS 11,79	RS 11,79	RS 11,79	RS 11,79
5.1	532650	Enchimento com areia	m³	2136,75	0	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36
6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	2136,75	0	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36
7.1	821300	Placa de sinalização galv. Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-grito, h=3,00m	ud	0	0	RS 424,14	RS 424,14	RS 424,14	RS 424,14
7.2	8200000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	1315,35	0	RS 704,42	RS 704,42	RS 704,42	RS 704,42
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS				RS 460.494,10	RS 460.494,10	RS 460.494,10	RS 460.494,10
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	419	0	RS 3.462,66	RS 3.462,66	RS 3.462,66	RS 3.462,66
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1315,35	0	RS 0,38	RS 0,38	RS 0,38	RS 0,38
3.1	532600	Colchão de areia p/paviment. Polidétrica	m²	1315,35	0	RS 3,64	RS 3,64	RS 3,64	RS 3,64
3.2	521450	Extrusão, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²	1315,35	0	RS 3,72	RS 3,72	RS 3,72	RS 3,72
4.1	535200	CORDÃO/GUIA	m	1740	0	RS 30,23	RS 30,23	RS 30,23	RS 30,23
4.2	575100	Contorno lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m	419	0	RS 12,85	RS 12,85	RS 12,85	RS 12,85
4.3	8000000	Enlhecimento da contensão lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	734,08	0	RS 11,79	RS 11,79	RS 11,79	RS 11,79
5.1	532650	Enchimento com areia	m³	2136,75	0	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36
6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	2136,75	0	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,36	RS 1,3

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDICAO Nº

94/2022

94/202

94/202

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

CONTRATO 94/2022
MEDIÇÃO Nº 11

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
RETRO DO PINHAL - LOTE 01						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	43766,2	4480,18		48246,38	1,47%
3	PAVIMENTAÇÃO	378356,4	38730,9		417087,3	12,68%
4	CORDÃO/GUIA	64115,09	6563,22		70678,31	2,15%
5	REJUNTAMENTO					
6	COMPACTAÇÃO	15827,66	1620,22		17447,88	0,53%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castell e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO					
6	COMPACTAÇÃO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS						
		R\$ 922.938,90	R\$ 94.477,73		R\$ 1.017.416,63	30,92%
TOTAIS NO PERÍODO						
		R\$ 134.801,41	R\$ 13.799,10		R\$ 148.600,51	4,52%

Carimbo e assinatura do Resp. Tec. do Município

8UCIMENES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Data da Medição 17/10/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição 5 Período 29-ago-23 a 17-out-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato

CT 94/2022 - LAUDENIR II

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO		
RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
1.2	TERRAPLENAGEM						
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	526,80	2.202,80	528,67
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	1.659,42	6.938,82	13.877,64
1.3	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²		16.865,10	1.659,42	6.938,82	12.142,94
1.3.2	Extração, carga,transp,preparo e assent. Polidétrico	m²		16.062,00	1.580,40	6.608,40	28.217,87
1.4	CORDÃO/GUIA						
1.4.1	Extração, carga,transp e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	526,80	2.202,80	3.392,31
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		778,00	124,48
1.4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		450,80	1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO						
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	1.659,42	8.274,42	696,96
1.6	COMPACTAÇÃO						
1.6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	CF				
1.7	SINALIZAÇÃO						
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c'tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00			
	Placa de sinalização com película refletiva	m²		4,13			
LINHA CASTELI							
SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00	419,00	1.868,00	100,56
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20	1.315,35	5.879,70	2.630,70
PAVIMENTAÇÃO							
	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²		7.522,20	1.315,35	5.879,70	2.301,86

V.100901-1100

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	5	Nº do contrato	CT 94/2022 -LA/
------------	---	----------------	-----------------

5

ator

CT 94/2022 -LA/

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELI.

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

17-out-23
Data da Medição

Executado:	21,91	%	da	21ª etapa
Prazo decorrido:	390	dias		Prazo equivalente
Dias abonados:		dias		Adiant.(+) / Atrasado(-)

JULIANES LUIZ WEISS
- ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO Nº

11

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
RETIRO DO PINHAL - LOTE 01						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	43766,2	4480,18		48246,38	1,47%
3	PAVIMENTAÇÃO	378356,4	38730,9		417087,3	12,68%
4	CORDÃO/GUIA	64115,09	6563,22		70678,31	2,15%
5	REJUNTAMENTO					
6	COMPACTAÇÃO	15827,66	1620,22		17447,88	0,53%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castell e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS					
2	TERRAPLENAGEM	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
3	PAVIMENTAÇÃO	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
4	CORDÃO/GUIA	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
5	REJUNTAMENTO	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
6	COMPACTAÇÃO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 922.938,90	R\$ 94.477,73		R\$ 1.017.416,63	30,92%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 134.801,41	R\$ 13.799,10		R\$ 148.600,51	4,52%

Carimbo e assinatura do Resp. Tec. do Município

ELUCIENES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Data da Medição
17/10/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 12

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R\$ 44.014,98	R\$ 600.937,51
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	335	3881	R\$ 0,38	R\$ 127,30	R\$ 1.674,96
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1055,25	12225,15	R\$ 3,64	R\$ 3.841,11	R\$ 50.539,83
3		PAVIMENTAÇÃO			0			
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1055,25	12225,15	R\$ 3,72	R\$ 3.925,53	R\$ 51.650,60
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	1005	11643	R\$ 30,23	R\$ 30.381,15	R\$ 399.743,38
4		CORDÃO/GUIA			0			
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	335	3881	R\$ 12,85	R\$ 4.304,75	R\$ 56.640,23
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0			
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1055,25	12225,15	R\$ 1,36	R\$ 1.435,14	R\$ 18.883,02
6		COMPACTAÇÃO			0			
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R\$ -	R\$ 460.494,10
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 44.014,98	R\$ 1.061.431,60

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

13/12/2023

Data da Medição

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO PODETRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO Nº

12

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS RETRO DO PINHAL - LOTE 01	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	47366,1	4848,69		52214,79	1,59%
3	PAVIMENTAÇÃO	409477,34	41916,64		451393,98	13,72%
4	CORDÃO/GUIA	68020,09	6962,97		74983,06	2,28%
5	REJUNTAMENTO	17129,53	1753,49		18883,02	0,57%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS						
		R\$ 962.866,63	R\$ 98.564,98		R\$ 1.061.431,60	32,26%
TOTAIS NO PERÍODO						
		R\$ 39.927,73	R\$ 4.087,25		R\$ 44.014,98	1,34%

Carmine e assinatura do Resp. Tec. do Município

RUI CARLOS LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Data da Medição 13/12/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO 13



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 13

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1		RETIRO DO PINHAL					R\$ 89.212,45	R\$ 690.149,96
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2.1	401140	TERRAPLENAGEM			0			
2.2	50000	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	679	4225	R\$ 0,38	R\$ 258,02	R\$ 1.932,98
3		Escarificação, regularização e compactação subleito	m³	2138,85	13308,75	R\$ 3,64	R\$ 7.785,41	R\$ 58.325,24
3.1	532600	PAVIMENTAÇÃO			0			
3.2	521450	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2138,85	13308,75	R\$ 3,72	R\$ 7.956,52	R\$ 59.607,12
4		Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	2037	12675	R\$ 30,23	R\$ 61.578,51	R\$ 461.321,89
4.1	535200	CORDÃO/GUIA			0			
4.2	575100	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	679	4225	R\$ 12,85	R\$ 8.725,15	R\$ 65.365,38
4.3	800000	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08
5		Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75
5.1	532650	REJUNTAMENTO			0			
5.2	532650	Enchimento com argila	m³	2138,85	13308,75	R\$ 1,36	R\$ 2.908,84	R\$ 21.791,86
6		COMPACTAÇÃO			0			
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m³		10555,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R\$ -	R\$ 460.494,10
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m³		8854,65	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³		7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 27.683,86
4		CORDÃO/GUIA			0			
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³		2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³		1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			
5.1	532650	Enchimento com argila	m³		8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m³		8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m³			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m³			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m³			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m³			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 89.212,45	R\$ 1.150.644,05

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

15/02/2024

Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022
MEDIÇÃO Nº 13

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
		FINANCEIRA	FÍSICA		
REPASSÉ					
RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53	3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54662,62	5595,61	60258,23	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	472555,32	48373,69	520929,01	15,83%
4	CORDÃO/GUIA	75935,02	7773,19	83708,21	2,54%
5	REJUNTAMENTO	19768,25	2023,6	21791,85	0,66%
6	COMPACTAÇÃO		0	0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO			0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55	3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56	38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61	330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58	74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37	13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO			0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO			0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03					
1	SERVIÇOS INICIAIS			0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM			0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO			0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA			0	0,00%
5	REJUNTAMENTO			0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO			0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO			0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04					
1	SERVIÇOS INICIAIS			0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM			0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO			0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA			0	0,00%
5	REJUNTAMENTO			0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO			0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO			0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS					
		R\$ 1.043.794,77	R\$ 106.849,29	R\$ 1.150.644,05	34,97%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 80.928,14	R\$ 8.284,31	R\$ 89.212,45	2,71%

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município
15/02/2024
Data da Medição

EUCLEDES LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA. 18 913 D/PB

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7 -ADITIVO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

7

Período

13-dez-23 a 15-fev-24

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

CT 94/2022 -LAUDENIR I /

ITEM	RETIRO DO PINHAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Forma	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
					CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und						
1.2	TERRAPLENAGEM								
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora		m		5.354,00	679,00	3.216,80	162,96	772,03
1.2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		16.865,10	2.138,85	10.132,92	4.277,70	20.265,84
1.3	PAVIMENTAÇÃO								
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica		m²		16.865,10	2.138,85	10.132,92	3.742,99	17.732,62
1.3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico		m²		16.062,00	2.037,00	9.650,40	8.697,99	41.207,21
1.4	CORDÃO/GUIA								
1.4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral		m		5.354,00	679,00	3.216,80	1.045,66	4.953,87
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.366,00		778,00		124,48
1.4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.366,00		450,80		1.566,82
1.5	REJUNTAMENTO								
1.5.1	Enchimento com argila		m²		18.200,70	2.138,85	11.468,52	898,32	4.816,76
1.6	COMPACTAÇÃO			CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico		m²						
1.7	SINALIZAÇÃO								
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro, h=3,00m		ud		7,00				
	Placa de sinalização com película reflexiva		m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI								
	SERVIÇOS INICIAIS								
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und						
	TERRAPLENAGEM								
	Escavação de vala lateral com motoniveladora		m		2.368,00		1.866,00		448,32
	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		7.522,20		5.879,70		11.759,40
	PAVIMENTAÇÃO								
	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica		m²		7.522,20		5.879,70		10.289,48

V-100901-1100

JOSE LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

7

Periodo

13-dez-23 a

15-fev-24

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCIERO

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELH

Nº do contrato

CT 94/2022 - LAUDENIR //

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADA	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
					EXECUTADAS		ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO				
	Extração, carga, transp, preparo e assent. Polidétrico	m²		7.647,00		6.147,00		860,58	
	CORDÃO/GUIA								
	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral								
	Contenção lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m		2.388,00		1.668,00		817,32	
	Enlaxamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00		1.449,00		231,84	
	REJUNTAMENTO	m²		2.418,00		1.534,08		5.399,96	
	Enchimento com argila	m²		7.522,20		5.441,10		2.285,27	
	COMPACTAÇÃO								
	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²		8.536,50					
	SINALIZAÇÃO								
	Suporte metálico galv., Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		8,00					
	Placa de sinalização com película refletiva	m²		4,72					

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Municipal
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos ilans:

15-fev-24
Data da m

Data da medicação

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 18.825,62	R\$ 123.551,82

R\$ 123.551,82

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PA

V.100901-1100

2 de 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7 -ADITIVO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

MEDIÇÃO Nº 7 N° do contrato CT 94/2022 -L.F./

Empreendimento

PAYMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELL.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL				91.459,65			91.459,65	28,56	52,58
2	LINHA CASTELL				32.092,17			32.092,17	28,56	71,60
TOTAIS ACUMULADOS					123.551,82			123.551,82	28,56	56,47
TOTAIS NO PERÍODO					18.825,62			18.825,62	3,57	8,60

Carimbo e Assinatura Resp. Téc do Município

EUGENIO LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PB

15-fev-24
Data da Medição

V.100901-1100



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 13

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1		RETIRO DO PINHAL					R\$ 89.212,45	R\$ 690.149,96
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2.2	50000	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	679	4225	R\$ 0,38	R\$ 258,02	R\$ 1.932,98
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	2138,85	13308,75	R\$ 3,64	R\$ 7.785,41	R\$ 58.325,24
3.2	521450	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2138,85	13308,75	R\$ 3,72	R\$ 7.956,52	R\$ 59.407,12
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	2037	12675	R\$ 30,23	R\$ 61.578,51	R\$ 461.321,89
4.2	575100	CORDÃO/GUIA	m	679	4225	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	679	4225	R\$ 12,85	R\$ 8.725,15	R\$ 65.365,38
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Rejuntamento	m²	2138,85	13308,75	R\$ 1,36	R\$ 2.908,84	R\$ 21.791,86
7.2	820000	Enchimento com argila	m³	0	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8		COMPACTAÇÃO						
8.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0	10555,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9		SINALIZAÇÃO						
9.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2	820000	Sinalização	m²	0	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
10		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim						
10.1	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
10.1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
10.2		TERRAPLENAGEM						
10.2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2811		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
10.2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	8854,65		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
10.3		PAVIMENTAÇÃO						
10.3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	8854,65		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
10.3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	7950		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 27.683,86
10.4		CORDÃO/GUIA						
10.4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	2811		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
10.4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	2811		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
10.4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	1614		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
10.5		REJUNTAMENTO						
10.5.1	532650	Rejuntamento	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.6		COMPACTAÇÃO						
10.6.1	532700	Enchimento com argila	m³	8033,25		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
10.7		SINALIZAÇÃO						
10.7.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.7.2	820000	Sinalização	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
11		Ligação a Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda						
11.1	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
11.1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
11.2		TERRAPLENAGEM						
11.2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2811		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
11.2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	8854,65		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
11.3		PAVIMENTAÇÃO						
11.3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	8854,65		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
11.3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	7950		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 27.683,86
11.4		CORDÃO/GUIA						
11.4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	2811		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
11.4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	2811		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
11.4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	1614		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
11.5		REJUNTAMENTO						
11.5.1	532650	Rejuntamento	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.6		COMPACTAÇÃO						
11.6.1	532700	Enchimento com argila	m³	8033,25		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
11.7		SINALIZAÇÃO						
11.7.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.7.2	820000	Sinalização	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
12		Ligação a Comunidade de Passo Bonito						
12.1	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
12.1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
12.2		TERRAPLENAGEM						
12.2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2811		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
12.2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	8854,65		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
12.3		PAVIMENTAÇÃO						
12.3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	8854,65		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
12.3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m³	7950		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 27.683,86
12.4		CORDÃO/GUIA						
12.4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	2811		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
12.4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	2811		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
12.4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	1614		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
12.5		REJUNTAMENTO						
12.5.1	532650	Rejuntamento	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6		COMPACTAÇÃO						
12.6.1	532700	Enchimento com argila	m³	8033,25		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
12.7		SINALIZAÇÃO						
12.7.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.7.2	820000	Sinalização	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 89.212,45	R\$ 1.150.644,05

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

15/02/2024
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 13

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRAPARTIDA			TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
		REPASSE	FINANCEIRA	FÍSICA		
RETIRO DO PINHAL - LOTE 01						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54662,62	5595,61		60258,23	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	472555,32	48373,69		520929,01	15,83%
4	CORDÃO/GUIA	75935,02	7773,19		83708,21	2,54%
5	REJUNTAMENTO	19768,25	2023,6		21791,85	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 1.043.794,77	R\$ 106.849,29		R\$ 1.150.644,05	34,97%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 80.928,14	R\$ 8.284,31		R\$ 89.212,45	2,71%

15/02/2024

Data da Medição

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLEDES LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA. 18 913 D/PB



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 17

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Projeto:

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
RETIRO DO PINHAL								
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R\$ -	R\$ 958.391,71
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2				0			R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6266,6		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	19739,79		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 81.734,23
PAVIMENTAÇÃO								
3				0			R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	19739,79		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 83.530,59
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	18799,8		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 646.474,60
CORDÃO/GUIA								
4				0			R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	6266,6		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1636		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enlevamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1308,8		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75
REJUNTAMENTO								
5				0			R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	19739,79		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 30.538,07
COMPACTAÇÃO								
6				0			R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	22454,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -
SINALIZAÇÃO								
7				0			R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim								
1		SERVIÇOS INICIAIS		0			R\$ -	R\$ 460.494,10
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2				0			R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2811		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	8854,65		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
PAVIMENTAÇÃO								
3				0			R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	8854,65		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	7950		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
CORDÃO/GUIA								
4				0			R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	2811		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2811		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enlevamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1614		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
REJUNTAMENTO								
5				0			R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	8033,25		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
COMPACTAÇÃO								
6				0			R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	8854,65		R\$ -	R\$ -	R\$ -
SINALIZAÇÃO								
7				0			R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda								
1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 136.364,03	R\$ 537.046,69
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2				0			R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	1024	3769	R\$ 0,38	R\$ 389,12	R\$ 1.432,22
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	3225,6	11872,35	R\$ 3,64	R\$ 11.741,18	R\$ 43.215,35
PAVIMENTAÇÃO								
3				0			R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	3225,6	11872,35	R\$ 3,72	R\$ 11.999,23	R\$ 44.165,14
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	3072	11307	R\$ 30,23	R\$ 92.866,56	R\$ 341.810,61
CORDÃO/GUIA								
4				0			R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	1024	3769	R\$ 12,85	R\$ 13.158,40	R\$ 48.431,65
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1024	3769	R\$ 1,78	R\$ 1.822,72	R\$ 6.708,82
4.3	800000	Enlevamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2686,5		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 31.673,84
REJUNTAMENTO								
5				0			R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	3225,6	11872,35	R\$ 1,36	R\$ 4.386,82	R\$ 16.146,40
COMPACTAÇÃO								
6				0			R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
SINALIZAÇÃO								
7				0			R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
Ligação a Comunidade de Passo Bonito								
1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -
TERRAPLENAGEM								
2							R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
PAVIMENTAÇÃO								
3							R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
CORDÃO/GUIA								
4							R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enlevamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
REJUNTAMENTO								
5							R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
COMPACTAÇÃO								
6							R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R\$ -	R\$ -	R\$ -
SINALIZAÇÃO								
7							R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.04.25 15:47:40-03'00"

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

01/04/2025

Data da Medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 136.364,03	R\$ 1.955.932,48

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
 Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 17

item		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
				FINANCEIRA	FÍSICA		
RETIRO DO PINHAL - LOTE 01							
1	SERVIÇOS INICIAIS		3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM		76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO		662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA		99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO		27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO					0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO					0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02							
1	SERVIÇOS INICIAIS		3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM		34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO		300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA		67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO		12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO					0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO					0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						0	
1	SERVIÇOS INICIAIS		3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM		40501,57	4146		44647,57	1,36%
3	PAVIMENTAÇÃO		350133,88	35841,87		385975,75	11,73%
4	CORDÃO/GUIA		78752,7	8061,61		86814,31	2,64%
5	REJUNTAMENTO		14647,04	1499,36		16146,4	0,49%
6	COMPACTAÇÃO					0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO					0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						0	
1	SERVIÇOS INICIAIS					0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM					0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO					0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA					0	0,00%
5	REJUNTAMENTO					0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO					0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO					0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 1.774.303,78	R\$ 181.628,70		R\$ 1.955.932,48	59,45%
TOTAIS NO PERÍODO			R\$ 123.701,21	R\$ 12.662,82		R\$ 136.364,03	4,14%



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 19

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1		RETIRO DO PINHAL				R\$ -	R\$ -	R\$ 958.391,71
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6266,6	6266,6	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	19739,79	19739,79	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 81.734,23
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	19739,79	19739,79	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 83.530,59
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	18799,8	18799,8	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 646.474,60
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	6266,6	6266,6	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1636	1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1308,8	1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	19739,79	19739,79	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 30.538,07
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	22454,46	22454,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
1		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R\$ -	R\$ 460.494,10
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2811	2811	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	8854,65	8854,65	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	8854,65	8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	7950	7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	2811	2811	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2811	2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1614	1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	8033,25	8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	8854,65	8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
1		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R\$ 120.334,12	R\$ 726.468,36
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	788	5075,8	R\$ 0,38	R\$ 299,44	R\$ 1.928,80
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2482,2	15988,77	R\$ 3,64	R\$ 9.035,21	R\$ 58.199,12
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2482,2	15988,77	R\$ 3,72	R\$ 9.233,78	R\$ 59.478,22
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2364	15227,4	R\$ 30,23	R\$ 71.463,72	R\$ 460.324,30
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	788	5075,8	R\$ 12,85	R\$ 10.125,80	R\$ 65.224,03
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	788	5075,8	R\$ 1,78	R\$ 1.402,64	R\$ 9.034,92
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1306	3992,5	R\$ 11,79	R\$ 15.397,74	R\$ 47.071,58
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2482,2	15988,77	R\$ 1,36	R\$ 3.375,79	R\$ 21.744,73
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
1		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 120.334,12	R\$ 2.145.354,15

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

04/08/2025
 Data da Medição

EUCLIDES LUIZ WEISS:
 23261536934
 Coronel Vivida-PR

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 19

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VITÓRIA						
item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,55		3462,67	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54544,42	5583,5		60127,92	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	471533,44	48269,08		519802,52	15,80%
4	CORDÃO/GUIA	110063,72	11266,81		121330,53	3,69%
5	REJUNTAMENTO	19725,51	2019,22		21744,73	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 1.946.135,68	R\$ 199.218,49		R\$ 2.145.354,15	65,21%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 109.159,84	R\$ 11.174,28		R\$ 120.334,12	3,66%

boletim de medicao 05 aditivo

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

5

Período

15-jul-25

a

4-ago-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

REEQUILIBRIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE

Nº do contrato

CT 94/2022 -CONSTRUT

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	788,00	5.075,80	181,24
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	5.535,31
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrca	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	5.460,84
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrco	m²		18.000,00	2.364,00	15.227,40	26.760,48
4	CORDÃO/GUIA						
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	788,00	5.075,80	3.790,28
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	788,00	5.075,80	551,60
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.306,00	3.992,50	6.464,70
5	REJUNTAMENTO						
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	1.737,54
6	COMPACTAÇÃO						
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrco	m²	CF	18.900,00			
7	SINALIZAÇÃO						
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00			
7.2	Placa de sinalização com pellicula refletiva	m²		2,36			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.06 11:45:12-03'00'Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

4-ago-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	50.481,99	R\$	302.536,63

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÇÃO Nº	5	Nº do contrato	CT 94/2022 -CC/
--------------------	----------	-----------------------	------------------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

**REEQUILIBRIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS
COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO**

[illegible]

EUCLIDES LUIZ WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.06 11:45:25-03'00'

4-ago-25

Executado: 93,25 % da 30ª etapa

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
BM - BOLETIM DE MEDICAÇÃO

CONTRATO	94/2022
----------	---------

MEDICAÇÃO Nº	19
--------------	----

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Projeto: DAREIA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA				QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD				R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS INICIAIS								
1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -	958.391,71
TERRAPLENAGEM								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	0	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -	2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	19739,79	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -	81.734,23
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	19739,79	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -	83.530,59
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	18799,8	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -	646.474,60
CORDÃO/GUIA								
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	0	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -	91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -	2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -	15.430,75
REJUNTAMENTO								
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
COMPACTAÇÃO								
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	19739,79	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -	30.538,07
SINALIZAÇÃO								
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -	-
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -	-
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim							R\$ -	460.494,10
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -	3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	0	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -	-
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2811	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -	1.227,40
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -	37.018,80
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -	292.928,70
CORDÃO/GUIA								
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	0	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -	-
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -	5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -	27.683,86
REJUNTAMENTO								
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
COMPACTAÇÃO								
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -	13.831,20
SINALIZAÇÃO								
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -	-
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -	-
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda							R\$ 120.334,12	726.468,36
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -	3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	0	R\$ 0,38	R\$ 299,44	R\$ -	1.928,80
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2482,2	R\$ 15988,77	R\$ 9.035,21	R\$ -	58.199,12
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2482,2	R\$ 15988,77	R\$ 9.233,78	R\$ -	59.478,22
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2364	R\$ 15227,4	R\$ 71.463,72	R\$ -	460.324,30
CORDÃO/GUIA								
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	0	R\$ 12,85	R\$ 10.125,80	R\$ -	65.224,03
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	788	R\$ 5075,8	R\$ 1.402,64	R\$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 120.334,12	R\$ 2.145.354,15

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

04/08/2025
Data da Medição

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Coronel Vivida-PR

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 19

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VITÓRIA						
item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,55		3462,67	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54544,42	5583,5		60127,92	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	471533,44	48269,08		519802,52	15,80%
4	CORDÃO/GUIA	110063,72	11266,81		121330,53	3,69%
5	REJUNTAMENTO	19725,51	2019,22		21744,73	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 1.946.135,68	R\$ 199.218,49		R\$ 2.145.354,15	65,21%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 109.159,84	R\$ 11.174,28		R\$ 120.334,12	3,66%



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 20

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
1		RETIRO DO PINHAL				R\$ -	R\$ -	R\$ 958.391,71
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2.1	401140	TERRAPLENAGEM						
2.2	50000	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	6266,6		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.708,79
3.1	532600	PAVIMENTAÇÃO						
3.2	521450	Colchão de argila p/paviment. Poliédrico	m²	19739,79		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 81.734,23
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	PAVIMENTAÇÃO						
4.2	575100	Exatção, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	CORDÃO/GUIA	m	18799,8		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 646.474,60
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	19739,79		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 30.538,07
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	SINALIZAÇÃO	m²	22454,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
1		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R\$ -	R\$ 460.494,10
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2.1	401140	TERRAPLENAGEM						
2.2	50000	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2811		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
3.1	532600	PAVIMENTAÇÃO						
3.2	521450	Colchão de argila p/paviment. Poliédrico	m²	8854,65		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	PAVIMENTAÇÃO						
4.2	575100	Exatção, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	CORDÃO/GUIA	m	8854,65		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	7950		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	SINALIZAÇÃO	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
1		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R\$ 87.944,41	R\$ 814.412,78
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2.1	401140	TERRAPLENAGEM						
2.2	50000	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	788		R\$ 0,38	R\$ 299,44	R\$ 2.228,24
3.1	532600	PAVIMENTAÇÃO						
3.2	521450	Colchão de argila p/paviment. Poliédrico	m²	2482,2		R\$ 3,64	R\$ 9.035,21	R\$ 67.234,33
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	PAVIMENTAÇÃO						
4.2	575100	Exatção, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	CORDÃO/GUIA	m	18470,97		R\$ 9,233,78	R\$ -	R\$ 68.712,00
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2364		R\$ 30,23	R\$ 71.463,72	R\$ 531.788,02
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	SINALIZAÇÃO	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
1		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	SERVIÇOS INICIAIS						
2		Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2.1	401140	TERRAPLENAGEM						
2.2	50000	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	788		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.228,24
3.1	532600	PAVIMENTAÇÃO						
3.2	521450	Colchão de argila p/paviment. Poliédrico	m²	2482,2		R\$ 3,64	R\$ 9.035,21	R\$ 67.234,33
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	PAVIMENTAÇÃO						
4.2	575100	Exatção, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	CORDÃO/GUIA	m	18470,97		R\$ 9,233,78	R\$ -	R\$ 68.712,00
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2364		R\$ 30,23	R\$ 71.463,72	R\$ 531.788,02
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	SINALIZAÇÃO	m²	0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Placa de sinalização com película refletiva	ud	0		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	0		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 87.944,41	R\$ 2.233.298,56

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Jean Felipe Micoanski
 Jean Felipe Micoanski
 Engenheiro Civil, CREA 11421/PR
 000 11421/PR

JEAN FELIPE
 MIECOANSKI:
 08136345988
 Coronel Vivida-PR

14/10/2025
 Data da Medição

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 20

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA						
item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	63012,24	6450,33		69462,57	2,11%
3	PAVIMENTAÇÃO	544737,34	55762,69		600500,03	18,25%
4	CORDÃO/GUIA	105107,53	10759,47		115867	3,52%
5	REJUNTAMENTO	22787,82	2332,7		25120,52	0,76%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 2.025.913,53	R\$ 207.385,05		R\$ 2.233.298,56	67,88%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 79.777,85	R\$ 8.166,56		R\$ 87.944,41	2,67%

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

6

Período

4-ago-25 a 14-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento


REEQUILIBRIO - PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE

Nº do contrato

CT 94/2022 -CONSTRUT(

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	788,00	5.863,80	181,24	1.348,67
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	5.535,31	41.190,26
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrca	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	5.460,84	40.636,13
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrco	m²		18.000,00	2.364,00	17.591,40	26.760,48	199.134,65
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	-1.732,60	3.343,20	-8.333,81	16.080,79
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	788,00	5.863,80	551,60	4.104,66
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.306,00	5.298,50	6.464,70	26.227,58
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	1.737,54	12.929,68
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrco	m²	CF	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00				
7.2	Placa de sinalização com pellicula refletiva	m²		2,36				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste


Douglas Cristian Strapazzon

Engenheiro Civil
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

14-out-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	38.357,90	R\$ 340.894,52

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	6	Nº do contrato	CT 94/2022 -CC/
-------------------	----------	-----------------------	------------------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

REEQUILIBRIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS
COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO

[illegible]

14-out-25

Executado: 72,79 % da 34ª etapa