

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2022	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 55/2022	90	01/12/2022	R\$ 43.522,16	100,00%

Nº11/2022  
Data Inicial: 01/12/2022

## REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL

R\$ 43.522,16

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3050

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5652	2022	17/12/2022	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1054	1	01/12/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**00**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**00**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**00**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*5**96**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2111	R\$ 43.522,16	01/12/2022	
Contrato 55		2022	76.995.323/0001-24	2112	R\$ 39.865,61	01/12/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2113	Medição	1	Jurisdicionado	15/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2022	86,82%
2121	Medição	2	Jurisdicionado	11/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2022	95,00%
2149	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2022	100,00%
2153	Conclusão	4	Jurisdicionado	31/03/2023			

Nº11/2022  
Data Inicial: 01/12/2022

# REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL

## Documentos

R\$ 43.522,16











