

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2022	REFORMA UBS Jd MARIA da LUZ <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 119/2022	60	01/11/2022	R\$ 44.518,03	100,00%
12	2022	REFORMA UBS Jd MARIA da LUZ <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2023	60	01/11/2022	R\$ 44.518,03	100,00%

Nº12/2022  
Data Inicial: 01/11/2022

## REFORMA UBS Jd MARIA da LUZ

R\$ 44.518,03

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

143109

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10938	2022	01/11/2022	12261
1027	2023	01/02/2023	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	3066	01/11/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*1**64**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*1**64**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**02**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.7*.0**-50	ART (CREA)	17**2*5**14**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9276	R\$ 46.861,36	13/06/2022	
Contrato	119	2022	76.995.455/0001-56	9277	R\$ 44.518,03	12/09/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9315	R\$ 14.116,82	02/01/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9278	Medição	1	Jurisditionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2022	78,67%
9290	Medição	2	Jurisditionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2022	78,67%
9316	Medição	3	Jurisditionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2022	100,00%

9317	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9333	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2022	100,00%
9353	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2022	100,00%
9388	Conclusão	7	Jurisdicionado	03/04/2023			