

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2022	Pavimentação poliédrica trecho da localidade de Mato Branco Esta intervenção foi concluída	Contrato 233/2021	240	01/12/2022	R\$ 150.170,18	100,00%

Nº17/2022
Data Inicial: 01/12/2022

Pavimentação poliédrica trecho da localidade de Mato Branco

R\$ 150.170,18

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41362

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7902	2021	01/12/2022	12249
7903	2021	01/12/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1029	3114	01/12/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/03/2023	233/2021	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*2**65**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.3**-83	RRT (CAU)	12**3*5*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001114	R\$ 150.171,99	22/02/2021	
Contrato	233	2021	76.995.414/0001-60	9001115	R\$ 150.170,18	25/10/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001116	Medição	1	Jurisdicionado	09/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 233/2021	83,83%
9001137	Medição	2	Jurisdicionado	20/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 233/2021	89,22%
9001137	Medição	3	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 233/2021	89,22%
9001152	Medição	4	Jurisdicionado	13/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 233/2021	94,61%
9001157	Medição	5	Jurisdicionado	04/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 233/2021	100,00%
9001160	Conclusão	6	Jurisdicionado	18/05/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900131785178	900131785178001	1	18/05/2023	14/11/2023	

Nº17/2022
Data Inicial: 01/12/2022

Pavimentação poliédrica trecho da localidade de Mato Branco

Documentos

R\$ 150.170,18





































