

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2024	ILUMINAÇÃO PUBLICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 278/2023	90	01/02/2024	R\$ 96.425,00	100,00%

Nº1/2024
Data Inicial: 01/02/2024

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

R\$ 96.425,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

123

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**45**	Projeto Complementar	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**45**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**45**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.8*.6**-47	ART (CREA)	17**2*6**20**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2810	R\$ 142.922,00	01/02/2024	
Contrato	278	2023	95.589.289/0001-32	2811	R\$ 96.425,00	01/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2812	Medição	1	Jurisdicionado	16/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 278/2023	100,00%
2842	Conclusão	2	Jurisdicionado	28/03/2024			

Nº1/2024
Data Inicial: 01/02/2024

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Documentos

R\$ 96.425,00











